

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	67.0	69.1
中学校	59.5	66.7
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	50.0	100.0

【所見】

小学校及び中学校の耐震補強事業については、両年度ともに翌年度に工事を繰越したものの、予定の棟の耐震補強事業を実施することができた。
また、同期間に、耐震第二次診断未実施の棟について診断を行い、平成23年度末において、旧耐震基準の全ての非木造の小中学校、幼稚園の診断を完了することができた。このことから、耐震第二次診断未実施の棟のうち、耐震性があることが判明した棟が出てきたことにより、耐震化率は目標を上回る結果となった。
今後も、岩国市学校施設耐震化推進計画に基づき、耐震第二次診断の結果等を踏まえ、年次計画を定めたうえで、計画的に耐震化を進めていくこととする。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

小学校及び中学校の非構造部材の耐震化については、耐震補強事業と同様に平成23年度工事を翌年度に繰越したものの、耐震補強事業と併行して外壁等の剥落・落下防止等を目的とした大規模改造(安全対策)を実施することができた。
今後も、非構造部材の耐震化については、耐震補強事業に合せ取り組んでいくこととする。
なお、耐震性の有る学校や既に耐震補強事業の実施済みの学校については、現在進めている耐震補強事業完了後、年次計画を定め、計画的に対策を進めていくこととする。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

事業完了後、施設整備計画事後評価シートの総括票（公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について）、及び個別票を作成し、ホームページにおいて「岩国市公立学校等施設整備計画（平成22年度～平成23年度）の達成状況等について」として公表を行った。

その後、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条に基づく教育委員会点検・評価の中で、小中学校・幼稚園の構造体及び非構造部材の耐震化についても、教育分野の有識者の専門的知見を活用し「小中学校・幼稚園施設耐震化推進事業」として評価を行った。

この「小中学校・幼稚園施設耐震化推進事業」を含む点検・評価は、7月26日開催の教育委員会会議で審議・議決を経た後、岩国市議会9月定例会にて報告を行った。

なお、文部科学省への報告に併せ、先に公表した達成状況を当該「事業評価」に替えホームページ等で公表を行う。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画にて計画していた事業については、計画どおり実施することができた。

今後も、岩国市学校施設耐震化推進計画に基づき、年次計画を定め、計画的に耐震化を進めていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 岩国市公立学校等施設整備計画

都道府県名	山口県
市町村名	岩国市

2 計画作成主体 岩国市

3 計画期間 平成22年度 ~ 平成23年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
岩国小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成23年12月14日				
麻里布小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年12月14日				
岩国中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	R	○	平成23年12月27日				
灘中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年12月13日				
灘中学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成23年12月13日				
錦中学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成23年12月13日				
美和東小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年10月26日				
通津小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成24年12月28日		追加	平成23年11月21日	施設整備計画を変更し、事業を追加した。
通津小学校	②	0611	大規模改造(安全)	校		○	平成24年12月28日		追加	平成23年11月21日	施設整備計画を変更し、事業を追加した。
岩国小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成25年1月8日		追加	平成23年11月21日	施設整備計画を変更し、事業を追加した。
岩国小学校	②	0611	大規模改造(安全)	校		○	平成25年1月8日		追加	平成23年11月21日	施設整備計画を変更し、事業を追加した。
麻里布小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年1月22日		追加	平成23年11月21日	施設整備計画を変更し、事業を追加した。
麻里布小学校	②	0611	大規模改造(安全)	校		○	平成25年1月22日		追加	平成23年11月21日	施設整備計画を変更し、事業を追加した。
愛宕小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成25年1月7日		追加	平成23年11月21日	施設整備計画を変更し、事業を追加した。
愛宕小学校	②	0611	大規模改造(安全)	校		○	平成25年1月7日		追加	平成23年11月21日	施設整備計画を変更し、事業を追加した。
灘小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年12月28日		追加	平成23年11月21日	施設整備計画を変更し、事業を追加した。
灘小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成24年12月28日		追加	平成23年11月21日	施設整備計画を変更し、事業を追加した。
灘小学校	②	0611	大規模改造(安全)	校		○	平成24年12月28日		追加	平成23年11月21日	施設整備計画を変更し、事業を追加した。
由西小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	R	○	平成24年11月22日		追加	平成23年11月21日	施設整備計画を変更し、事業を追加した。
高森小学校	①	0501	地震補強	屋	RS	○	平成24年11月19日		追加	平成23年11月21日	施設整備計画を変更し、事業を追加した。
高森小学校	②	0611	大規模改造(安全)	屋		○	平成24年11月19日		追加	平成23年11月21日	施設整備計画を変更し、事業を追加した。
美和中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年1月18日		追加	平成23年11月21日	施設整備計画を変更し、事業を追加した。