

平 27 教 政 第 594 号
平 成 27 年 10 月 16 日

文部科学大臣 殿

岩国市長 福 田 良 彦



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

事業完了後、施設整備計画事後評価シートの総括票(公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について)及び個別票を作成し、ホームページにおいて「岩国市公立学校等施設整備計画(平成24年度～平成26年度)の達成状況等について」として公表を行った。

その後、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条に基づく教育委員会点検・評価の中で、小中学校・幼稚園の構造体及び非構造部材の耐震化についても、教育分野の有識者の専門的知見を活用し「小中学校・幼稚園施設耐震化推進事業」として評価を行った。

この「小中学校・幼稚園施設耐震化推進事業」を含む点検・評価は、7月21日開催の教育委員会会議で審議・議決を経た後、岩国市議会9月定例会にて報告を行った。

なお、文部科学省への報告に併せ、先に公表した達成状況を当該「事業評価」に替えホームページ等で公表を行う。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画にて計画していた事業については、計画どおり実施することができた。

今後も、岩国市学校施設耐震化推進計画に基づき、年次計画を定め、計画的に耐震化を進めていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 岩国市公立学校等施設整備計画

都道府県名	山口県
市町村名	岩国市

2 計画作成主体 岩国市

3 計画期間 平成24年度 ~ 平成26年度

4 個別事業一覧

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
通津小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	R	○	平成26年1月7日				
通津小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成26年1月7日				
麻里布小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	R	○	平成25年12月26日				
麻里布小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成25年12月26日				
美川小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成25年12月25日				
美川小学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成25年12月25日				
岩国中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年12月5日				
岩国中学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○	平成25年12月5日				
平田中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年12月27日				
平田中学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○	平成25年12月27日				
由宇中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年1月27日				
由宇中学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○	平成26年1月27日				
周東中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成25年12月16日				
周東中学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成25年12月16日				
美川中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成25年12月25日				
美川中学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成25年12月25日				
美和中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成25年11月28日				
美和中学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成25年11月28日				
装港小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年2月26日				
装港小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成27年2月26日		追加	平成25年12月25日	平成25年12月25日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
装港小学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○	平成27年2月26日				
川下小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年1月28日				
川下小学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○	平成27年1月28日				
愛宕小学校	①	0501	地震補強	屋	R	○	平成27年1月27日				
愛宕小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成27年1月27日				
愛宕小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年1月27日				
愛宕小学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○	平成27年1月27日				
由宇小学校	①	0501	(特)地震補強	校	R	○	平成27年1月27日				
由宇小学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○	平成27年1月27日				
本郷小学校	①	0501	地震補強	屋	R	○	平成27年1月29日				
本郷小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成27年1月29日				
通津中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年11月6日				
川下中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年1月26日				
川下中学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○	平成27年1月26日				
本郷中学校	①	0501	地震補強	屋	R	○	平成27年1月29日				
本郷中学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成27年1月29日				
本郷中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年1月29日				
本郷中学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○	平成27年1月29日				
周東中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年11月18日				
周東中学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○	平成26年11月18日				
岩国西中学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成27年2月13日		追加	平成26年5月20日	平成26年5月20日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。