

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年09月02日

計画の名称	安全安心に誰もが集える都市公園づくり(防災・安全)													
計画の期間	令和02年度～令和06年度(5年間)										重点配分対象の該当	○		
交付対象	岩国市													
計画の目標	岩国運動公園ほか44公園において施設・遊具の老朽化が進んでいるため、施設・遊具の更新をすることにより、安全で安心な都市公園を市民に提供する。													
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)		212	A	212	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	公園施設長寿命化計画に基づく施設(健全度D評価または耐用年数の9割を超過した施設)の改築・更新箇所に対し、改築・更新が完了した割合を100%にすることによって、安全・安心を確保する。			
	公園施設の改築・更新数	0%	%	100%
	改築・更新数(%)=(改築・更新済公園施設数/改築・更新が必要な公園施設数)×100			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	岩国市	直接	岩国市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業	青木街区公園他38公園の老朽化した公園施設の更新	岩国市	■	■	■	■	■	180		策定済
	A12-002	公園	一般	岩国市	直接	岩国市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業（5か年老朽）	昭和町第四街区公園他5公園の老朽化した公園施設の更新	岩国市	■					32		策定済
											小計						212		
											合計						212		

事 後 評 価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

担当事業課である都市開発部公園施設課で事後評価を実施

事後評価の実施時期

交付期間の終了後

公表の方法

岩国市ホームページに掲載

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

都市公園44公園の老朽化した遊具の工事が完了し、概ね目標を達成できた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

更新数（％）＝44公園／45公園×100 98％

○ 特記事項（今後の方針等）

公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化対策の適切な更新を行い、公園利用者の利便性や快適性の向上に努め、誰もが安全・安心に利用できる公園施設の整備に努める。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	改築・更新数（％）＝（改築・更新済公園施設数/改築・更新が必要な公園施設数）×100		
	最 終 目標値	100％	岩国運動公園について、他事業との調整により遊具を撤去することになり、遊具の更新を実施しなくなったため。
	最 終 実績値	98％	