

# 水道施設耐震化10ヵ年計画(改定)

令和8(2026)年3月

	施設	補助対象	事業費 (千円)	工事内訳												
				2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	
錦見浄水場	錦見浄水場配水池1号、2号	防衛	361,500	実施済												
	錦見浄水場沈澱池	防衛	1,175,000													
	錦見浄水場取水隧道	防衛	1,136,458	実施済	実施済	実施済		実施済								
	錦見浄水場取水施設耐震化導水管推進工事(その2)	防衛	600,000			実施済	実施済									
	錦見浄水場既設取水隧道耐震化(2条化)		540,000													
	錦見浄水場既設取水隧道ゲート弁設置工		120,374						実施済							
	錦見浄水場新取水口前面河川浚渫工		44,000													
	錦見浄水場法面補強詳細設計及び補強工事		45,397		実施済											
	錦見浄水場ろ過池	防衛	294,000													
	牛野谷	牛野谷配水池2号	防衛	65,000				実施済								
高台団地	瀬戸海・萩原団地統合配水池 瀬戸海団地配水管布設工事 萩原団地配水管布設工事		153,704	実施済												
	東光寺統合ポンプ所更新工事 梅が丘団地ポンプ所更新工事 東雲台ポンプ所加圧ポンプ更新工事		103,632		実施済	実施済	実施済	実施済								
通津	通津配水池支障移転	国交省	426,679		実施済											
由宇	千鳥ヶ丘配水池 緊急遮断弁設置工事		42,284			継続										
玖西	玖珂地区更新工事		21,500				実施済	実施済								
	周東地区更新工事		58,000	実施済												
玖北	美和地区更新工事		37,932	実施済	実施済		実施済									
	本郷地区更新工事		30,507			実施済										
	美川地区更新工事		84,872		実施済	実施済	実施済									
	錦地区更新工事		34,732		実施済		実施済									
管路	配水管(基地給水)錦見系統	防衛	1,544,000		実施済	実施済										
	配水管(基地給水)牛野谷系統	防衛	279,000													
	配水管(基幹管路)浄水場～愛宕橋～平田ポンプ所・牛野谷配水池		140,000		実施済											
	藤生長野バイパスに伴う配水管布設工事		2,730,477													
	藤生長野バイパスに伴う由宇給水支障移転	国交省	270,000													
	国道188号布設φ450更新工事 既設南バイパス内布設		620,000		実施済	実施済	実施済									
	城下町グランドデザイン 管路耐震化(臥電橋通り)		648,000		実施済	実施済	実施済	実施済								
	岩国港臨港道路建設に伴う装港地区 配水管布設工事		210,000		実施済	実施済	実施済	実施済								
	配水管(その他)		1,510,000		実施済	実施済	実施済	実施済	実施済							
	国道・鉄道横断管耐震化		320,000													
総事業費			13,647,048	1,020,621	785,624	835,654	1,044,799	1,267,704	1,344,766	1,219,807	1,143,643	1,154,643	1,437,443	1,717,843	674,500	