

都市再生整備計画 事後評価シート

南岩国地区

令和8年2月

山口県岩国市

様式2ー1 評価結果のまとめ

都道府県名	山口県	市町村名	岩国市	地区名	南岩国地区			面積	29 h				
交付期間	H30～R5	事後評価実施時期	令和7年度	交付対象事業費	1,213百万円	国費率	0.463						
1) 事業の実施状況	当初計画に 位置づけ、 実施した事業	事業名											
		基幹事業	道路事業、地域生活基盤施設(自転車駐車場)										
		提案事業	事業活用調査										
	当初計画 から 削除した 事業	事業名				削除/追加の理由			削除/追加による目標、指標、数値目標への影響				
		基幹事業											
		提案事業											
		新たに追加 した事業	基幹事業										
			提案事業										
		交付期間 の変更	当 初	H30～R4	交付期間の変更による事業、 指標、数値目標への影響	影響なし							
	変 更		H30～R5										
2) 都市再生整備計画 に記載した目標を 定量化する指標 の達成状況	指 標		単位	従前値	目標値		数 値		目標	1年以内の	効果発現要因 (総合所見)	フォローアップ 予定時期	
				基準年度	目標年度	モニタリング	評価値	達成度	達成見込み				
	指標1	通行者数(自転車・歩行者)	人	5,860	H28	6,500	R5		6,892	○	あり なし	駅のバリアフリー化や駅前広場等の整備より、駅利用の促進が図られた。また、駅周辺に3か所あったバス停を駅前広場内に集約されたことにより通行量が増加した。	
	指標2	南岩国駅における日あたり乗降客数	人	3,634	H27	4,000	R5		2,596	×	あり なし	駅のバリアフリー化や駅前広場等の整備により、駅利用の促進が図られたが、乗降客数の増加にはつながらなかった。	
	指標3	鉄道利便性の向上に対する満足度	%	49.1	H29	71.9	R5		80	○	あり なし	駅のバリアフリー化や駅前広場等の整備により、満足度が高まった。	
	指標4									あり なし			
	指標5									あり なし			
3) その他の数値指標 (当初設定した数 値 目標以外の指標) による効果発現状況	指 標		単位	従前値	目標値		数 値		目標	1年以内の	効果発現要因 (総合所見)	フォローアップ 予定時期	
				基準年度	目標年度	モニタリング	評価値	達成度	達成見込み				
	その他の 数値指標1												
	その他の 数値指標2												
	その他の 数値指標3												
4) 定性的な効果 発現状況	-												
5) 実施過程の評価			実施内容				実施状況				今後の対応方針等		
	モニタリング		-				都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				-		
	官民連携による 取組		-				都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				-		
	持続的なまちづくり 体制の構築		-				都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				-		

様式2-2 地区の概要

南岩国地区（山口県岩国市） 都市再生整備計画事業の成果概要									
まちづくりの目標		目標を定量化する指標		従前値		目標値		評価値	
南岩国駅を中心とした地域の生活拠点の形成と緑豊かな住環境の保全 ①周辺地域の生活拠点を担う市街地環境の整備を推進 ②長期未着手となっている土地区画整理事業のあり方を見直し、地区の実情に合ったまちづくりを推進。 ③駅前広場や駐車場・駐輪場等の整備により、交通結節機能の強化及び利便性の向上を図る。		通行者数(自転車・歩行者)	単位:人	5,860	H28	6,500	R5	6,892	R6
		南岩国駅における日あたり乗降客数	単位:人	3,634	H27	4,000	R5	2,596	R6
		鉄道利便性の向上に対する満足度	単位:%	49.1	H29	71.9	R5	80.0	R7
			単位:		H		R		R
			単位:		H		R		R



まちの課題の変化	駅前広場や駐車場・駐輪場等の整備により、交通結節機能の強化及び利便性の向上が図れた。
今後のまちづくり の方策 (改善策を含む)	南岩国駅前地区まちづくり整備計画を令和５年度に策定した。今後も、南岩国駅前地区がにぎわいに溢れ、住みよいまちとなるように取り組む。