（様式１）

令元教政第1370号

令和元年９月６日

文部科学大臣　殿

岩国市長　福田　良彦　印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第８に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

１．施設整備計画の名称

岩国市公立学校等施設整備計画

２．計画期間

平成27年度～平成29年度（３年間）

（担当）
岩国市教育委員会教育政策課
住所：山口県岩国市今津町一丁目14番51号
電話：0827-29-5200

（様式2）

3. 事後評価の実施

（1） 実施時期

令和元年7月19日　教育委員会会議において審議・議決
令和元年8月30日　岩国市議会9月定例会において報告

（2） 評価の方法

・事業完了後、施設整備計画事後評価シートの総括表（公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について）及び個別票を作成し、ホームページにおいて「岩国市公立学校等施設整備計画（平成27年度～平成29年度）の達成状況等について」として公表を行った。
・地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条に基づく教育委員会点検・評価の中で、小中学校・幼稚園の構造体及び非構造部材の耐震化についても、教育分野の有権者の専門的知見を活用し「小中学校・幼稚園施設耐震化推進事業」として評価を行った。評価結果について、教育委員会会議内で審議・議決を経た後、岩国市議会9月定例会にて報告を行った。
・今回の報告に併せ、先に公表した達成状況を当該「事業評価」に替えホームページ等で公表を行う。

4. 総合的な所見

施設整備計画にて計画していた事業については、計画通り達成することが出来た。
特に、玖珂小学校の不適格改築（負担金併行）においては、生徒を始め学校に関わる多くの方から好評であり、非常に効果的だったといると言える。
また、校舎の耐震化について、本計画において、小学校耐震化率95%、中学校耐震化率95.8%と目標の数値を達成しており、次期施設整備計画内で小中学校共に耐震化率100%となる見込みである。

5. 各目標の達成状況

（1） 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】　　目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ／ 達成できなかった

【所見】

本計画に計上していた小学校11棟、中学校2棟の計13棟について耐震補強工事を実施し、小学校の耐震化率95.0%、中学校耐震化率95.8%と目標としていた数値を達成することが出来た。また、外壁等の剥落・落下防止や屋内体育館の天井等の落下防止等を目的とした防災機能強化についても、計画通り実施することが出来た。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ／ 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ／ 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ／ 達成できなかった

【所見】

岩国市西部学校給食センターをドライシステムにより整備し、安全・安心な給食の提供を実現した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

玖珂小学校の旧校舎は、計画期間中のとりこわしを完了した。
岩国市西部学校給食センター完成に伴い旧周東学校給食センターは、計画期間中のとりこわしを完了した。

（様式3）

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	（実施しなかった場合）未実施の理由・今後の対応予定等	備考（改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記）
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間（契約～完成）			
玖珂小学校（Ⅰ期工事）	(2)	03	不適格改築	校	R	H27.8～H29.11	H28.3.31		
玖珂小学校（Ⅱ期工事）	(2)	03	不適格改築	校	R	H27.8～H29.11	H29.3.14		
玖珂小学校（Ⅲ期工事）	(2)	03	不適格改築	校	R	H27.8～H29.11	H29.11.21		H29.11.21 とりこわし完了
岩国市西部学校給食センター（Ⅰ期工事）	(5)	22	共同調理場（新増築）	－	R	H28.7～H29.3	H29.3.31		
岩国市西部学校給食センター（Ⅱ期工事）	(5)	22	共同調理場（新増築）	－	R	H28.7～H29.3	H29.7.31		
岩国市西部学校給食センター（Ⅰ期工事）	(5)	23	共同調理場（改築）	－	R	H28.7～H30.3	H29.3.31		
岩国市西部学校給食センター（Ⅱ期工事）	(5)	23	共同調理場（改築）	－	R	H28.7～H30.3	H29.7.31		
岩国市西部学校給食センター（Ⅲ期工事）	(5)	23	共同調理場（改築）	－	R	H28.7～H30.3	H31.3.25		H31.3.25 とりこわし完了
小瀬小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H28.7～H28.10	H28.10.28		
杭名小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H28.6～H28.12	H28.12.20		
杭名小学校	(2)	36	防災機能強化	校	－	H28.6～H28.12	H28.12.20		
川下小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H27.6～H27.12	H27.12.14		
川下小学校	(2)	05	（特）地震補強	校	R	H27.6～H27.12	H27.12.14		
川下小学校	(2)	36	防災機能強化	校	－	H27.6～H27.12	H27.12.14		
中洋小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H28.6～H29.1	H29.1.20		
中洋小学校	(2)	36	防災機能強化	校	－	H28.6～H29.1	H29.1.20		
平田小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H27.6～H29.1	H29.1.30		
平田小学校	(2)	36	防災機能強化	校	－	H27.6～H29.1	H29.1.30		
平田小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	－	H27.6～H27.8	H27.8.31		
神東小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H28.6～H28.10	H28.10.4		
高森小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H27.6～H27.11	H27.11.19		
高森小学校	(2)	36	防災機能強化	校	－	H27.6～H27.11	H27.11.19		
修成小学校	(2)	05	地震補強	屋	S	H28.6～H29.1	H29.1.30		
修成小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	－	H28.6～H29.1	事業廃止	実施事業がないところ誤って計上していた。	
麻里布中学校	(2)	05	地震補強	校	R	H27.7～H28.1	H28.1.28		
麻里布中学校	(2)	36	防災機能強化	校	－	H27.7～H28.1	H28.1.28		
川下中学校	(2)	05	地震補強	校	R	H27.7～H28.1	H28.1.19		
川下中学校	(2)	36	防災機能強化	校	－	H27.7～H28.1	H28.1.19		
平田中学校	(2)	05	地震補強	校	R	H27.6～H27.12	H27.12.25		
平田中学校	(2)	36	防災機能強化	校	－	H27.6～H27.12	H27.12.25		
由宇中学校	(2)	05	地震補強	屋	S	H28.6～H28.11	H28.11.29		
周東中学校	(2)	05	（特）地震補強	校	S	H27.6～H27.12	H27.12.11		
周東中学校	(2)	05	（特）地震補強	屋	S	H27.6～H27.12	H27.12.11		
美和東小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	－	H28.7～H28.9	H28.9.29		
河内小学校	(2)	05	地震補強	校	W	H29.2～H29.3	H29.10.31		
中洋小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	－	H29.2～H29.3	H29.11.20		
神東小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	－	H29.2～H29.3	H29.10.17		
通津中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	－	H29.2～H29.3	H30.2.22		
東中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	－	H29.2～H29.3	H29.8.22		
玖珂小学校	(2)	09	屋外教育環境	－	－	H29.10～H30.3	H30.5.31		
岩国小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	－	H30.2～H30.3	H31.2.26		
岩国中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	－	H30.2～H30.3	H31.2.15		
川下中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	－	H30.2～H30.3	H31.2.7		
灘中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	－	H30.2～H30.3	H30.8.20		
周東中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	－	H30.2～H30.3	H31.1.22		
錦中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	－	H30.2～H30.3	H31.1.23		