岩国市横断歩道橋長寿命化計画一覧表（実施計画表：2025～2034年度）

凡例
●：補修　△：撤去設計　○：点検
▲：撤去工事　□：補修設計

上段：年数
下段：和暦/西暦

2026（令和8）年7月

通番	施設名	管理区域	路線名	施設位置		橋長（m）	幅員（m）	橋種	架設年（西暦）	供用年数（2025）	点検情報		点検者	概算費用（百万円）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	備考
				緯度（度）	経度（度）						最終点検（西暦年度）	橋梁全体健全度			R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
															2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	東歩道橋	岩国	元町12号線	34.1689	132.2271	46.2	2.2	RC橋	2020	5	2026	II	委託	0		○					○				
2	岩国小学校前歩道橋	岩国	錦見61号線	34.1643	132.1839	91.5	1.5	鋼橋	1972	53	2026	II	委託	0		○					○				
3	商業高校前歩道橋	岩国	牛野谷町29号線	34.1456	132.1967	131.9	2.0	鋼橋	1999	26	2022	II	委託	0			○					○			
4	梅ヶ丘団地内歩道橋	岩国	平田73号線	34.1369	132.1822	58.2	2.3	鋼橋	1978	47	2022	II	委託	0			○					○			
5	平田小学校前歩道橋	岩国	南岩国町160号線	34.1444	132.1861	31.9	1.5	鋼橋	1974	51	2026	II	委託	0		○					○				
6	藤生駅歩道橋	岩国	藤生町24号線	34.1127	132.1983	83.0	3.0	鋼橋	1981	44	2017	III	委託	600	□		○	●	●	●	●	○ ●			措置着手済
7	岩国駅自由通路	岩国	麻里布町54号線	34.1718	132.2257	300	8.0	鋼橋	2017	8	2021	I	委託	0		○					○				
8	浪ノ浦東団地跨線橋	岩国	（里道）	34.0784	132.2078	110	2.0	鋼橋	不明	不明	2019	I	委託		○					○					