岩国市橋梁長寿命化修繕計画一覧表【橋梁点検計画・修繕計画】

対象橋梁数：1492橋

※1 判定区分　Ⅰ：健全、Ⅱ：予防措置段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階
※2 対策内容は、主な工種を記載しています。
※3 修繕計画は予防措置状況等に応じて見直すことがあります。

令和8年7月

通番	施設番号	橋梁名	管理区域	路線名	施設位置		橋長	有効幅員	橋種	構造形式	架設年次（西暦）	供用年数（2025年度）	保全区分	定期点検情報			概算費用【修繕・架替等】（百万円）	長寿命化修繕計画（短期計画：10年間）《凡例》点検：○、修繕：●、架替：★、集約化・撤去：▲																		対策内容
					緯度【度】	経度【度】	[m]	[m]						最新点検年次	橋梁の健全度	点検区分		2025 R7年度		2026 R8年度		2027 R9年度		2028 R10年度		2029 R11年度		2030 R12年度		2031 R13年度		2032 R14年度		2033 R15年度		2034 R16年度		
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	
1	0S192	宮杉橋	周東	獺越21号線	34.131	132.000	7.7	5.0	RC橋	T桁	1925	99	6	2018	Ⅱ	職員点検										○										○		
2	0N101	繁栄橋	錦	広瀬1号線	34.265	131.960	12.0	5.5	RC橋	T桁	1929	95	1	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
3	6163	連帆橋	岩国	旭町1号線	34.164	132.225	196.0	4.0	RC橋	T桁	1930	94	3	2022	Ⅲ	職員点検	205		▲		▲	●	▲		▲		▲		▲		●	▲		▲			集約化・撤去
4	6900	寂地橋	錦	宇佐8号線	34.426	132.058	16.9	4.6	RC橋	T桁	1930	94	5	2021	Ⅱ	委託B点検				○										○								
5	6293	出市橋	錦	中ノ瀬2号線	34.284	131.966	17.3	4.6	RC橋	T桁	1931	93	5	2021	Ⅱ	委託B点検				○										○								
6	2583	上松山橋	岩国	南岩国町160号線	34.145	132.186	4.4	8.7	RC橋	スラブ(版形式)	1934	90	4	2019	Ⅱ	職員点検										○					●					○		断面修復
7	3051	愛宕橋	岩国	錦見117号線	34.161	132.192	353.0	7.0	RC橋	T桁	1935	89	3	2021	Ⅰ	委託B点検				○										○								
8	8664	美並橋	玖珂	市頭同道3号線	34.094	132.077	16.0	7.0	PC橋	ホロー桁	1936	88	4	2018	Ⅰ	委託B点検										○										○		
9	6747	広瀬橋	本郷	波野6号線	34.258	132.032	22.0	9.7	PC橋	スラブ桁	1936	88	5	2020	Ⅰ	委託B点検		○										○										
10	571	一ノ割橋	岩国	今津町68号線	34.165	132.217	6.7	10.6	RC橋	スラブ(版形式)	1938	86	4	2020	Ⅲ	職員点検	145	○	●		●								○									断面修復
11	5085	大正橋	美和	生見4号線	34.221	132.077	21.0	4.2	RC橋	T桁	1938	86	5	2020	Ⅱ	委託B点検		○										○										
12	2580	上蟇地橋	岩国	南岩国町160号線	34.138	132.193	21.0	16.6	鋼橋	H形鋼(不明)	1939	85	4	2017	Ⅱ	委託B点検										○					●					○		断面修復
13	0W903	国近橋	美和	阿賀2号線	34.280	132.070	15.5	5.0	RC橋	スラブ(版形式)	2002	22	5	2020	Ⅱ	委託B点検		○										○										
14	6789	渋人橋	本郷	本郷18号線	34.299	132.041	15.0	5.0	RC橋	T桁	1942	82	5	2018	Ⅱ	委託B点検										○										○		
15	0K014	山王橋	玖珂	新町1号線	34.106	132.079	10.2	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	1945	79	4	2022	Ⅱ	職員点検						○											○	●				断面修復
16	0H019	堀越橋	本郷	本郷4号線	34.306	132.044	12.5	3.7	RC橋	T桁	1946	78	5	2017	Ⅱ	委託B点検										○										○		
17	0H031	高森橋	本郷	波野3号線	34.249	132.023	12.9	3.2	RC橋	T桁	1946	78	5	2017	Ⅱ	委託B点検										○										○		
18	0S029	第二八町橋	周東	祖生72号線	34.068	132.124	8.6	5.6	RC橋	T桁	1946	78	6	2022	Ⅰ	職員点検						○											○					
19	0K064	喜多橋	玖珂	上市1号線	34.095	132.078	10.7	3.9	RC橋	スラブ(版形式)	1950	74	4	2022	Ⅰ	職員点検						○											○					
20	6167	両全橋	岩国	通津49号線	34.074	132.208	25.0	4.1	RC橋	T桁	1951	73	4	2020	Ⅱ	委託B点検		○										○										断面修復
21	0N021	中の谷橋	錦	宇佐郷2号線	34.406	131.999	6.3	3.3	RC橋	スラブ(版形式)	1952	72	6	2017	Ⅱ	委託B点検										○					●					○		
22	0N099	平柿橋	錦	広瀬9号線	34.266	131.960	8.2	3.5	RC橋	T桁	1952	72	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○								
23	0S049	竹田橋	周東	祖生71号線	34.073	132.107	9.2	6.4	RC橋	スラブ(版形式)	1952	72	6	2022	Ⅰ	職員点検						○											○					
24	5045	押ヶ谷橋	岩国	大山3号線	34.137	132.097	23.6	3.1	鋼橋	H形鋼(非合成)	1952	72	5	2020	Ⅲ	委託B点検	14	○	●						●				○								断面修復
25	5067	中村橋	周東	祖生5号線	34.071	132.118	27.0	4.0	PC橋	PC桁(その他)	1952	72	5	2020	Ⅱ	委託B点検		○										○										
26	5075	古江橋	錦	須川3号線	34.341	132.000	35.0	4.0	PC橋	PC桁(その他)	1952	72	5	2022	Ⅲ	職員点検	27		●			○										○					断面修復
27	6295	小壁橋	美川	小川13号線	34.244	132.002	18.6	2.0	鋼橋	トラス橋	1952	72	1	2021	Ⅱ	委託B点検				○						●				○								断面修復
28	6505	川原田橋	岩国	入野2号線	34.148	132.105	15.8	2.5	RC橋	T桁	1952	72	5	2021	Ⅰ	委託B点検				○										○								
29	6506	大円庵橋	岩国	入野4号線	34.144	132.102	16.0	3.0	RC橋	T桁	1952	72	5	2021	Ⅱ	委託B点検				○										○								
30	6507	たや橋	岩国	入野5号線	34.142	132.100	16.0	3.0	RC橋	T桁	1952	72	5	2021	Ⅱ	委託B点検				○										○								
31	5036	上後坂橋	岩国	柱野7号線	34.128	132.141	2.6	4.5	PC橋	スラブ桁	1953	71	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
32	0H015	延ヶ原橋	本郷	本谷4号線	34.331	132.061	11.0	5.1	RC橋	T桁	1953	71	5	2018	Ⅱ	職員点検											○									○		
33	0H030	夫婦渕橋	本郷	波野2号線	34.258	132.033	7.0	3.7	鋼橋	鋼H桁	1953	71	6	2021	Ⅲ	職員点検	5			○							●				○						断面修復
34	0S028	第一八町橋	周東	祖生72号線	34.069	132.123	10.5	5.8	RC橋	T桁	1953	71	5	2022	Ⅰ	職員点検						○											○					
35	0S031	佐藤田橋	周東	祖生72号線	34.063	132.130	9.0	5.1	RC橋	T桁	1953	71	6	2022	Ⅰ	職員点検						○											○					
36	4097	権現橋	岩国	土生1号線	34.152	132.105	16.1	3.7	RC橋	T桁	1953	71	5	2020	Ⅱ	委託B点検		○										○										
37	4142	落合橋	周東	祖生2号線	34.073	132.107	38.0	6.7	PC橋	T桁	1953	71	5	2020	Ⅱ	委託B点検		○										○										
38	4148	下向橋	錦	深川6号線	34.314	131.988	39.0	2.0	鋼橋	吊り橋(鋼桁)	1953	71	1	2018	Ⅰ	委託A点検											○									○		
39	5044	黒蔵橋	岩国	入野1号線	34.138	132.096	24.3	4.0	PC橋	ホロー桁	2015	9	5	2018	Ⅰ	委託B点検											○									○		
40	5076	第2高鉢橋	錦	宇佐郷4号線	34.383	132.031	17.0	3.6	RC橋	T桁	1953	71	5	2022	Ⅲ	委託B点検	12					○					●				●					○		断面修復
41	6500	沖田橋	岩国	保木7号線	34.150	132.109	17.0	2.5	RC橋	T桁	1953	71	5	2021	Ⅱ	委託B点検				○										○								
42	6517	助光橋	本郷	本郷5号線	34.285	132.034	14.9	3.8	RC橋	T桁	1953	71	5	2021	Ⅱ	委託B点検				○										○								
43	4518	久津神橋	岩国	御庄88号線	34.159	132.151	55.0	3.0	PC橋	PC桁(その他)	1953	71	3	2017	Ⅱ	委託B点検											○									○		断面修復
44	6180	大畠橋	岩国	御庄92号線	34.157	132.152	55.2	2.0	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	3	2020	Ⅰ	委託B点検		○										○										
45	6277	金比羅橋	周東	祖生62号線	34.069	132.083	45.9	1.7	鋼橋	鋼H桁	1953	71	5	2021	Ⅱ	委託B点検				○										○								
46	6284	東橋	錦	広瀬9号線	34.264	131.960	73.0	1.5	鋼橋	トラス橋	1953	71	1	2020	Ⅰ	委託B点検		○										○										
47	6286	宇佐川橋	錦	宇佐郷6号線	34.373	132.021	38.0	3.6	RC橋	桁橋(その他)	1953	71	5	2021	Ⅱ	委託B点検				○										○								
48	6496	石丸橋	岩国	上田4号線	34.150	132.104	16.8	3.0	RC橋	T桁	1953	71	5	2021	Ⅱ	委託B点検				○										○								
49	6501	野田橋	岩国	上田5号線	34.155	132.105	21.9	4.5	PC橋	ホロー桁	1953	71	5	2020	Ⅲ	委託B点検	19	○										○										断面修復
50	6509	迫田橋	岩国	角2号線	34.161	132.104	28.8	3.0	PC橋	ホロー桁	1953	71	5	2021	Ⅱ	委託B点検				○										○								
51	6842	長野1号線2号橋	岩国	長野1号線	34.061	132.201	15.8	4.0	RC橋	T桁	1953	71	5	2020	Ⅰ	委託B点検		○										○										
52	6843	御庄橋	岩国	御庄1号線	34.172	132.156	216.0	4.2	RC橋	T桁	1953	71	3	2016	Ⅳ	委託B点検	238		▲		▲		▲		▲	○	▲		▲		▲		▲		▲	▲		集約化・撤去
53	8511	西氏橋	岩国	柱野8号線	34.143	132.153	47.0	4.2	RC橋	T桁	1953	71	4	2017	Ⅱ	委託B点検										○				●					○		断面修復

岩国市橋梁長寿命化修繕計画一覧表【橋梁点検計画・修繕計画】

対象橋梁数：1492橋

※1 判定区分　Ⅰ：健全、Ⅱ：予防措置段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階
※2 対策内容は、主な工種を記載しています。
※3 修繕計画は予防措置状況等に応じて見直すことがあります。

通番	施設番号	橋梁名	管理区域	路線名	施設位置		橋長	有効幅員	橋種	構造形式	架設年次（西暦）	供用年数（2025年度）	保全区分	定期点検情報			概算費用【修繕・架替等】（百万円）	長寿命化修繕計画（短期計画：10年）《凡例》点検：○、修繕：●、架替：★、集約化・撤去：▲																				対策内容
					緯度【度】	経度【度】	[m]	[m]						最新点検年次	橋梁の健全度	点検区分		2025 R7年度		2026 R8年度		2027 R9年度		2028 R10年度		2029 R11年度		2030 R12年度		2031 R13年度		2032 R14年度		2033 R15年度		2034 R16年度		
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	
54	4144	米川橋	周東	西長野1号線	34.089	132.034	84.8	4.4	RC橋	T桁	1954	70	3	2020	Ⅰ	委託B点検		○										○									
55	5086	昭和橋	美和	北中山2号線	34.285	132.088	16.0	3.4	RC橋	T桁	1954	70	5	2020	Ⅲ	委託B点検	20	○					●				●	○								断面修復
56	6518	檜之口橋	本郷	波野4号線	34.268	132.042	24.0	2.7	鋼橋	トラス橋	1954	70	1	2020	Ⅰ	委託A点検		○										○									
57	2052	出合橋	錦	広瀬43号線	34.268	131.979	37.4	5.5	鋼橋	トラス橋	1954	70	1	2022	Ⅲ	委託A点検	54	○	●				●		●			○								塗替塗装
58	4091	下市橋	岩国	柱野1号線	34.138	132.151	38.0	6.5	RC橋	T桁	1954	70	4	2020	Ⅱ	委託B点検		○										○			●						断面修復
59	6168	横町橋	岩国	通津58号線	34.076	132.205	28.7	3.5	RC橋	T桁	1954	70	5	2020	Ⅲ	委託B点検	30	○	●		●		●					○								断面修復
60	6174	上市橋	岩国	柱野1号線	34.133	132.148	36.3	3.5	鋼橋	鋼H桁	1954	70	4	2020	Ⅲ	委託B点検	25	○			●							○								断面修復
61	6299	下程野橋	美和	北中山5号線	34.291	132.090	15.8	2.7	RC橋	T桁	1954	70	5	2020	Ⅰ	委託B点検		○	●		●							○									措置済
62	0S198	平野橋	周東	三瀬川14号線	34.140	131.975	6.3	3.8	RC橋	スラブ(版形式)	1955	69	6	2018	Ⅰ	職員点検										○								○		
63	4090	大正橋	岩国	楠町2号線	34.160	132.212	212.2	6.8	RC橋	スラブ(版形式)	1955	69	3	2016	Ⅲ	委託B点検	35		●				●			○									○		断面修復
64	4100	細利橋	岩国	下1号線	34.171	132.102	144.0	3.5	RC橋	その他	1955	69	3	2017	Ⅱ	委託B点検										○			●					○		断面修復
65	5083	宮根橋	美川	根笠1号線	34.197	131.995	30.0	2.5	鋼橋	トラス橋	1955	69	1	2020	Ⅰ	委託A点検		○										○									
66	4094	引坂橋	岩国	御庄46号線	34.166	132.153	60.0	2.0	RC橋	T桁	1966	58	3	2022	Ⅲ	委託A点検	24		●		●	○										○				断面修復
67	4156	大野橋	美川	小川7号線	34.241	131.997	27.0	2.5	PC橋	ホロー桁	1955	69	5	2018	Ⅱ	委託B点検										○								○		
68	6165	下蟇地橋	岩国	南岩国町94号線	34.127	132.202	30.0	2.6	RC橋	T桁	1955	69	4	2020	Ⅰ	委託B点検		○										○									
69	6169	中村橋	岩国	通津72号線	34.075	132.199	30.0	2.0	RC橋	スラブ(版形式)	1955	69	5	2018	Ⅱ	委託B点検										○								○		
70	6179	亀ヶ迫橋	岩国	小瀬18号線	34.218	132.178	15.0	1.0	鋼橋	トラス橋	1955	69	1	2017	Ⅱ	委託B点検									●	○									○		断面修復
71	6499	美の越橋	岩国	行正2号線	34.148	132.110	16.1	2.5	RC橋	T桁	1955	69	5	2021	Ⅱ	委託B点検				○										○							
72	6892	魚切橋	周東	獺越18号線	34.115	132.016	20.0	2.3	RC橋	T桁	1955	69	5	2022	Ⅲ	委託B点検	9					○										○					
73	6899	恩報谷橋	錦	須川13号線	34.363	132.013	18.0	4.1	RC橋	T桁	1939	85	5	2017	Ⅱ	委託B点検										○								○		
74	4096	行波橋	岩国	行波2号線	34.163	132.090	131.0	3.8	RC橋	T桁	1956	68	3	2020	Ⅰ	委託B点検		○										○									
75	0S206	上山橋	周東	三瀬川3号線	34.159	131.976	6.0	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1957	67	4	2018	Ⅰ	職員点検										○								○		
76	4157	合ノ元橋	美川	四馬神4号線	34.225	131.985	75.0	5.1	RC橋	T桁	1957	67	3	2021	Ⅰ	委託B点検				○										○							
77	2584	前垣橋	岩国	南岩国町160号線	34.150	132.180	3.6	9.0	RC橋	スラブ(版形式)	1958	66	4	2021	Ⅱ	職員点検				○										○			●				断面修復
78	5046	中ノ峠橋	岩国	柱野7号線	34.117	132.123	6.2	4.9	RC橋	スラブ(版形式)	1958	66	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○									
79	5054	二軒屋小橋	岩国	柱野7号線	34.118	132.124	2.5	4.1	PC橋	スラブ桁	1958	66	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○									
80	0N008	第2山崎橋	錦	宇佐1号線	34.422	132.058	4.1	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1958	66	6	2018	Ⅱ	職員点検										○								○		
81	0N063	明町橋	錦	深川2号線	34.322	131.985	3.1	4.6	RC橋	スラブ(版形式)	1958	66	6	2022	Ⅲ	委託B点検	3					○			●							○				断面修復
82	0N133	有佛谷橋	錦	広瀬3号線	34.249	131.956	8.7	4.4	RC橋	T桁	1958	66	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○							
83	5078	川向橋	美川	四馬神1号線	34.251	131.978	64.0	2.0	その他	吊り橋(鋼桁)	1958	66	1	2020	Ⅲ	委託B点検	34	○					▲		▲		▲	○	▲		▲		▲		▲			集約化・撤去
84	4093	小川津橋	岩国	小瀬4号線	34.229	132.177	60.0	4.5	RC橋	T桁	1958	66	3	2021	Ⅰ	委託B点検				○										○							
85	6253	千歳橋	由宇	由東15号線	34.046	132.209	63.1	5.5	PC橋	ホロー桁	1958	66	3	2021	Ⅱ	委託B点検				○							●			○							断面修復
86	0S208	東郷橋	周東	三瀬川8号線	34.149	132.003	11.1	2.1	RC橋	T桁	1959	65	4	2018	Ⅱ	職員点検										○					●			○		断面修復
87	0S215	地吉橋	周東	三瀬川4号線	34.159	131.970	14.3	2.9	RC橋	T桁	1962	62	4	2021	Ⅲ	委託B点検	8			○	●							○								断面修復
88	6498	上田橋	岩国	土生1号線	34.151	132.106	18.0	3.0	鋼橋	H形鋼(合成)	1959	65	5	2021	Ⅱ	委託B点検				○										○							
89	6519	給田橋	本郷	波野4号線	34.266	132.041	17.0	2.7	RC橋	T桁	1959	65	5	2018	Ⅱ	委託B点検										○								○		
90	4095	守内橋	岩国	守内1号線	34.173	132.131	130.0	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1959	65	3	2020	Ⅲ	委託B点検	78	○					●			●	○	●								断面修復
91	6176	前渕橋	岩国	小瀬1号線	34.227	132.196	51.0	1.3	RC橋	スラブ(版形式)	1959	65	3	2017	Ⅱ	委託B点検										○					●			○		断面修復
92	0S902	寄重橋	周東	川上2号線	34.109	132.036	23.9	2.8	PC橋	ホロー桁	2021	3	5	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
93	6497	船山橋	岩国	上田4号線	34.152	132.106	19.1	2.0	RC橋	T桁	1959	65	5	2021	Ⅱ	委託B点検				○										○							
94	0H003	日ノ浦橋	本郷	西黒沢2号線	34.324	132.010	6.8	5.3	RC橋	スラブ(版形式)	1960	64	6	2022	Ⅱ	職員点検						○										○					
95	0H021	貞時橋	本郷	本郷4号線	34.299	132.041	9.5	3.5	RC橋	T桁	1960	64	6	2017	Ⅱ	委託B点検										○								○		
96	0H022	氏の前橋	本郷	宇塚2号線	34.301	132.030	6.2	4.0	RC橋	T桁	1960	64	6	2018	Ⅱ	職員点検										○								○		
97	0H026	法洞寺橋	本郷	本郷10号線	34.296	132.039	8.2	1.7	RC橋	T桁	1960	64	6	2017	Ⅱ	委託B点検										○								○		
98	4092	師木野橋	岩国	柱野4号線	34.126	132.157	42.0	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	1960	64	5	2020	Ⅰ	委託B点検		○										○									
99	4089	三笠橋	岩国	元町12号線	34.169	132.226	413.0	12.5	RC橋	スラブ(版形式)	1960	64	1	2021	Ⅰ	委託A点検				○										○							
100	8047	上野口鉄道橋	玖珂	欽明路1号線	34.107	132.107	18.0	1.7	RC橋	溝橋(ラーメン形式)	1960	64	1	2017	Ⅱ	委託A点検										○								○		断面修復
101	6263	徳門寺橋	本郷	本郷12号線	34.289	132.036	15.0	3.9	RC橋	T桁	1960	64	5	2017	Ⅱ	委託B点検										○								○		
102	6275	統合橋	周東	祖生3号線	34.066	132.094	30.6	3.0	RC橋	T桁	1960	64	5	2020	Ⅱ	委託B点検		○										○									
103	6300	仏原橋	美和	下畑5号線	34.264	132.063	15.7	3.0	PC橋	スラブ桁	1960	64	5	2020	Ⅰ	委託B点検		○										○									
104	2581	岩本橋	岩国	南岩国町160号線	34.142	132.187	4.3	10.2	RC橋	スラブ(版形式)	1961	63	4	2021	Ⅱ	職員点検				○										○							断面修復
105	5055	上二軒屋橋	岩国	柱野7号線	34.118	132.124	5.8	4.6	RC橋	T桁	1961	63	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○									
106	0N011	久保の畑橋	錦	宇佐郷4号線	34.414	132.050	12.6	2.8	RC橋	T桁	1961	63	5	2017	Ⅱ	委託B点検										○								○		

岩国市橋梁長寿命化修繕計画一覧表【橋梁点検計画・修繕計画】

対象橋梁数：1492橋

※1 判定区分　Ⅰ：健全、Ⅱ：予防措置段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階
※2 対策内容は、主な工種を記載しています。
※3 修繕計画は予防措置状況等に応じて見直すことがあります。

通番	施設番号	橋梁名	管理区域	路線名	施設位置		橋長	有効幅員	橋　種	構造形式	架設年次（西暦）	供用年数（2025年度）	保全区分	定期点検情報			概算費用【修繕・架替等】（百万円）	長寿命化修繕計画（短期計画：10年間）《凡例》点検：○、修繕：●、架替：★、集約化・撤去：▲																				対策内容
					緯度【度】	経度【度】	[m]	[m]						最　新点検年次	橋梁の健全度	点検区分		2025 R7年度		2026 R8年度		2027 R9年度		2028 R10年度		2029 R11年度		2030 R12年度		2031 R13年度		2032 R14年度		2033 R15年度		2034 R16年度		
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	
107	0S209	倉谷橋	周東	三瀬川16号線	34.152	131.973	9.5	2.0	RC橋	T桁	1961	63	6	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
108	0S213	沖山橋	周東	三瀬川9号線	34.154	132.044	8.7	3.0	RC橋	T桁	1961	63	6	2018	Ⅱ	職員点検										○									○		
109	5081	道祖基橋	美川	根笠4号線	34.206	131.998	25.0	2.5	鋼橋	トラス橋	1961	63	1	2017	Ⅱ	委託A点検										○									○		断面修復
110	6296	高野橋	美川	南桑7号線	34.219	132.017	16.6	2.0	RC橋	T桁	1961	63	5	2020	Ⅲ	委託B点検	7	○									○										断面修復
111	0N057	妙見谷橋	錦	深川1号線	34.333	131.997	5.6	3.4	RC橋	スラブ(版形式)	1962	62	6	2017	Ⅱ	職員点検										○									○		
112	0N065	大小丸橋	錦	深川2号線	34.316	131.980	5.6	3.0	RC橋	T桁	1962	62	6	2018	Ⅱ	委託B点検										○									○		
113	0N072	木積橋	錦	府谷2号線	34.295	131.981	4.0	2.8	RC橋	スラブ(版形式)	1962	62	6	2017	Ⅱ	職員点検										○									○		
114	0N073	向田橋	錦	府谷2号線	34.293	131.980	5.7	4.8	RC橋	スラブ(版形式)	1962	62	6	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
115	0N083	西谷橋	錦	府谷3号線	34.273	131.980	5.4	4.9	RC橋	スラブ(版形式)	1962	62	6	2020	Ⅰ	職員点検		○									○										
116	0N108	臼転橋	錦	広瀬8号線	34.252	131.919	4.7	4.3	RC橋	スラブ(版形式)	1962	62	6	2021	Ⅱ	職員点検				○									○								
117	0S193	宮杉橋	周東	獺越25号線	34.128	132.000	4.8	3.3	RC橋	スラブ(版形式)	1962	62	6	2018	Ⅱ	職員点検										○									○		
118	0S214	大戸橋	周東	三瀬川9号線	34.156	132.117	10.0	3.3	RC橋	スラブ(版形式)	1962	62	5	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
119	6276	西中村橋	周東	祖生43号線	34.072	132.113	27.0	2.6	PC橋	PC桁(その他)	1962	62	5	2020	Ⅱ	委託B点検		○									○										
120	5040	徳防橋	岩国	柱野7号線	34.124	132.133	14.1	3.5	鋼橋	鋼H桁	1963	61	4	2023	Ⅲ	委託B点検	10							○	●			●					○				断面修復
121	5041	下徳防橋	岩国	柱野7号線	34.123	132.132	7.0	4.5	RC橋	T桁	1963	61	4	2018	Ⅱ	委託B点検										○						●			○		断面修復
122	5053	二軒屋橋	岩国	柱野7号線	34.119	132.126	11.3	4.5	RC橋	T桁	1963	61	4	2020	Ⅰ	職員点検		○									○										
123	0K010	鞍掛原橋	玖珂	鞍掛1号線	34.098	132.079	10.1	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1963	61	4	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
124	0S166	大江橋	周東	西長野31号線	34.098	132.004	7.0	5.0	RC橋	T桁	1963	61	6	2017	Ⅱ	職員点検										○									○		
125	0S191	北畑橋	周東	獺越4号線	34.128	132.179	2.7	3.6	RC橋	スラブ(版形式)	1963	61	6	2024	Ⅲ	職員点検	2								●	○									○		断面修復
126	0S196	切石橋	周東	獺越15号線	34.133	131.986	7.6	1.5	RC橋	T桁	1963	61	4	2017	Ⅱ	委託B点検										○				●					○		断面修復
127	0S203	上畑口橋	周東	三瀬川10号線	34.158	131.984	3.0	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1963	61	6	2018	Ⅱ	職員点検										○									○		
128	0S205	畑口橋	周東	三瀬川10号線	34.158	131.979	8.4	2.7	RC橋	スラブ(版形式)	1963	61	4	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
129	0S207	尾越橋	周東	三瀬川15号線	34.148	131.974	8.7	1.2	RC橋	T桁	1963	61	6	2017	Ⅱ	委託B点検										○									○		
130	0W074	中村橋	美和	長谷4号線	34.218	132.141	6.5	4.5	RC橋	T桁	1963	61	6	2015	Ⅰ	職員点検										○									○		
131	0W076	第2源内橋	美和	長谷4号線	34.211	132.146	6.4	4.5	RC橋	T桁	1963	61	6	2021	Ⅰ	職員点検				○									○								
132	4137	神田橋	本郷	本郷13号線	34.296	132.042	15.0	3.1	RC橋	T桁	1963	61	5	2017	Ⅱ	委託B点検										○									○		
133	6166	中天地橋	岩国	南岩国町31号線	34.135	132.198	18.0	3.4	RC橋	T桁	1963	61	4	2017	Ⅰ	委託B点検										○									○		
134	6297	八谷橋	美川	根笠20号線	34.173	132.004	16.2	1.5	RC橋	スラブ(版形式)	1963	61	5	2020	Ⅲ	委託B点検	5										○									○		断面修復
135	0S212	沖山2号橋	周東	三瀬川9号線	34.149	131.960	5.2	2.8	RC橋	スラブ(版形式)	1964	60	6	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
136	4149	大将陣橋	錦	深川2号線	34.332	131.992	45.0	4.5	RC橋	T桁	1964	60	5	2021	Ⅰ	委託B点検				○									○								
137	6252	堀田橋	由宇	由東113号線	34.047	132.211	64.0	2.5	PC橋	ホロー桁	1964	60	3	2017	Ⅱ	委託B点検										○									○		断面修復
138	6269	滑橋	周東	祖生11号線	34.051	132.147	23.6	2.5	PC橋	PC桁(その他)	1964	60	5	2020	Ⅱ	委託B点検		○									○										
139	6270	石源寺橋	周東	祖生18号線	34.056	132.140	24.8	2.5	鋼橋	鋼H桁	1964	60	5	2024	Ⅲ	委託B点検			●		●						○										塗替塗装
140	6273	権現橋	周東	祖生28号線	34.065	132.127	27.0	2.1	PC橋	PC桁(その他)	1964	60	5	2019	Ⅲ	委託B点検	11		●		●					○									○		断面修復
141	0N026	持越橋	錦	宇佐郷4号線	34.396	132.062	5.4	3.6	RC橋	スラブ(版形式)	1965	59	6	2018	Ⅱ	職員点検										○									○		
142	0N028	第4相波橋	錦	宇佐郷4号線	34.398	132.061	7.4	3.6	RC橋	スラブ(版形式)	1965	59	6	2018	Ⅱ	職員点検										○									○		
143	0N064	先谷橋	錦	深川2号線	34.318	131.977	4.2	2.2	RC橋	スラブ(版形式)	1965	59	6	2017	Ⅱ	職員点検										○									○		
144	0W053	金郷橋	美和	渋前12号線	34.224	132.098	8.7	6.5	RC橋	T桁	1965	59	4	2018	Ⅱ	職員点検										○									○		断面修復
145	4138	四割橋	周東	祖生3号線	34.061	132.090	16.0	5.8	PC橋	T桁	1965	59	5	2018	Ⅱ	委託B点検										○									○		
146	4269	平和橋	由宇	由東1号線	34.045	132.205	72.0	4.0	PC橋	ホロー桁	1965	59	3	2020	Ⅱ	委託B点検		○									○										断面修復
147	3079	上徳防橋	岩国	柱野7号線	34.123	132.131	32.0	3.6	鋼橋	鋼H桁	1965	59	4	2020	Ⅲ	委託B点検		○									○										措置済
148	6251	上北橋	由宇	由東151号線	34.045	132.197	52.0	3.5	PC橋	T桁	1965	59	3	2021	Ⅰ	委託B点検				○									○								
149	6271	中尾橋	周東	祖生19号線	34.061	132.137	37.0	2.5	RC橋	PC桁(その他)	1965	59	5	2019	Ⅲ	委託B点検	27						●			○	●									○		断面修復
150	6294	須山橋	本郷	小川3号線	34.247	132.019	23.0	2.8	PC橋	PC桁(その他)	1965	59	5	2022	Ⅲ	委託B点検	13					○										○					断面修復
151	0N035	中村橋	錦	大原1号線	34.365	132.044	5.2	4.5	RC橋	スラブ(版形式)	1966	58	6	2018	Ⅱ	委託B点検										○									○		
152	0N109	第1高木屋橋	錦	広瀬8号線	34.243	131.916	5.7	4.3	RC橋	T桁	1966	58	6	2021	Ⅱ	職員点検				○									○								
153	0Y048	栄橋	由宇	由東12号線	34.040	132.216	11.0	4.0	RC橋	桁橋(その他)	1966	58	4	2021	Ⅰ	職員点検				○									○								
154	4139	久原橋側道橋	周東	下久原1号線	34.087	132.061	74.4	3.6	RC橋	T桁	1966	58	3	2021	Ⅲ	委託B点検	53			○					●					○							断面修復
155	4270	通学橋	由宇	由東1号線	34.046	132.177	38.0	2.6	PC橋	ホロー桁	1966	58	4	2017	Ⅱ	委託B点検										○					●				○		断面修復
156	5043	清水橋	岩国	小瀬14号線	34.211	132.185	27.0	3.2	鋼橋	H形鋼(合成)	1966	58	5	2022	Ⅲ	委託B点検	17				●	○										○					廃止
157	6249	生屋橋	由宇	由東80号線	34.044	132.188	43.0	2.2	PC橋	ホロー桁	1966	58	5	2017	Ⅱ	委託B点検										○									○		
158	6258	鹿田橋	玖珂	野口3号線	34.095	132.090	19.7	3.0	鋼橋	H形鋼(非合成)	1966	58	5	2021	Ⅱ	委託B点検				○									○								
159	6274	八町橋	周東	祖生36号線	34.069	132.123	31.0	2.6	鋼橋	鋼H桁	1966	58	5	2020	Ⅱ	委託B点検		○									○										

岩国市橋梁長寿命化修繕計画一覧表【橋梁点検計画・修繕計画】

対象橋梁数：1492橋

※1 判定区分　Ⅰ：健全、Ⅱ：予防措置段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階
※2 対策内容は、主な工種を記載しています。
※3 修繕計画は予防措置状況等に応じて見直すことがあります。

通番	施設番号	橋梁名	管理区域	路線名	施設位置		橋長	有効幅員	橋種	構造形式	架設年次（西暦）	供用年数（2025年度）	保全区分	定期点検情報			概算費用【修繕・架替等】（百万円）	長寿命化修繕計画（短期計画：10年間）《凡例》点検：○、修繕：●、架替：★、集約化・撤去：▲																				対策内容
					緯度【度】	経度【度】	[m]	[m]						最新点検年次	橋梁の健全度	点検区分		2025 R7年度		2026 R8年度		2027 R9年度		2028 R10年度		2029 R11年度		2030 R12年度		2031 R13年度		2032 R14年度		2033 R15年度		2034 R16年度		
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	
160	8620	上笹見川橋	玖珂	柳井田22号線	34.093	132.087	19.0	6.0	鋼橋	鋼H桁	1966	58	4	2018	Ⅰ	委託B点検										○									○		
161	2578	麻生田橋	岩国	南岩国町160号線	34.134	132.196	7.2	11.1	PC橋	スラブ桁	1967	57	4	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
162	0N020	蛇の谷橋	錦	宇佐郷2号線	34.409	131.998	6.0	3.4	RC橋	スラブ(版形式)	1967	57	6	2021	Ⅲ	委託B点検	4			○										○							断面修復
163	0N061	佐古谷橋	錦	深川2号線	34.332	131.984	6.0	4.6	RC橋	スラブ(版形式)	1967	57	6	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
164	4141	天神橋	周東	下久原2号線	34.088	132.043	84.6	4.5	鋼橋	H形鋼(非合成)	1967	57	3	2024	Ⅲ	委託B点検	52		●		●					○									○		塗替塗装
165	4162	仲田橋	美和	生見9号線	34.257	132.092	17.6	4.5	RC橋	T桁	1967	57	5	2021	Ⅱ	委託B点検				○										○							
166	6266	風止橋	周東	川上1号線	34.109	132.032	38.0	3.0	RC橋	その他	1967	57	4	2020	Ⅰ	委託B点検		○									○										
167	6268	螢橋	周東	差川2号線	34.076	132.020	56.0	3.5	RC橋	T桁	1967	57	3	2020	Ⅰ	委託B点検		○									○										
168	6272	小林橋	周東	祖生27号線	34.063	132.129	30.9	3.0	RC橋	T桁	1967	57	5	2020	Ⅱ	委託B点検		○									○										
169	4166	大三郎橋	美和	釜ヶ原3号線	34.274	132.134	50.0	4.0	RC橋	T桁	1968	56	5	2017	Ⅱ	委託B点検										○									○		
170	6248	日ノ出橋	由宇	由東78号線	34.043	132.184	47.0	3.2	PC橋	ホロー桁	1968	56	5	2017	Ⅱ	委託B点検										○									○		
171	0N009	第3山崎橋	錦	宇佐1号線	34.416	132.055	4.6	5.3	RC橋	スラブ(版形式)	1969	55	6	2018	Ⅱ	職員点検										○									○		
172	0N012	長岩橋	錦	宇佐郷4号線	34.411	132.053	6.0	6.0	RC橋	スラブ(版形式)	1969	55	6	2018	Ⅱ	職員点検										○									○		
173	0N014	田代橋	錦	宇佐郷4号線	34.407	132.049	4.0	4.4	RC橋	スラブ(版形式)	1969	55	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○							
174	0N055	第1神明原橋	錦	深川1号線	34.339	132.025	5.4	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1969	55	6	2017	Ⅱ	職員点検										○									○		
175	0N128	坂平橋	錦	広瀬7号線	34.249	131.947	7.0	3.6	RC橋	T桁	1969	55	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○							
176	0S172	中野橋	周東	上須通2号線	34.104	131.996	3.3	2.7	RC橋	スラブ(版形式)	1969	55	6	2024	Ⅰ	委託B点検										○									○		
177	0W016	上程野橋	美和	北中山4号線	34.294	132.091	13.4	2.9	RC橋	T桁	1969	55	5	2024	Ⅰ	職員点検										○									○		
178	4161	岩屋橋	美川	根笠3号線	34.186	131.987	31.0	3.6	鋼橋	I桁(非合成)	1969	55	5	2021	Ⅲ	委託B点検	22			○							●			○	●						断面修復
179	5065	今岡橋	周東	祖生6号線	34.067	132.089	49.0	2.7	鋼橋	鋼H桁	1969	55	5	2020	Ⅱ	委託B点検		○									○										
180	5074	道念橋	錦	深川5号線	34.310	131.981	43.0	4.5	鋼橋	鋼H桁	1969	55	5	2021	Ⅱ	委託B点検				○										○							
181	5079	市ヶ原橋	美川	小川5号線	34.243	132.008	28.0	3.0	PC橋	中空床版	1969	55	5	2018	Ⅱ	委託B点検										○									○		
182	0N053	深谷橋	錦	深川1号線	34.341	132.011	5.5	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	1970	54	6	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
183	0N059	樋口橋	錦	須川3号線	34.341	132.000	4.7	4.5	RC橋	スラブ(版形式)	1970	54	6	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
184	4159	椋野橋	美川	南桑2号線	34.194	132.035	91.0	4.0	PC橋	T桁	1970	54	3	2018	Ⅱ	委託B点検										○									○		断面修復
185	0N088	柳田橋	錦	大野1号線	34.320	131.939	10.0	3.1	RC橋	スラブ(版形式)	1971	53	5	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
186	4099	八幡橋	岩国	下1号線	34.166	132.105	37.0	5.5	PC橋	ホロー桁	1971	53	4	2018	Ⅰ	委託B点検										○									○		
187	4294	長田第1橋	由宇	由西1号線	34.029	132.160	40.0	6.5	鋼橋	鋼H桁	1971	53	4	2018	Ⅰ	委託B点検										○									○		
188	4296	南沖橋	由宇	由東6号線	34.041	132.216	17.0	7.5	PC橋	ホロー桁	1971	53	2	2020	Ⅲ	委託B点検	25	○	●		●						○										断面修復
189	5082	長走潜水橋	美川	根笠4号線	34.213	131.991	50.1	2.5	PC橋	ホロー桁	1971	53	3	2021	Ⅰ	委託B点検				○										○							
190	6304	入野橋	美和	生見31号線	34.247	132.088	18.0	2.1	RC橋	T桁	1971	53	5	2017	Ⅱ	委託B点検										○									○		
191	0S077	開橋	周東	中山1号線	34.033	132.078	10.8	7.0	RC橋	スラブ(版形式)	1972	52	4	2021	Ⅱ	職員点検				○										○							断面修復
192	5073	西橋	錦	深川4号線	34.306	131.975	41.5	4.0	PC橋	PC桁(その他)	1972	52	5	2021	Ⅱ	委託B点検				○										○							
193	8124	深龍寺橋	錦	深川5号線	34.305	131.976	71.0	3.6	RC橋	T桁	1972	52	3	2018	Ⅱ	委託B点検										○									○		断面修復
194	6261	向地橋	玖珂	野口10号線	34.097	132.094	18.1	2.0	鋼橋	H形鋼(非合成)	1972	52	5	2020	Ⅲ	委託B点検	16	○					●			●	○										断面修復
195	6288	下河津橋	錦	宇佐5号線	34.446	132.016	17.0	3.7	鋼橋	鋼H桁	1972	52	4	2020	Ⅱ	委託B点検		○									○										断面修復
196	6292	紙屋橋	錦	宇佐郷9号線	34.381	132.024	24.0	2.5	鋼橋	H形鋼(不明)	1972	52	5	2017	Ⅱ	委託B点検										○									○		
197	4143	落合新橋	周東	獺越1号線	34.121	131.976	20.5	4.5	鋼橋	RC床版橋	1973	51	5	2020	Ⅲ	委託B点検	18		●			○									○						断面修復
198	5063	大歳橋	周東	上久原3号線	34.077	132.053	28.1	3.0	鋼橋	H形鋼(非合成)	1973	51	5	2021	Ⅱ	委託B点検				○										○							
199	5068	大梅橋	周東	上久原5号線	34.071	132.054	23.0	6.0	RC橋	T桁	1973	51	5	2018	Ⅰ	委託B点検										○									○		
200	5072	細共橋	錦	深川3号線	34.297	131.971	41.0	3.5	鋼橋	鋼H桁	1973	51	4	2020	Ⅲ	委託B点検	106	○	●		●		●		●		○										断面修復
201	6173	陰平橋	岩国	通津44号線	34.074	132.176	17.0	7.6	PC橋	T桁	1973	51	5	2021	Ⅲ	委託B点検	25			○								●	○			●					断面修復
202	6280	松田尻橋	周東	上久原9号線	34.070	132.056	28.0	2.5	PC橋	ホロー桁	1973	51	5	2018	Ⅱ	委託B点検										○									○		
203	6289	第3澄坂橋	錦	宇佐7号線	34.419	132.053	19.0	2.0	鋼橋	H形鋼(不明)	1973	51	5	2022	Ⅲ	職員点検	7					○									○						断面修復
204	0N905	神崎橋	錦	宇佐1号線	34.423	132.058	17.0	4.0	PC橋	ホロー桁	1973	51	5	2022	Ⅰ	委託B点検						○									○						
205	0N007	第1山崎橋	錦	宇佐1号線	34.423	132.058	3.8	4.2	RC橋	スラブ(版形式)	1974	50	6	2018	Ⅱ	職員点検										○									○		
206	0N031	立野橋	錦	宇佐郷8号線	34.376	132.024	4.0	4.3	RC橋	スラブ(版形式)	1974	50	6	2018	Ⅱ	職員点検										○									○		
207	0S060	末広橋	周東	祖生60号線	34.070	132.105	5.9	6.0	RC橋	スラブ(版形式)	1974	50	6	2017	Ⅱ	職員点検										○									○		
208	6690	河山橋	美川	小川10号線	34.240	131.988	18.0	9.6	PC橋	T桁	1974	50	5	2022	Ⅲ	委託B点検	34					○						●			○	●					－
209	8655	やかた橋	岩国	尾津町36号線	34.133	132.209	11.4	7.0	RC橋	スラブ(版形式)	1975	49	4	2022	Ⅲ	委託B点検	16					○									○						断面修復
210	0N038	流田橋	錦	宇佐郷11号線	34.361	132.035	5.0	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1975	49	6	2024	Ⅱ	委託B点検										○									○		
211	0S061	もりゆき橋	周東	祖生60号線	34.063	132.098	8.6	6.0	鋼橋	鋼H桁	1975	49	6	2023	Ⅲ	職員点検	10							○									○				断面修復
212	0S188	新高后岩橋	周東	獺越5号線	34.107	132.046	4.3	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1975	49	6	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		

岩国市橋梁長寿命化修繕計画一覧表【橋梁点検計画・修繕計画】

対象橋梁数：1492橋

※1 判定区分　Ⅰ：健全、Ⅱ：予防措置段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階
※2 対策内容は、主な工種を記載しています。
※3 修繕計画は予防措置状況等に応じて見直すことがあります。

通番	施設番号	橋梁名	管理区域	路線名	施設位置		橋長	有効幅員	橋種	構造形式	架設年次（西暦）	供用年数（2025年度）	保全区分	定期点検情報			概算費用【修繕・架替等】（百万円）	長寿命化修繕計画（短期計画：10年）《凡例》点検：○、修繕：●、架替：★、集約化・撤去：▲																				対策内容
																		2025 R7年度		2026 R8年度		2027 R9年度		2028 R10年度		2029 R11年度		2030 R12年度		2031 R13年度		2032 R14年度		2033 R15年度		2034 R16年度		
					緯度【度】	経度【度】	[m]	[m]						最新点検年次	橋梁の健全度	点検区分		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	
213	4145	山代橋	錦	広瀬2号線	34.261	131.948	68.0	4.5	PC橋	T桁	1975	49	3	2022	Ⅲ	職員点検	60				●	○									○						断面修復
214	6279	相ノ見橋	周東	上久原8号線	34.068	132.056	25.0	3.0	鋼橋	I桁(非合成)	1975	49	5	2021	Ⅲ	委託B点検	15		●	○				●					○								断面修復
215	6282	井堀橋	周東	差川10号線	34.073	132.013	58.5	4.5	PC橋	T桁	1975	49	3	2021	Ⅱ	委託B点検				○						●			○							断面修復
216	6283	中央橋	周東	祖生61号線	34.046	132.088	15.0	6.6	RC橋	スラブ(版形式)	1975	49	5	2018	Ⅰ	委託B点検									○										○		
217	6536	蟷吸橋	美和	生見18号線	34.226	132.080	17.0	4.0	PC橋	T桁	1975	49	5	2021	Ⅱ	委託B点検				○									○								
218	0N036	流れ田橋	錦	宇佐郷12号線	34.360	132.032	8.0	3.1	RC橋	T桁	1976	48	6	2018	Ⅱ	職員点検									○										○		
219	0S216	広沢橋	周東	三瀬川11号線	34.162	131.969	6.2	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1976	48	4	2017	Ⅱ	委託B点検									○										○		断面修復
220	4160	山ノ内橋	美川	根笠1号線	34.198	131.995	50.0	5.0	PC橋	PC桁(その他)	1976	48	5	2021	Ⅲ	委託B点検	49			○	●			●						○						断面修復
221	6688	中郷橋	周東	中山1号線	34.029	132.043	66.0	7.1	鋼橋	I桁(不明)	1976	48	1	2018	Ⅰ	委託B点検									○										○		
222	6845	土生1号線2号橋	岩国	土生1号線	34.144	132.116	18.0	5.0	PC橋	PC桁(その他)	1976	48	5	2017	Ⅱ	委託B点検									○										○		
223	6534	上市橋	周東	下久原7号線	34.089	132.057	46.5	3.0	鋼橋	H形鋼(非合成)	1976	48	4	2016	Ⅱ	委託B点検									○										○		断面修復
224	8595	上須川橋	錦	須川20号線	34.348	132.002	51.4	3.6	鋼橋	鋼H桁	1976	48	3	2020	Ⅲ	委託B点検	110	○			●		●					○									断面修復
225	2049	愛川橋	岩国	尾津町48号線	34.150	132.214	179.0	8.6	PC橋	T桁	1957	67	3	2021	Ⅲ	委託B点検	302		●	○									○								断面修復
226	0N104	矢通橋	錦	広瀬22号線	34.259	131.955	11.7	3.0	鋼橋	鋼H桁	1977	47	5	2021	Ⅱ	職員点検				○									○								
227	4098	国広橋	岩国	土生3号線	34.153	132.100	17.4	5.2	PC橋	T桁	1977	47	5	2021	Ⅱ	委託B点検				○									○								
228	4297	黒瀬橋	美和	渋前5号線	34.210	132.061	160.0	8.0	PC橋	箱桁(ドゥルックバンド)	1977	47	1	2020	Ⅲ	委託B点検	251	○	●		●							○									断面修復
229	6535	小泉橋	錦	宇佐郷6号線	34.375	132.022	40.0	5.3	PC橋	PC桁(その他)	1977	47	5	2020	Ⅲ	委託B点検	42	○			●			●				○									断面修復
230	6846	深瀬橋	岩国	小瀬5号線	34.229	132.169	82.0	5.8	鋼橋	鋼H桁	1977	47	3	2021	Ⅲ	委託B点検	383			○	●		●			●			●	○							断面修復
231	7128	日光寺橋	美和	黒沢1号線	34.238	132.133	100.0	4.0	PC橋	T桁	1977	47	3	2020	Ⅱ	委託B点検		○										○									断面修復
232	0S096	城円橋	周東	上久原27号線	34.078	132.060	6.5	12.3	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	6	2021	Ⅱ	職員点検				○									○								
233	0Y055	北有家橋	由宇	由東101号線	34.028	132.214	6.3	5.0	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	6	2021	Ⅰ	職員点検				○									○								
234	8434	新魚切橋	周東	獺越18号線	34.114	132.017	17.7	3.0	鋼橋	I型(非合成)	1978	46	4	2021	Ⅱ	委託B点検				○									○								断面修復
235	8859	高野下橋	美川	南桑18号線	34.218	132.015	18.3	2.5	PC橋	ホロー桁	1978	46	5	2020	Ⅲ	委託B点検	9	○			●							○									断面修復
236	0W904	坂山橋	美和	生見19号線	34.234	132.062	26.4	3.0	PC橋	ホロー桁	1978	46	5	2021	Ⅱ	委託B点検				○									○								
237	8125	竹の爪橋	美川	四馬神22号線	34.237	131.986	14.9	4.0	PC橋	ホロー桁	1979	45	1	2023	Ⅲ	委託B点検	12		●		●			○								○					断面修復
238	0N017	第2小容谷橋	錦	宇佐3号線	34.407	132.035	11.5	3.5	PC橋	スラブ桁	1979	45	5	2017	Ⅱ	委託B点検									○										○		
239	4151	柳ヶ瀬橋	錦	宇佐郷3号線	34.400	132.028	35.0	5.0	PC橋	T桁	1979	45	5	2020	Ⅲ	委託B点検	43						●			○	●									○		断面修復
240	6621	岩秋橋	美和	阿賀3号線	34.319	132.089	17.6	5.0	PC橋	ホロー桁	1979	45	5	2021	Ⅱ	委託B点検				○									○								
241	6898	新樋の尾橋	錦	宇佐3号線	34.407	132.034	29.0	4.5	鋼橋	H形鋼(不明)	1979	45	5	2017	Ⅱ	委託B点検									○										○		
242	7131	阿付谷橋	錦	宇佐郷30号線	34.363	132.027	25.0	3.0	鋼橋	鋼H桁	1979	45	4	2021	Ⅲ	委託B点検	15	○						●				○	●		●						断面修復
243	0N016	第1小容谷橋	錦	宇佐3号線	34.408	132.035	13.5	8.5	鋼橋	H形鋼(不明)	1980	44	5	2021	Ⅲ	委託B点検	23			○	●			●						○								断面修復
244	0N906	浦石橋	錦	宇佐3号線	34.414	132.041	14.5	7.4	鋼橋	鋼H桁	1980	44	5	2022	Ⅲ	委託B点検	21				●	○		●								○					断面修復
245	4139	久原橋	周東	下久原1号線	34.087	132.061	74.3	5.5	PC橋	PC桁(その他)	1980	44	3	2020	Ⅰ	委託B点検		○										○									
246	6620	上小壁橋	美川	小川12号線	34.244	132.004	25.0	5.0	PC橋	PC桁(その他)	1980	44	5	2022	Ⅲ	委託B点検	34					○	●				●				○					断面修復
247	0M062	平本橋	美川	根笠9号線	34.166	132.006	13.3	3.0	RC橋	T桁	1981	43	5	2020	Ⅱ	委託B点検		○										○								
248	6619	中央橋	本郷	本郷1号線	34.295	132.039	20.0	8.0	PC橋	PC桁(その他)	1981	43	4	2017	Ⅱ	委託B点検									○										○		断面修復
249	6897	柏原橋	錦	宇佐1号線	34.413	132.056	99.0	6.5	PC橋	アーチ橋	1981	43	1	2018	Ⅱ	委託A点検									○										○		断面修復
250	6285	掛橋	錦	深川10号線	34.312	131.984	47.0	3.0	PC橋	PC桁(その他)	1981	43	4	2022	Ⅲ	委託B点検	28		●		●	○										○					断面修復
251	6691	志谷橋	美和	生見21号線	34.238	132.081	21.6	2.9	PC橋	T桁	1981	43	5	2021	Ⅱ	委託B点検				○									○								
252	0S099	二井寺橋	周東	上久原11号線	34.067	132.064	7.9	4.0	PC橋	スラブ桁	1982	42	4	2022	Ⅰ	職員点検						○										○					
253	8025	中原橋	錦	宇佐2号線	34.428	132.060	20.0	4.0	PC橋	PC桁(その他)	1982	42	5	2022	Ⅲ	委託B点検	25					○	●				●				○					断面修復
254	8130	滑橋	美和	滑2号線	34.235	132.123	47.0	5.0	PC橋	T桁	1982	42	5	2018	Ⅱ	委託B点検									○										○		
255	0S150	大歳橋	周東	西長野22号線	34.086	132.003	13.5	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1983	41	5	2018	Ⅰ	委託B点検									○										○		
256	6802	新南桑橋	美川	南桑1号線	34.215	132.014	92.0	4.6	PC橋	T桁	1983	41	3	2017	Ⅱ	委託B点検									○										○		断面修復
257	5521	上小郷橋	岩国	天尾5号線	34.199	132.045	35.2	4.7	PC橋	T桁	1983	41	5	2021	Ⅱ	委託B点検				○									○								
258	0N041	第1田代橋	錦	宇佐郷13号線	34.352	132.033	5.8	4.4	RC橋	スラブ(版形式)	1984	40	4	2018	Ⅱ	職員点検									○										○		断面修復
259	0S151	鳴川橋	周東	西長野4号線	34.082	131.999	9.6	4.0	PC橋	スラブ桁	1984	40	6	2017	Ⅱ	職員点検									○										○		
260	0W049	風呂ノ本橋	美和	渋前4号線	34.222	132.088	14.0	9.0	PC橋	T桁	1984	40	5	2018	Ⅱ	職員点検									○										○		
261	8695	西岸寺橋	美和	秋掛7号線	34.342	132.072	15.0	4.3	RC橋	T桁	1984	40	5	2018	Ⅱ	委託B点検									○										○		
262	6247	出合橋	由宇	由西18号線	34.029	132.165	29.5	5.5	PC橋	中空床版	1984	40	5	2020	Ⅲ	委託B点検	41	○					●			●	○										断面修復
263	6264	野尻橋	本郷	本郷11号線	34.279	132.037	20.0	3.6	PC橋	ホロー桁	1984	40	5	2020	Ⅲ	委託B点検	14	○									○	●			●					断面修復
264	6281	本田橋	周東	差川12号線	34.074	132.007	21.0	4.5	RC橋	T桁	1984	40	4	2020	Ⅱ	委託B点検		○									○									断面修復
265	0W069	樋の口橋	美和	日宛1号線	34.218	132.123	13.2	5.0	RC橋	スラブ(版形式)	1985	39	5	2021	Ⅰ	職員点検				○									○								

岩国市橋梁長寿命化修繕計画一覧表【橋梁点検計画・修繕計画】

対象橋梁数：1492橋

※1 判定区分　Ⅰ：健全、Ⅱ：予防措置段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階
※2 対策内容は、主な工種を記載しています。
※3 修繕計画は予防措置状況等に応じて見直すことがあります。

通番	施設番号	橋梁名	管理区域	路線名	施設位置		橋長	有効幅員	橋種	構造形式	架設年次（西暦）	供用年数（2025年度）	保全区分	定期点検情報			概算費用【修繕・架替等】（百万円）	長寿命化修繕計画（短期計画：10年間）《凡例》点検：○、修繕：●、架替：★、集約化・撤去：▲																				対策内容
					緯度【度】	経度【度】	[m]	[m]						最新点検年次	橋梁の健全度	点検区分		2025 R7年度		2026 R8年度		2027 R9年度		2028 R10年度		2029 R11年度		2030 R12年度		2031 R13年度		2032 R14年度		2033 R15年度		2034 R16年度		
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	
266	6949	百合谷川橋	美和	長谷1号線	34.229	132.140	15.0	4.6	PC橋	ホロー桁	1985	39	5	2017	Ⅱ	委託B点検										○									○		
267	6250	中村橋	由宇	由東81号線	34.043	132.191	44.2	5.5	PC橋	ホロー桁	1985	39	5	2016	Ⅱ	委託B点検										○									○		
268	8040	上大三郎橋	美和	釜ヶ原4号線	34.271	132.134	41.2	3.6	PC橋	T桁	1985	39	5	2021	Ⅱ	委託B点検				○										○							
269	0N066	奥の谷橋	錦	深川2号線	34.308	131.974	7.0	6.5	RC橋	スラブ(版形式)	1986	38	6	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
270	0N086	河本橋	錦	府谷2号線	34.278	131.991	14.2	5.2	RC橋	T桁	1986	38	5	2017	Ⅱ	職員点検										○									○		
271	6301	八幡橋	美和	生見5号線	34.252	132.091	22.0	4.5	RC橋	T桁	1986	38	5	2017	Ⅱ	委託B点検										○									○		
272	6896	古市橋	錦	広瀬3号線	34.257	131.955	20.0	6.7	PC橋	PC桁(その他)	1986	38	5	2018	Ⅱ	委託B点検										○									○		
273	6960	本郷橋	本郷	本郷3号線	34.297	132.043	30.0	10.0	PC橋	T桁	1986	38	4	2021	Ⅱ	委託B点検				○										○							断面修復
274	6948	平和歩道橋	由宇	由東77号線	34.045	132.206	72.0	1.5	PC橋	ホロー桁	1986	38	3	2017	Ⅱ	委託B点検										○									○		断面修復
275	0N132	田の口橋	錦	広瀬7号線	34.252	131.954	13.6	4.5	PC橋	ホロー桁	1987	37	5	2017	Ⅰ	委託B点検										○									○		
276	0S126	第2千力橋	周東	用田3号線	34.080	132.046	4.9	5.0	RC橋	スラブ(版形式)	1987	37	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○					
277	0S136	末石橋	周東	西長野2号線	34.089	132.028	12.0	3.2	RC橋	スラブ(版形式)	1987	37	5	2022	Ⅰ	職員点検						○										○					
278	4153	須多田橋	美川	四馬神2号線	34.244	131.984	70.2	5.0	PC橋	中空床版	1987	37	3	2020	Ⅲ	委託B点検	82	○	●				●		●			○									断面修復
279	8131	一丁田橋	美和	滑2号	34.224	132.098	155.0	3.6	PC橋	PC桁(その他)	1987	37	3	2022	Ⅲ	委託B点検	54		●			○	●		●									○			断面修復
280	8038	南岩国町126号線1号橋	岩国	南岩国町126号線	34.129	132.201	40.0	1.5	鋼橋	鋼H桁	1987	37	5	2018	Ⅰ	委託B点検										○									○		
281	8041	弥栄橋	美和	釜ヶ原4号線	34.265	132.136	68.0	3.6	PC橋	PC桁(その他)	1987	37	3	2020	Ⅱ	委託B点検		○										○									断面修復
282	8129	磨き橋	美和	大根川1号線	34.225	132.126	67.0	3.6	PC橋	PC桁(その他)	1987	37	3	2022	Ⅱ	委託B点検						○										○					断面修復
283	8901	大津毛橋	周東	差川16号線	34.076	132.018	18.0	2.5	PC橋	スラブ桁	1987	37	1	2019	Ⅱ	委託A点検										○									○		断面修復
284	0K010	鞍掛原歩道橋	玖珂	鞍掛1号線	34.098	132.079	11.7	2.0	鋼橋	鋼桁(その他)	1988	36	4	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
285	0N048	宮戸橋	錦	須川11号線	34.347	132.002	6.8	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1988	36	6	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
286	6262	台の橋	玖珂	新市1号線	34.090	132.084	32.5	7.2	RC橋	スラブ(版形式)	1988	36	4	2021	Ⅱ	委託B点検				○										○							断面修復
287	4154	尾崎橋	美川	小川11号線	34.244	132.010	25.0	4.5	鋼橋	H形鋼(不明)	1989	35	5	2017	Ⅱ	委託B点検										○									○		
288	8128	上百合谷橋	美和	百合谷3号線	34.232	132.139	48.0	3.6	PC橋	T桁	1988	36	5	2018	Ⅱ	委託B点検										○									○		
289	0K901	下笹見川橋	玖珂	阿山2号線	34.084	132.077	30.0	3.5	鋼橋	H形鋼(合成)	1988	36	4	2018	Ⅰ	委託B点検										○									○		
290	5535	二鹿6号線1号橋	岩国	二鹿6号線	34.151	132.062	12.4	4.0	PC橋	ホロー桁	1989	35	4	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
291	0N081	坂根橋	錦	府谷1号線	34.274	131.991	6.2	4.5	RC橋	スラブ(版形式)	1989	35	6	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
292	5071	吉原橋	錦	大野1号線	34.315	131.991	17.0	6.5	RC橋	T桁	1989	35	5	2017	Ⅰ	委託B点検										○									○		
293	6541	笹ヶ谷橋	岩国	小瀬31号線	34.223	132.158	139.0	3.5	PC橋	箱桁	1989	35	3	2017	Ⅱ	委託B点検										○									○		断面修復
294	8078	長角橋	美和	生見27号線	34.259	132.091	19.0	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	1989	35	5	2018	Ⅰ	委託B点検										○									○		
295	2047	寿橋	岩国	尾津町48号線	34.162	132.216	165.0	13.2	PC橋	T桁	1989	35	3	2018	Ⅱ	委託B点検										○									○		断面修復
296	4045	三まじ橋	岩国	関戸17号線	34.181	132.167	13.2	16.2	PC橋	ホロー桁	1990	34	4	2019	Ⅰ	職員点検										○									○		
297	4046	多田末橋	岩国	多田20号線	34.180	132.169	14.1	5.5	PC橋	ホロー桁	1990	34	4	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
298	4047	尾松橋	岩国	多田23号線	34.181	132.168	14.1	11.5	PC橋	ホロー桁	1990	34	4	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
299	0K029	大坪橋	玖珂	市頭同道1号線	34.103	132.103	11.6	7.0	PC橋	スラブ桁	1990	34	4	2022	Ⅰ	職員点検						○										○					
300	0N084	新西谷橋	錦	府谷3号線	34.272	131.979	6.4	4.5	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	6	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
301	0N085	上ヶ原橋	錦	府谷2号線	34.282	131.974	10.6	4.5	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	5	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
302	0Y034	唐樋橋	由宇	由東85号線	34.051	132.212	10.0	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	2	2022	Ⅰ	職員点検						○										○					
303	6162	堅石橋	岩国	新港町11号線	34.184	132.229	21.0	6.5	PC橋	箱桁	1990	34	4	2018	Ⅰ	委託B点検										○									○		
304	6245	清泉橋	由宇	由西37号線	34.030	132.168	29.3	5.0	PC橋	中空床版	1990	34	5	2024	Ⅲ	委託B点検	29			○							●			○	●						断面修復
305	8694	古屋橋	周東	用田9号線	34.038	132.051	21.0	4.8	PC橋	T桁	1990	34	5	2021	Ⅱ	委託B点検				○									○								
306	5050	古宿橋	岩国	柱野9号線	34.132	132.147	13.6	8.0	RC橋	スラブ(版形式)	1991	33	4	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
307	0S113	新千力橋	周東	用田8号線	34.079	132.046	10.2	6.5	PC橋	スラブ桁	1991	33	4	2017	Ⅰ	委託B点検										○									○		
308	0S186	獅越20号線1号橋	周東	獅越20号線	34.113	132.035	5.0	3.2	RC橋	スラブ(版形式)	1991	33	6	2024	Ⅱ	委託B点検										○									○		
309	8169	三角橋	岩国	旭町2号線	34.161	132.242	70.6	5.0	PC橋	ホロー桁	1991	33	3	2021	Ⅱ	委託B点検				○									○								断面修復
310	4268	天神橋	由宇	由東1号線	34.038	132.178	43.0	5.0	PC橋	ホロー桁	1992	32	4	2018	Ⅰ	委託B点検										○									○		
311	6164	海土路橋	岩国	南岩国町75号線	34.130	132.202	22.1	9.0	PC橋	ホロー桁	1992	32	4	2020	Ⅲ	委託B点検	38	○	●				●				○									断面修復
312	6502	善久橋	岩国	近延1号線	34.147	132.112	20.0	5.4	PC橋	ホロー桁	1992	32	5	2018	Ⅰ	委託B点検										○									○		
313	8188	欽明路橋	玖珂	欽明路7号線	34.108	132.113	66.0	6.2	PC橋	OV(ラーメン形式)	1992	32	1	2021	Ⅱ	委託A点検				○									○								断面修復
314	4152	錦柳橋	美川	四馬神1号線	34.257	132.978	75.0	5.0	PC橋	中空床版	1993	31	3	2018	Ⅱ	委託B点検										○									○		断面修復
315	6503	橋詰橋	岩国	近延1号線	34.145	132.114	17.9	5.2	PC橋	PC桁(その他)	1993	31	5	2021	Ⅱ	委託B点検				○									○								
316	8659	畑ヶ瀬橋	錦	広瀬49号線	34.090	131.939	73.0	6.5	PC橋	T桁	1993	31	3	2018	Ⅱ	委託B点検										○									○		断面修復
317	0K039	下矢櫃橋	玖珂	欽明路1号線	34.105	132.116	6.7	5.0	PC橋	スラブ桁	1994	30	6	2021	Ⅰ	職員点検				○									○								
318	5084	落合橋	美和	北中山1号線	34.280	132.089	17.8	6.5	PC橋	ホロー桁	1994	30	5	2016	Ⅱ	委託B点検										○									○		

岩国市橋梁長寿命化修繕計画一覧表【橋梁点検計画・修繕計画】

対象橋梁数：1492橋

※1 判定区分　Ⅰ：健全、Ⅱ：予防措置段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階
※2 対策内容は、主な工種を記載しています。
※3 修繕計画は予防措置状況等に応じて見直すことがあります。

通番	施設番号	橋梁名	管理区域	路線名	施設位置		橋長	有効幅員	橋種	構造形式	架設年次（西暦）	供用年数（2025年度）	保全区分	定期点検情報			概算費用【修繕・架替等】（百万円）	長寿命化修繕計画（短期計画：10年間）《凡例》点検：○、修繕：●、架替：★、集約化・撤去：▲																				対策内容
					緯度【度】	経度【度】	[m]	[m]						最新点検年次	橋梁の健全度	点検区分		2025 R7年度		2026 R8年度		2027 R9年度		2028 R10年度		2029 R11年度		2030 R12年度		2031 R13年度		2032 R14年度		2033 R15年度		2034 R16年度		
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	
319	4167	鷹の巣橋	美和	生見1号線	34.222	132.075	17.8	6.2	RC橋	スラブ(版形式)	1995	29	5	2021	Ⅱ	委託B点検				○										○								
320	6246	岩倉橋	由宇	由西17号線	34.023	132.160	27.0	4.5	PC橋	中空床版	1995	29	5	2017	Ⅱ	委託B点検										○										○		
321	8554	平田106号線1号橋	岩国	平田106号線	34.149	132.181	17.0	7.8	PC橋	箱桁	1995	29	4	2018	Ⅱ	委託B点検										○										○		断面修復
322	0I902	中村橋	岩国	多田27号線	34.181	132.166	13.2	5.5	PC橋	ホロー桁	1996	28	4	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
323	0S146	桔梗橋	周東	西長野21号線	34.091	132.005	8.2	3.7	RC橋	T桁	1996	28	4	2018	Ⅱ	委託B点検										○										○		断面修復
324	4158	南桑橋	美川	南桑1号線	34.210	132.021	79.0	2.0	鋼橋	鋼桁(斜張橋)	1996	28	1	2018	Ⅱ	委託A点検										○										○		断面修復
325	6260	金峰院橋	玖珂	野口4号線	34.095	132.092	23.0	4.0	PC橋	ホロー桁	1996	28	4	2018	Ⅰ	委託B点検										○										○		
326	0N902	第2渋谷橋	錦	府谷1号線	34.268	132.023	17.0	5.0	PC橋	ホロー桁	1996	28	5	2018	Ⅱ	委託B点検										○										○		
327	7071	カープ橋	由宇	由西3号線	34.035	132.147	24.0	9.5	PC橋	ホロー桁	1997	27	1	2020	Ⅲ	委託B点検		○										○										措置済
328	8619	中将橋	玖珂	阿山2号線	34.091	132.076	15.0	5.0	PC橋	ホロー桁	1997	27	4	2018	Ⅰ	委託B点検										○										○		
329	8166	天竺橋	美川	四馬神28号線	34.224	131.985	17.0	4.2	鋼橋	H形鋼(合成)	1997	27	5	2020	Ⅱ	委託B点検		○										○										
330	0H901	中山橋	本郷	本郷2号線	34.276	132.036	28.0	5.0	鋼橋	I桁(合成)	1997	27	5	2022	Ⅱ	職員点検						○										○						
331	2509	平田38号線1号橋	岩国	平田38号線	34.145	132.187	12.6	3.8	PC橋	ホロー桁	1998	26	5	2019	Ⅰ	職員点検										○										○		
332	0S120	壁岩線1号橋	周東	差川13号線	34.068	132.006	4.0	4.4	RC橋	スラブ(版形式)	1998	26	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○								
333	4164	栄橋	美和	釜ヶ原1号線	34.286	132.139	42.5	5.0	PC橋	PC桁(その他)	1998	26	5	2016	Ⅱ	委託B点検										○										○		
334	5070	中の瀬橋	錦	府谷5号線	34.278	131.973	59.0	5.0	PC橋	中空床版	1998	26	3	2018	Ⅱ	委託B点検										○										○		断面修復
335	6171	南ヶ原橋	岩国	通津90号線	34.076	132.193	28.9	4.0	鋼橋	鋼H桁	1998	26	5	2020	Ⅲ	委託B点検	23	○	●		●							○										断面修復
336	7010	末廣橋	錦	広瀬1号線	34.263	131.956	59.0	11.0	PC橋	中空床版	1998	26	1	2018	Ⅱ	委託B点検										○										○		断面修復
337	0Y049	南川橋	由宇	由東161号線	34.040	132.215	11.6	5.6	RC橋	桁橋(その他)	1999	25	4	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
338	7073	ふれあい橋	周東	下久原6号線	34.085	132.048	98.0	12.0	RC橋	スラブ(版形式)	1999	25	3	2018	Ⅰ	委託B点検										○										○		
339	8741	入南橋	玖珂	新町2号線	34.085	132.069	63.0	10.0	PC橋	PC桁(その他)	1999	25	3	2018	Ⅰ	委託B点検										○										○		
340	6259	重兼橋	玖珂	市頭同道8号線	34.091	132.085	29.0	7.4	PC橋	PC桁(その他)	1999	25	4	2021	Ⅱ	委託B点検				○										○								断面修復
341	2572	めかた橋	岩国	南岩国町142号線	34.135	132.193	8.4	4.8	PC橋	スラブ桁	2000	24	4	2019	Ⅰ	職員点検										○										○		
342	0K045	下柳井田橋	玖珂	柳井田3号線	34.090	132.088	14.1	5.0	PC橋	ホロー桁	2000	24	4	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
343	4140	永安橋	周東	下久原6号線	34.081	132.052	26.5	14.3	PC橋	T桁	2000	24	4	2021	Ⅲ	委託B点検	82			○			●		●				○								断面修復
344	7068	新立石橋	岩国	新港町12号線	34.181	132.229	21.0	15.2	PC橋	ホロー桁	2000	24	4	2020	Ⅱ	委託B点検		○										○										断面修復
345	2586	中山橋1号橋	岩国	平田105号線	34.145	132.176	14.8	11.0	PC橋	ホロー桁	2000	24	1	2018	Ⅰ	委託B点検										○										○		
346	0I951	矢櫃橋	岩国	柱野7号線	34.106	132.117	19.7	7.3	RC橋	スラブ(版形式)	2000	24	4	2021	Ⅰ	委託B点検				○										○								
347	0K006	石原田橋	玖珂	千束臼田3号線	34.101	132.060	10.9	5.7	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	5	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
348	4155	門前橋	美川	小川2号線	34.243	132.000	25.1	6.5	鋼橋	H形鋼(不明)	2001	23	5	2021	Ⅱ	委託B点検				○										○								
349	0I901	下猿地橋	岩国	南岩国町160号線	34.136	132.195	28.0	17.5	PC橋	T桁	2001	23	4	2018	Ⅱ	委託B点検										○										○		断面修復
350	3550	鳴谷橋	岩国	通津91号線	34.076	132.189	27.5	4.0	鋼橋	I桁(鋼床版)	2001	23	5	2021	Ⅱ	委託B点検				○										○								
351	8592	よいこ橋	美和	長谷2号線	34.222	132.131	16.0	4.5	PC橋	ホロー桁	2001	23	5	2017	Ⅰ	委託B点検										○										○		
352	8739	宮リヶ谷跨道橋	岩国	南岩国町83号線	34.129	132.187	51.0	2.5	PC橋	OV(ラーメン形式)	2001	23	1	2017	Ⅱ	委託B点検										○										○		断面修復
353	0N904	せせらぎ橋	錦	宇佐郷31号線	34.378	132.022	37.0	7.0	PC橋	PC桁(その他)	2001	23	5	2018	Ⅱ	委託B点検										○										○		
354	2571	南岩国町72号線1号橋	岩国	南岩国町72号線	34.129	132.203	12.1	21.1	PC橋	ホロー桁	2002	22	1	2018	Ⅱ	委託B点検										○										○		断面修復
355	5032	六呂師11号線1号橋	岩国	六呂師11号線	34.098	132.161	7.4	5.0	RC橋	スラブ(版形式)	2002	22	6	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
356	2046	平田松山橋	岩国	牛野谷町29号線	34.140	132.193	13.2	21.4	PC橋	ホロー桁	2003	21	4	2018	Ⅰ	委託B点検										○										○		
357	8743	新川向橋	美川	四馬神29号線	34.251	131.978	77.0	4.7	鋼橋	箱桁(合成)	2003	21	3	2017	Ⅱ	委託B点検										○										○		断面修復
358	0W055	横田上橋	美和	渋前13号線	34.229	132.103	13.6	4.0	PC橋	ホロー桁	2006	18	5	2018	Ⅰ	委託B点検										○										○		
359	0N901	澄坂橋	錦	宇佐18号線	34.418	132.052	28.0	4.0	鋼橋	鋼H桁	2006	18	5	2018	Ⅱ	委託B点検										○										○		
360	1	新港町5号線1号橋	岩国	新港町5号線	34.190	132.229	7.1	2.0	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
361	2	新港町10号線1号橋	岩国	新港町10号線	34.188	132.230	10.8	1.5	鋼橋	鋼桁(その他)	1990	34	5	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
362	5	新港町6号線1号橋	岩国	新港町6号線	34.189	132.229	3.8	5.7	その他	石橋	1990	34	2	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										断面修復
363	528	麻里布町3号線3号歩道橋	岩国	麻里布町3号線	34.173	132.215	4.8	2.7	RC橋	スラブ(版形式)	1960	64	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
364	531	麻里布町11号線1号橋	岩国	麻里布町11号線	34.174	132.221	5.6	2.1	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
365	552	室の木町1号線1号橋	岩国	室の木町1号線	34.176	132.211	4.0	2.1	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
366	561	室の木町17号線1号橋	岩国	室の木町17号線	34.171	132.204	2.4	2.2	RC橋	スラブ(版形式)	1935	89	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
367	566	室の木町60号線2号橋	岩国	室の木町60号線	34.171	132.208	8.4	2.6	RC橋	スラブ(版形式)	1935	89	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
368	1003	中津町37号線1号橋	岩国	中津町37号線	34.154	132.215	2.1	7.1	RC橋	スラブ(版形式)	1976	48	4	2016	Ⅰ	職員点検										○										○		
369	1519	錦見49号線1号橋	岩国	錦見49号線	34.162	132.194	2.2	1.2	RC橋	スラブ(版形式)	1935	89	6	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
370	1533	川西27号線1号橋	岩国	川西27号線	34.157	132.173	2.1	2.1	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
371	2503	平田12号線2号橋	岩国	平田12号線	34.148	132.188	2.1	2.0	RC橋	スラブ(版形式)	1995	29	6	2019	Ⅱ	職員点検										○										○		

岩国市橋梁長寿命化修繕計画一覧表【橋梁点検計画・修繕計画】

対象橋梁数：1492橋

※1 判定区分　Ⅰ：健全、Ⅱ：予防措置段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階
※2 対策内容は、主な工種を記載しています。
※3 修繕計画は予防措置状況等に応じて見直すことがあります。

通番	施設番号	橋梁名	管理区域	路線名	施設位置		橋長	有効幅員	橋　種	構造形式	架設年次（西暦）	供用年数（2025年度）	保全区分	定期点検情報			概算費用【修繕・架替等】（百万円）	長寿命化修繕計画（短期計画：10年間）《凡例》点検：○、修繕：●、架替：★、集約化・撤去：▲																				対策内容
					緯度【度】	経度【度】	[m]	[m]						最　新点検年次	橋梁の健全度	点検区分		2025 R7年度		2026 R8年度		2027 R9年度		2028 R10年度		2029 R11年度		2030 R12年度		2031 R13年度		2032 R14年度		2033 R15年度		2034 R16年度		
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	
372	2521	平田５４号線１号橋	岩国	平田54号線	34.141	132.191	10.2	2.3	RC橋	桁橋(その他)	1998	26	5	2021	Ⅱ	職員点検				○										○								
373	2554	南岩国町８２号線１号橋	岩国	南岩国町82号線	34.131	132.188	6.2	2.4	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	6	2019	Ⅰ	職員点検										○										○		
374	2562	南岩国町９１号線２号橋	岩国	海土路町37号線	34.123	132.181	6.7	2.0	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	6	2016	Ⅰ	職員点検										○										○		
375	3004	海土路町６号線１号橋	岩国	海土路町6号線	34.122	132.179	5.2	2.0	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
376	3011	藤生町１６号線１号橋	岩国	藤生町16号線	34.115	132.200	13.4	2.0	PC橋	ホロー桁	1955	69	2	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
377	3033	黒磯町２６号線４号橋	岩国	黒磯町26号線	34.097	132.204	3.5	3.1	その他	石橋	1954	70	2	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
378	3035	青木町１号線１号橋	岩国	青木町1号線	34.099	132.197	5.8	2.8	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
379	3036	青木町１号線２号橋	岩国	青木町1号線	34.098	132.195	6.8	1.8	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
380	3037	青木町７号線１号橋	岩国	青木町7号線	34.097	132.196	3.9	1.8	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
381	3044	保津町１号線１号橋	岩国	保津町1号線	34.089	132.197	4.5	1.1	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	6	2021	Ⅲ	職員点検	1			○										○								断面修復
382	3504	通津２２号線２号橋	岩国	通津22号線	34.081	132.198	3.9	1.4	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○						
383	3505	通津２２号線３号橋	岩国	通津22号線	34.080	132.199	3.7	1.5	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
384	3520	通津３７号線２号橋	岩国	通津37号線	34.076	132.181	4.4	2.3	RC橋	スラブ(版形式)	1973	51	6	2019	Ⅰ	職員点検										○										○		
385	3522	通津４０号線１号橋	岩国	通津40号線	34.074	132.175	2.7	2.3	RC橋	スラブ(版形式)	1973	51	6	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
386	3523	通津４１号線１号橋	岩国	通津41号線	34.075	132.171	3.0	1.9	RC橋	スラブ(版形式)	1973	51	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○						
387	3544	通津８６号線４号橋	岩国	通津86号線	34.067	132.198	3.7	0.7	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	6	2017	Ⅱ	職員点検										○										○		
388	3545	通津８６号線５号橋	岩国	通津86号線	34.067	132.198	3.5	0.5	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	6	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
389	3551	通津９１号線１号橋	岩国	通津91号線	34.068	132.190	2.8	1.0	その他	木橋	1953	71	6	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
390	3552	通津９１号線２号橋	岩国	通津91号線	34.066	132.189	3.2	1.0	その他	木橋	1953	71	6	2022	Ⅲ	委託B点検	1					○										○						断面修復
391	3576	長野１９号線１号橋	岩国	長野19号線	34.051	132.182	4.7	3.0	その他	木橋	1960	64	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○						
392	3577	長野１９号線２号橋	岩国	長野19号線	34.052	132.183	3.1	2.7	その他	木橋	1960	64	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○						
393	4001	関戸２号線１号橋	岩国	関戸2号線	34.189	132.178	6.7	1.3	RC橋	溝橋(ラーメン形式)	1953	71	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○						
394	4003	関戸２号線３号橋	岩国	関戸2号線	34.189	132.180	7.2	0.7	鋼橋	鋼H桁	1953	71	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○						
395	4005	関戸４号線２号橋	岩国	関戸4号線	34.186	132.177	5.3	0.8	鋼橋	I型(非合成)	1953	71	4	2022	Ⅰ	職員点検						○										○						
396	4016	多田１０号線１号橋	岩国	多田10号線	34.183	132.164	5.5	1.0	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	6	2017	Ⅱ	職員点検										○										○		
397	4018	多田１２号線１号橋	岩国	多田12号線	34.182	132.165	5.6	1.0	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	6	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
398	4021	阿品２号線１号橋	岩国	阿品2号線	34.174	132.145	2.5	0.5	その他	石橋	1959	65	6	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
399	4027	阿品６号線１号橋	岩国	阿品6号線	34.186	132.137	4.4	2.3	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	6	2019	Ⅱ	職員点検										○										○		
400	4031	阿品８号線２号橋	岩国	阿品8号線	34.186	132.135	2.6	2.2	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	6	2019	Ⅰ	職員点検										○										○		
401	4032	阿品８号線３号橋	岩国	阿品8号線	34.186	132.135	8.2	1.5	鋼橋	I型(鋼床版)	2001	23	6	2019	Ⅰ	職員点検										○										○		
402	4039	阿品１０号線１号橋	岩国	阿品10号線	34.188	132.130	10.3	2.0	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	5	2019	Ⅱ	職員点検										○										○		
403	4505	御庄８０号線１号橋	岩国	御庄80号線	34.166	132.145	7.5	0.9	鋼橋	鋼H桁	1953	71	6	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
404	4519	御庄８９号線１号橋	岩国	御庄89号線	34.158	132.149	7.6	1.1	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	6	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
405	4522	大谷２号線１号橋	岩国	大谷2号線	34.163	132.144	7.6	1.4	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	6	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
406	5003	柱野２号線１号橋	岩国	柱野2号線	34.138	132.152	6.2	1.9	PC橋	スラブ桁	1954	70	6	2020	Ⅰ	職員点検		○									○											
407	5031	六呂師７号線１号橋	岩国	六呂師7号線	34.104	132.162	14.1	2.2	RC橋	桁橋(その他)	2002	22	4	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
408	5504	杭名１号線２号橋	岩国	杭名1号線	34.178	132.110	3.4	1.1	その他	木橋	1955	69	6	2018	Ⅱ	職員点検										○										○		
409	5522	天尾７号線１号橋	岩国	天尾7号線	34.175	132.066	9.2	2.4	RC橋	T桁	1956	68	6	2018	Ⅱ	職員点検										○										○		
410	5526	行波４号線１号橋	岩国	行波4号線	34.161	132.088	5.0	2.2	RC橋	スラブ(版形式)	1956	68	6	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
411	6009	寺山８号線１号橋	岩国	寺山8号線	34.150	132.117	8.1	1.3	RC橋	スラブ(版形式)	1955	69	6	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
412	6037	伊房１号線１号橋	岩国	伊房1号線	34.144	132.086	10.7	1.3	RC橋	スラブ(版形式)	2015	9	5	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
413	6047	大山７号線２号橋	岩国	大山7号線	34.143	132.088	3.2	3.2	RC橋	スラブ(版形式)	2015	9	6	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
414	6060	廿木１号線４号橋	岩国	廿木1号線	34.126	132.107	4.6	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1952	72	6	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
415	6066	保木３号線１号橋	岩国	保木3号線	34.167	132.109	2.9	3.4	RC橋	スラブ(版形式)	1971	53	6	2020	Ⅰ	職員点検		○									○											
416	6511	小瀬１３号線１号橋	岩国	小瀬13号線	34.211	132.192	3.0	1.4	RC橋	スラブ(版形式)	1966	58	6	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
417	6512	小瀬１３号線２号橋	岩国	小瀬13号線	34.216	132.187	2.2	1.2	RC橋	スラブ(版形式)	1966	58	6	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
418	6514	小瀬１３号線４号橋	岩国	小瀬13号線	34.216	132.187	3.0	0.9	RC橋	スラブ(版形式)	1966	58	6	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
419	6515	小瀬１３号線５号橋	岩国	小瀬13号線	34.214	132.184	3.4	2.1	RC橋	スラブ(版形式)	1966	58	6	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
420	6520	小瀬１８号線１号橋	岩国	小瀬18号線	34.218	132.174	3.8	0.8	その他	木橋	1955	69	6	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
421	6521	小瀬１８号線２号橋	岩国	小瀬18号線	34.215	132.171	2.4	1.3	RC橋	スラブ(版形式)	1955	69	6	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
422	6537	小瀬２６号線１号橋	岩国	小瀬26号線	34.198	132.177	8.1	2.1	鋼橋	鋼桁(その他)	1955	69	6	2018	Ⅱ	職員点検										○										○		
423	6543	小瀬１２号線２号橋	岩国	小瀬12号線	34.212	132.193	2.1	1.8	RC橋	スラブ(版形式)	1966	58	6	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
424	0K023	丈六橋	玖珂	市頭同道１号線	34.097	132.087	2.1	8.2	RC橋	スラブ(版形式)	1966	58	4	2021	Ⅱ	職員点検				○										○								断面修復

岩国市橋梁長寿命化修繕計画一覧表【橋梁点検計画・修繕計画】

対象橋梁数：1492橋

※1 判定区分　Ⅰ：健全、Ⅱ：予防措置段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階
※2 対策内容は、主な工種を記載しています。
※3 修繕計画は予防措置状況等に応じて見直すことがあります。

通番	施設番号	橋梁名	管理区域	路線名	施設位置		橋長	有効幅員	橋種	構造形式	架設年次（西暦）	供用年数（2025年度）	保全区分	定期点検情報			概算費用【修繕・架替等】（百万円）	長寿命化修繕計画（短期計画：10年間）《凡例》点検：○、修繕：●、架替：★、集約化・撤去：▲																		対策内容
					緯度【度】	経度【度】	[m]	[m]						最新点検年次	橋梁の健全度	点検区分		2025 R7年度		2026 R8年度		2027 R9年度		2028 R10年度		2029 R11年度		2030 R12年度		2031 R13年度		2032 R14年度		2033 R15年度		2034 R16年度		
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	
425	0K069	鳴滝橋	玖珂	柳井田1号線	34.090	132.118	7.8	2.4	RC橋	スラブ(版形式)	1962	62	6	2018	Ⅱ	職員点検										○									○		
426	0M003	柳瀬2号橋	美川	四馬神1号線	34.256	131.976	3.1	2.3	RC橋	スラブ(版形式)	1958	66	6	2020	Ⅰ	職員点検		○										○									
427	0M004	船津橋	美川	四馬神1号線	34.254	131.977	7.7	1.2	RC橋	スラブ(版形式)	1958	66	6	2020	Ⅰ	職員点検		○										○									
428	0M019	四馬神31号線1号橋	美川	四馬神31号線	34.229	131.996	3.0	1.4	RC橋	スラブ(版形式)	1955	69	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○									
429	0M053	市井原橋	美川	四馬神9号線	34.212	131.976	2.7	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1979	45	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○									
430	0N034	中村橋	錦	大原3号線	34.368	132.043	2.0	1.9	RC橋	スラブ(版形式)	1966	58	6	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
431	0N095	井の谷橋	錦	広瀬15号線	34.268	131.957	4.4	0.7	鋼橋	鋼H桁	1966	58	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○							
432	0N112	広瀬57号線1号橋	錦	広瀬57号線	34.243	131.909	10.0	0.9	その他	木橋	1966	58	5	2021	Ⅲ	職員点検	2			○										○							断面修復
433	0N113	広瀬57号線2号橋	錦	広瀬57号線	34.241	131.906	2.8	0.9	その他	木橋	1966	58	6	2021	Ⅲ	職員点検	1			○										○							断面修復
434	0N114	広瀬57号線3号橋	錦	広瀬57号線	34.243	131.905	6.0	0.6	鋼橋	鋼H桁	1966	58	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
435	0N115	広瀬57号線4号橋	錦	広瀬57号線	34.243	131.905	6.0	0.6	鋼橋	鋼桁(その他)	1966	58	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
436	0N116	広瀬57号線5号橋	錦	広瀬57号線	34.243	131.904	4.2	0.5	その他	木橋	1966	58	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○							
437	0N117	城山橋	錦	広瀬57号線	34.244	131.901	4.4	0.5	その他	木橋	1966	58	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○							
438	0N118	広瀬57号線6号橋	錦	広瀬57号線	34.244	131.901	2.9	0.6	その他	木橋	1966	58	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○							
439	0N119	広瀬57号線7号橋	錦	広瀬57号線	34.244	131.901	4.0	0.5	その他	木橋	1966	58	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○							
440	0N122	田代橋	錦	広瀬57号線	34.242	131.894	7.0	0.6	鋼橋	鋼桁(その他)	1966	58	6	2016	Ⅰ	職員点検										○									○		
441	0N123	第5倉谷橋	錦	広瀬40号線	34.236	131.897	6.0	0.5	その他	木橋	1966	58	6	2021	Ⅲ	職員点検	1			○										○							断面修復
442	0N141	野谷橋	錦	野谷7号線	34.213	131.946	11.0	5.8	PC橋	スラブ桁	1969	55	5	2020	Ⅱ	職員点検		○										○									
443	0S002	延安上橋	周東	祖生8号線	34.046	132.160	7.0	2.2	RC橋	スラブ(版形式)	1964	60	6	2018	Ⅱ	職員点検										○									○		
444	0S011	箒ヶ迫橋	周東	祖生1号線	34.070	132.133	6.8	1.8	RC橋	スラブ(版形式)	1946	78	6	2017	Ⅱ	職員点検										○									○		
445	0S026	かんのめ橋	周東	祖生34号線	34.071	132.124	7.8	1.6	RC橋	スラブ(版形式)	1946	78	6	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
446	0S034	伍介上橋	周東	祖生37号線	34.065	132.119	3.8	1.7	RC橋	スラブ(版形式)	1966	58	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○					
447	0S037	矢櫃橋	周東	祖生5号線	34.056	132.114	5.0	1.2	RC橋	スラブ(版形式)	1974	50	6	2017	Ⅱ	職員点検										○									○		
448	0S085	古屋橋	周東	中山11号線	34.036	132.050	10.6	1.9	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	5	2017	Ⅱ	職員点検										○									○		
449	0S086	下村橋	周東	中山7号線	34.031	132.045	8.6	1.5	RC橋	T桁	1976	48	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
450	0S102	御堂橋	周東	上久原7号線	34.063	132.053	6.5	1.7	RC橋	スラブ(版形式)	1975	49	6	2017	Ⅱ	職員点検										○									○		
451	0S131	四郎丸橋	周東	差川5号線	34.085	132.034	5.0	2.4	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	6	2020	Ⅰ	職員点検		○										○									
452	0S132	国森橋	周東	差川8号線	34.085	132.033	5.6	2.3	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
453	0S147	西長野23号線1号橋	周東	西長野23号線	34.087	132.008	2.4	2.8	その他	石橋	1983	41	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
454	0S153	柱橋	周東	下須通7号線	34.092	131.981	2.5	1.9	RC橋	スラブ(版形式)	1975	49	6	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
455	0S157	下久原47号線1号橋	周東	下久原47号線	34.097	132.048	2.3	2.4	RC橋	スラブ(版形式)	1967	57	6	2021	Ⅲ	職員点検	1			○										○							断面修復
456	0S178	鮎原橋	周東	川上5号線	34.112	131.968	5.0	2.3	RC橋	スラブ(版形式)	1967	57	6	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
457	0S180	尾崎橋	周東	川上6号線	34.114	132.046	8.4	2.4	RC橋	T桁	1967	57	6	2024	Ⅲ	職員点検	4										○									○		断面修復
458	0S182	小畑橋	周東	川上4号線	34.109	131.974	3.8	2.2	RC橋	スラブ(版形式)	1967	57	6	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
459	0S184	獺越3号線1号橋	周東	獺越3号線	34.120	132.015	2.2	4.1	その他	石橋	1955	69	6	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
460	0S199	寺の向橋	周東	三瀬川5号線	34.143	132.000	8.7	2.0	RC橋	T桁	1955	69	4	2024	Ⅰ	職員点検										○									○		
461	0Y019	下寺迫1号橋	由宇	由西45号線	34.043	132.184	4.1	1.1	RC橋	スラブ(版形式)	1968	56	6	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
462	0Y051	切畑1号橋	由宇	由東95号線	34.039	132.214	9.8	2.3	RC橋	桁橋(その他)	1999	25	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
463	0Y053	谷山橋	由宇	由東274号線	34.032	132.203	5.2	1.9	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
464	0Y058	大畑水尻1号橋	由宇	神東83号線	34.018	132.208	4.8	1.8	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
465	0Y059	大畑水尻2号橋	由宇	神東83号線	34.018	132.208	2.5	1.7	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
466	0Y067	正元行光橋	由宇	神東84号線	34.006	132.210	3.6	1.6	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
467	0Y068	平床原橋	由宇	神東17号線	34.000	132.210	3.0	1.6	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	2	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
468	0Y077	岩狩橋本川橋	由宇	神東23号線	33.995	132.200	2.0	1.5	その他	石橋	1978	46	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
469	0Y078	一藤住宅橋	由宇	神東1号線	33.994	132.205	2.6	1.0	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	2	2021	Ⅱ	職員点検				○										○							断面修復
470	0Y082	由西222号線1号橋	由宇	由西22号線	34.036	132.185	9.9	1.0	RC橋	スラブ(版形式)	1992	32	4	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
471	0Y083	由西222号線2号橋	由宇	由西22号線	34.035	132.185	9.0	1.2	RC橋	スラブ(版形式)	1992	32	6	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
472	0Y085	切越切畑橋	由宇	由東275号線	34.030	132.200	4.0	1.5	鋼橋	鋼H桁	1978	46	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
473	8328	御庄94号線3号橋	岩国	御庄94号線	34.150	132.137	18.2	5.2	PC橋	ホロー桁	1953	71	4	2021	Ⅲ	委託B点検	45		●	○			●							○							断面修復
474	8593	上大坪橋	玖珂	上谷下谷10号線	34.103	132.107	16.0	4.0	PC橋	ホロー桁	1990	34	5	2018	Ⅱ	委託B点検										○									○		
475	0H902	夫婦橋	本郷	波野7号線	34.254	132.029	22.0	1.7	RC橋	T桁	1953	71	5	2017	Ⅱ	委託B点検										○									○		
476	0W905	鷹の巣橋	美和	生見22号線	34.222	132.075	25.0	3.0	PC橋	ホロー桁	1995	29	5	2020	Ⅲ	委託B点検	24	○					●				●	○									断面修復
477	7	装束町33号線1号橋	岩国	装束町33号線	34.201	132.230	2.1	5.6	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○									

岩国市橋梁長寿命化修繕計画一覧表【橋梁点検計画・修繕計画】

対象橋梁数：1492橋

※1 判定区分　Ⅰ：健全、Ⅱ：予防措置段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階
※2 対策内容は、主な工種を記載しています。
※3 修繕計画は予防措置状況等に応じて見直すことがあります。

通番	施設番号	橋梁名	管理区域	路線名	施設位置		橋長	有効幅員	橋種	構造形式	架設年次（西暦）	供用年数（2025年度）	保全区分	定期点検情報			概算費用【修繕・架替等】（百万円）	長寿命化修繕計画（短期計画：10年間）《凡例》点検：○、修繕：●、架替：★、集約化・撤去：▲																				対策内容
					緯度【度】	経度【度】	[m]	[m]						最新点検年次	橋梁の健全度	点検区分		2025 R7年度		2026 R8年度		2027 R9年度		2028 R10年度		2029 R11年度		2030 R12年度		2031 R13年度		2032 R14年度		2033 R15年度		2034 R16年度		
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	
478	501	立石町2号線1号橋	岩国	立石町2号線	34.181	132.226	2.7	4.1	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
479	502	立石町2号線2号橋	岩国	立石町2号線	34.179	132.224	2.6	9.2	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	4	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										断面修復
480	503	平和橋	岩国	立石町2号線	34.178	132.224	13.0	4.0	RC橋	T桁	1990	34	4	2016	Ⅱ	職員点検										○										○		断面修復
481	504	立石町3号線1号橋	岩国	立石町3号線	34.180	132.226	5.1	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
482	505	立石町10号線1号橋	岩国	立石町10号線	34.180	132.226	3.0	5.0	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	6	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
483	506	麻里布はちごう橋	岩国	立石町11号線	34.176	132.223	4.8	9.7	PC橋	スラブ桁	1990	34	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
484	507	立石町12号線1号橋	岩国	立石町12号線	34.179	132.226	9.1	5.7	RC橋	T桁	1990	34	4	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										断面修復
485	508	立石町13号線1号橋	岩国	立石町13号線	34.179	132.226	5.8	6.3	PC橋	スラブ桁	1990	34	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
486	509	立石町14号線1号橋	岩国	立石町14号線	34.180	132.223	4.5	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	4	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										断面修復
487	510	北開橋	岩国	立石町19号線	34.177	132.227	8.3	7.2	RC橋	T桁	1990	34	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
488	511	立石町22号線1号橋	岩国	立石町22号線	34.177	132.225	10.3	3.8	RC橋	T桁	1990	34	4	2019	Ⅰ	職員点検										○										○		
489	514	砂山橋	岩国	砂山町1号線	34.174	132.221	7.8	3.5	PC橋	スラブ桁	1990	34	6	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
490	515	砂山町1号線1号橋	岩国	砂山町1号線	34.176	132.221	5.3	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
491	516	砂山町2号線1号橋	岩国	砂山町2号線	34.174	132.219	5.5	2.8	RC橋	T桁	1990	34	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										措置済
492	517	砂山町2号線2号橋	岩国	砂山町2号線	34.173	132.215	4.5	5.5	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
493	518	砂山町3号線1号橋	岩国	砂山町3号線	34.175	132.215	4.6	4.4	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
494	519	砂山町4号線1号橋	岩国	砂山町4号線	34.176	132.215	4.3	2.9	RC橋	桁橋(その他)	1990	34	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
495	520	砂山町7号線1号橋	岩国	砂山町7号線	34.174	132.218	6.2	5.5	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
496	521	砂山町7号線2号橋	岩国	砂山町7号線	34.174	132.218	2.2	7.0	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
497	522	砂山町8号線1号橋	岩国	砂山町8号線	34.174	132.217	6.3	5.6	RC橋	T桁	1990	34	4	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										断面修復
498	523	砂山町8号線2号橋	岩国	砂山町8号線	34.173	132.217	2.0	6.2	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
499	524	砂山町9号線1号橋	岩国	砂山町9号線	34.174	132.216	5.5	5.7	RC橋	T桁	1990	34	4	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										断面修復
500	525	砂山町9号線2号橋	岩国	砂山町9号線	34.173	132.216	2.9	6.9	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	4	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										断面修復
501	526	麻里布町3号線1号橋	岩国	麻里布町3号線	34.176	132.223	7.3	11.1	鋼橋	H形鋼(不明)	1990	34	4	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										断面修復
502	527	麻里布町3号線2号橋	岩国	麻里布町3号線	34.174	132.219	3.4	11.0	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
503	528	麻里布町3号線3号橋	岩国	麻里布町3号線	34.173	132.215	5.5	12.6	RC橋	ＢＯＸカルバート	1960	64	4	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										断面修復
504	529	麻里布町9号線1号橋	岩国	麻里布町9号線	34.175	132.222	5.4	6.2	RC橋	T桁	1990	34	4	2020	Ⅲ	職員点検	7	○										○										断面修復
505	530	麻里布町10号線1号橋	岩国	麻里布町10号線	34.175	132.221	5.1	5.7	RC橋	T桁	1990	34	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
506	532	麻里布町18号線1号橋	岩国	麻里布町18号線	34.174	132.220	4.2	5.1	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
507	533	麻里布町19号線1号橋	岩国	麻里布町19号線	34.173	132.220	4.0	5.6	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
508	534	麻里布町22号線1号橋	岩国	麻里布町22号線	34.173	132.220	3.9	5.4	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
509	553	室の木町2号線1号橋	岩国	室の木町2号線	34.175	132.213	5.7	5.2	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
510	555	室の木町3号線2号橋	岩国	室の木町3号線	34.175	132.212	6.4	2.6	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
511	556	室の木町5号線1号橋	岩国	室の木町5号線	34.174	132.214	4.4	19.3	RC橋	ＢＯＸカルバート	1990	34	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
512	557	室の木町5号線2号橋	岩国	室の木町5号線	34.172	132.214	2.2	26.0	PC橋	ＢＯＸカルバート	1960	64	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
513	558	室の木町10号線1号橋	岩国	室の木町10号線	34.172	132.213	4.0	6.4	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
514	559	室の木町10号線2号橋	岩国	室の木町10号線	34.173	132.212	2.0	4.5	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
515	560	室の木町14号線1号橋	岩国	室の木町14号線	34.173	132.206	4.1	4.6	RC橋	スラブ(版形式)	1935	89	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
516	562	室の木町18号線1号橋	岩国	室の木町18号線	34.170	132.200	7.5	3.1	RC橋	スラブ(版形式)	1935	89	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
517	563	室の木町21号線1号橋	岩国	室の木町21号線	34.170	132.205	4.5	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1935	89	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
518	564	室の木町22号線1号橋	岩国	室の木町22号線	34.169	132.203	4.3	5.0	RC橋	スラブ(版形式)	1935	89	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
519	565	室の木町60号線1号橋	岩国	室の木町60号線	34.171	132.208	5.0	4.2	RC橋	スラブ(版形式)	1935	89	4	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										断面修復
520	568	室の木町16号線1号橋	岩国	室の木町16号線	34.171	132.205	3.2	8.3	RC橋	スラブ(版形式)	1935	89	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
521	569	室の木町88号線1号橋	岩国	室の木町88号線	34.172	132.212	3.5	4.4	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	6	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
522	570	室の木町88号線2号橋	岩国	室の木町88号線	34.172	132.212	2.2	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	6	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
523	1007	車町14号線1号橋	岩国	車町14号線	34.152	132.220	6.1	12.3	RC橋	スラブ(版形式)	1976	48	4	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										断面修復
524	1008	車町36号線1号橋	岩国	車町36号線	34.152	132.220	4.6	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1976	48	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
525	1501	錦見7号線1号橋	岩国	錦見7号線	34.164	132.199	3.6	3.7	RC橋	スラブ(版形式)	1935	89	4	2022	Ⅰ	職員点検						○										○						
526	1502	錦見7号線2号橋	岩国	錦見7号線	34.163	132.199	6.9	5.5	RC橋	スラブ(版形式)	1935	89	4	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										断面修復
527	1503	錦見8号線1号橋	岩国	錦見8号線	34.164	132.199	3.0	3.8	RC橋	スラブ(版形式)	1935	89	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
528	1504	錦見8号線2号橋	岩国	錦見8号線	34.164	132.198	7.4	8.0	RC橋	スラブ(版形式)	1935	89	4	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										断面修復
529	1505	錦見10号線1号橋	岩国	錦見10号線	34.163	132.200	6.6	4.3	RC橋	スラブ(版形式)	1935	89	4	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										断面修復
530	1506	錦見11号線1号橋	岩国	錦見11号線	34.164	132.198	7.6	2.9	RC橋	スラブ(版形式)	1935	89	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										

岩国市橋梁長寿命化修繕計画一覧表【橋梁点検計画・修繕計画】

対象橋梁数：1492橋

※1 判定区分　Ⅰ：健全、Ⅱ：予防措置段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階
※2 対策内容は、主な工種を記載しています。
※3 修繕計画は予防措置状況等に応じて見直すことがあります。

通番	施設番号	橋梁名	管理区域	路線名	施設位置		橋長	有効幅員	橋　種	構造形式	架設年次（西暦）	供用年数（2025年度）	保全区分	定期点検情報			概算費用【修繕・架替等】（百万円）	長寿命化修繕計画（短期計画：10年間）《凡例》点検：○、修繕：●、架替：★、集約化・撤去：▲																				対策内容
					緯度【度】	経度【度】	[m]	[m]						最　新点検年次	橋梁の健全度	点検区分		2025 R7年度		2026 R8年度		2027 R9年度		2028 R10年度		2029 R11年度		2030 R12年度		2031 R13年度		2032 R14年度		2033 R15年度		2034 R16年度		
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	
531	1507	錦見１１号線２号橋	岩国	錦見11号線	34.165	132.199	3.7	5.0	RC橋	スラブ(版形式)	1935	89	4	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										断面修復
532	1508	錦見２３号線１号橋	岩国	錦見23号線	34.169	132.196	4.1	3.4	RC橋	スラブ(版形式)	1935	89	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
533	1510	錦見３０号線１号橋	岩国	錦見30号線	34.168	132.192	2.4	6.4	その他	石橋	1935	89	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
534	1511	錦見３１号線１号橋	岩国	錦見31号線	34.167	132.192	2.2	5.4	RC橋	スラブ(版形式)	1935	89	4	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										断面修復
535	1512	錦見３３号線１号橋	岩国	錦見33号線	34.172	132.194	2.7	7.8	RC橋	スラブ(版形式)	1935	89	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
536	1513	錦見３５号線１号橋	岩国	錦見35号線	34.167	132.192	4.2	7.5	RC橋	溝橋(ラーメン形式)	1935	89	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
537	1514	錦見３５号線２号橋	岩国	錦見35号線	34.165	132.192	2.3	5.1	RC橋	スラブ(版形式)	1935	89	4	2022	Ⅰ	職員点検						○										○					
538	1515	錦見３７号線１号橋	岩国	錦見37号線	34.167	132.190	3.3	10.0	RC橋	ＢＯＸカルバート	1935	89	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
539	1516	錦見４４号線１号橋	岩国	錦見44号線	34.164	132.195	4.1	3.9	RC橋	スラブ(版形式)	1935	89	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
540	1517	錦見４５号線１号橋	岩国	錦見45号線	34.164	132.195	2.5	3.9	RC橋	スラブ(版形式)	1935	89	4	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										断面修復
541	1518	錦見４６号線１号橋	岩国	錦見46号線	34.165	132.194	2.0	16.0	RC橋	溝橋(ラーメン形式)	1935	89	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
542	1520	錦見５０号線１号橋	岩国	錦見50号線	34.162	132.193	3.0	5.3	RC橋	スラブ(版形式)	1935	89	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
543	1521	錦見５２号線１号橋	岩国	錦見52号線	34.165	132.191	2.3	2.7	RC橋	スラブ(版形式)	1935	89	6	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
544	1523	錦見７７号線１号橋	岩国	錦見77号線	34.161	132.192	2.8	3.6	RC橋	スラブ(版形式)	1935	89	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
545	1524	錦見９０号線１号橋	岩国	錦見90号線	34.162	132.188	2.3	3.6	RC橋	スラブ(版形式)	1935	89	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
546	1525	横山２号線１号橋	岩国	横山2号線	34.178	132.178	4.1	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
547	1526	横山１７号線１号橋	岩国	横山17号線	34.168	132.172	4.1	3.4	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	4	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										断面修復
548	1527	横山１７号線２号橋	岩国	横山17号線	34.166	132.169	5.8	4.3	RC橋	桁橋(その他)	1953	71	4	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										断面修復
549	1528	横山１７号線３号橋	岩国	横山17号線	34.166	132.169	3.0	4.1	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
550	1529	横山２１号線１号橋	岩国	横山21号線	34.166	132.175	8.1	4.0	RC橋	T桁	1953	71	6	2018	Ⅱ	委託B点検										○										○		
551	1530	横山２４号線１号橋	岩国	横山24号線	34.164	132.175	2.8	5.3	RC橋	桁橋(その他)	1953	71	6	2020	Ⅲ	職員点検	3	○										○										断面修復
552	1531	川西１９号線１号橋	岩国	川西19号線	34.159	132.176	4.8	6.7	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
553	1532	川西２３号線１号橋	岩国	川西23号線	34.159	132.175	3.0	3.5	PC橋	スラブ桁	1953	71	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
554	1534	川西２８号線１号橋	岩国	川西28号線	34.156	132.172	4.5	2.7	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
555	1535	川西３４号線１号橋	岩国	川西34号線	34.157	132.177	4.6	2.7	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	4	2021	Ⅲ	職員点検	2			○	●									○								断面修復
556	1536	川西３５号線１号橋	岩国	川西35号線	34.152	132.180	2.1	5.3	RC橋	スラブ(版形式)	1995	29	4	2021	Ⅱ	職員点検				○										○								断面修復
557	1537	岩国３４号線１号橋	岩国	岩国34号線	34.167	132.186	2.6	2.9	RC橋	スラブ(版形式)	1935	89	6	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
558	1538	川西４２号線１号橋	岩国	川西42号線	34.158	132.176	5.6	5.2	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	4	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
559	1539	川西４７号線１号橋	岩国	川西47号線	34.159	132.180	2.6	2.9	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	4	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										断面修復
560	1540	川西４７号線２号橋	岩国	川西47号線	34.159	132.180	7.4	3.1	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	4	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										断面修復
561	1541	川西４７号線３号橋	岩国	川西47号線	34.160	132.176	3.0	4.7	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	4	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										断面修復
562	1542	川西４７号線４号橋	岩国	川西47号線	34.159	132.175	2.1	3.9	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	4	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										断面修復
563	1543	川西４７号線５号橋	岩国	川西47号線	34.157	132.175	2.0	3.4	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	4	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
564	1544	錦見１１７号線１号橋	岩国	錦見117号線	34.162	132.192	2.3	6.2	RC橋	スラブ(版形式)	1935	89	4	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										断面修復
565	1546	錦見１１８号線１号橋	岩国	錦見118号線	34.166	132.196	3.7	6.2	RC橋	スラブ(版形式)	1935	89	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
566	1547	川西５２号線１号橋	岩国	川西52号線	34.159	132.180	7.8	2.8	PC橋	スラブ桁	1935	89	6	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
567	2002	牛野谷町２号線１号橋	岩国	牛野谷町2号線	34.157	132.193	4.1	4.5	RC橋	スラブ(版形式)	1935	89	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
568	2009	牛野谷町３１号線３号橋	岩国	牛野谷町31号線	34.153	132.201	4.0	9.3	RC橋	スラブ(版形式)	1935	89	4	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
569	2010	牛野谷町３２号線１号橋	岩国	牛野谷町32号線	34.153	132.202	3.0	5.6	RC橋	スラブ(版形式)	1935	89	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
570	2011	牛野谷町３４号線１号橋	岩国	牛野谷町34号線	34.149	132.203	3.5	11.3	RC橋	スラブ(版形式)	2000	24	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
571	2013	門前町６号線１号橋	岩国	門前町6号線	34.151	132.207	3.0	6.7	RC橋	スラブ(版形式)	2000	24	4	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
572	2015	門前町１２号線１号橋	岩国	門前町12号線	34.150	132.208	3.3	7.6	RC橋	スラブ(版形式)	2000	24	4	2021	Ⅱ	職員点検				○										○								断面修復
573	2020	門前町２０号線１号橋	岩国	門前町20号線	34.148	132.211	4.0	5.8	RC橋	スラブ(版形式)	2000	24	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
574	2021	門前町２１号線１号橋	岩国	門前町21号線	34.148	132.211	7.4	5.1	RC橋	スラブ(版形式)	2000	24	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
575	2022	門前町２４号線１号橋	岩国	門前町24号線	34.147	132.212	2.5	3.3	RC橋	スラブ(版形式)	2000	24	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
576	2023	門前町３２号線１号橋	岩国	門前町32号線	34.147	132.214	3.1	4.5	RC橋	スラブ(版形式)	2000	24	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
577	2025	門前町４１号線２号橋	岩国	門前町41号線	34.144	132.215	3.2	3.9	RC橋	スラブ(版形式)	2000	24	4	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
578	2026	尾津町１号線１号橋	岩国	尾津町1号線	34.145	132.216	4.7	12.0	RC橋	スラブ(版形式)	2000	24	4	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
579	2027	尾津町３号線１号橋	岩国	尾津町3号線	34.144	132.216	2.8	8.5	RC橋	スラブ(版形式)	2000	24	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
580	2028	尾津町４号線１号橋	岩国	尾津町4号線	34.143	132.215	2.1	6.2	RC橋	スラブ(版形式)	2000	24	4	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
581	2030	尾津町２４号線２号橋	岩国	尾津町24号線	34.135	132.218	6.0	4.5	PC橋	溝橋(ラーメン形式)	1975	49	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
582	2031	尾津町２５号線１号橋	岩国	尾津町25号線	34.142	132.213	2.8	11.6	RC橋	スラブ(版形式)	2000	24	4	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
583	2032	尾津町２５号線２号橋	岩国	尾津町25号線	34.135	132.216	6.2	35.0	PC橋	溝橋(ラーメン形式)	1975	49	4	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								

岩国市橋梁長寿命化修繕計画一覧表【橋梁点検計画・修繕計画】

対象橋梁数：1492橋

※1 判定区分　Ⅰ：健全、Ⅱ：予防措置段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階
※2 対策内容は、主な工種を記載しています。
※3 修繕計画は予防措置状況等に応じて見直すことがあります。

通番	施設番号	橋梁名	管理区域	路線名	施設位置		橋長	有効幅員	橋種	構造形式	架設年次（西暦）	供用年数（2025年度）	保全区分	定期点検情報			概算費用【修繕・架替等】（百万円）	長寿命化修繕計画（短期計画：10年間）《凡例》点検：○、修繕：●、架替：★、集約化・撤去：▲																				対策内容
					緯度【度】	経度【度】	[m]	[m]						最新点検年次	橋梁の健全度	点検区分		2025 R7年度		2026 R8年度		2027 R9年度		2028 R10年度		2029 R11年度		2030 R12年度		2031 R13年度		2032 R14年度		2033 R15年度		2034 R16年度		
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	
584	2033	尾津町２５号線３号橋	岩国	尾津町25号線	34.130	132.218	2.4	11.5	RC橋	ＢＯＸカルバート	1975	49	4	2021	Ⅱ	職員点検				○									○					●			断面修復
585	2034	尾津町２６号線１号橋	岩国	尾津町26号線	34.142	132.214	2.7	2.6	RC橋	スラブ(版形式)	2000	24	6	2021	Ⅱ	職員点検				○									○								
586	2035	尾津町２７号線１号橋	岩国	尾津町27号線	34.136	132.207	2.6	4.7	RC橋	スラブ(版形式)	1963	61	4	2021	Ⅰ	職員点検				○									○								
587	2036	尾津町２９号線１号橋	岩国	尾津町29号線	34.141	132.212	2.2	4.8	RC橋	スラブ(版形式)	2000	24	6	2021	Ⅰ	職員点検				○									○								
588	2038	尾津町３２号線１号橋	岩国	尾津町32号線	34.139	132.210	2.7	4.7	RC橋	スラブ(版形式)	2000	24	4	2021	Ⅰ	職員点検				○									○								
589	2039	尾津町３４号線１号橋	岩国	尾津町34号線	34.136	132.207	4.6	5.7	RC橋	スラブ(版形式)	1963	61	4	2021	Ⅱ	職員点検				○									○					●			断面修復
590	2041	門前町２５号線１号橋	岩国	門前町25号線	34.147	132.212	2.0	5.0	RC橋	スラブ(版形式)	2000	24	4	2021	Ⅰ	職員点検				○									○								
591	2042	牛野谷町３７号線１号橋	岩国	牛野谷町37号線	34.154	132.199	4.4	8.6	RC橋	スラブ(版形式)	1935	89	4	2021	Ⅰ	職員点検				○									○								
592	2043	牛野谷町３８号線１号橋	岩国	牛野谷町38号線	34.154	132.200	3.9	7.6	RC橋	スラブ(版形式)	1935	89	6	2021	Ⅰ	職員点検				○									○								
593	2044	牛野谷町４０号線１号橋	岩国	牛野谷町40号線	34.156	132.195	3.8	7.3	RC橋	スラブ(版形式)	1935	89	6	2021	Ⅰ	職員点検				○									○								
594	2045	門前町５８号線１号橋	岩国	門前町58号線	34.147	132.207	2.4	10.5	RC橋	スラブ(版形式)	2000	24	4	2021	Ⅰ	職員点検				○									○								
595	2501	平田１１号線１号橋	岩国	平田11号線	34.150	132.185	7.0	9.2	PC橋	スラブ桁	1995	29	4	2019	Ⅱ	職員点検											○					●			○		断面修復
596	2502	平田１２号線１号橋	岩国	平田12号線	34.148	132.186	5.6	2.6	RC橋	スラブ(版形式)	1995	29	4	2019	Ⅱ	職員点検											○					●			○		断面修復
597	2505	平田２０号線１号橋	岩国	平田20号線	34.148	132.178	6.7	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1995	29	4	2019	Ⅰ	職員点検											○								○		
598	2506	平田２２号線１号橋	岩国	平田22号線	34.147	132.176	2.3	5.9	RC橋	ＢＯＸカルバート	1995	29	6	2019	Ⅰ	職員点検											○								○		
599	2507	平田２２号線２号橋	岩国	平田22号線	34.146	132.176	2.2	4.5	RC橋	スラブ(版形式)	1995	29	6	2019	Ⅰ	職員点検											○								○		
600	2508	平田２５号線１号橋	岩国	平田25号線	34.147	132.185	5.6	18.3	PC橋	スラブ桁	1934	90	4	2019	Ⅱ	職員点検											○					●			○		断面修復
601	2510	平田４４号線１号橋	岩国	平田44号線	34.142	132.182	3.6	9.5	RC橋	スラブ(版形式)	1961	63	4	2019	Ⅱ	職員点検											○					●			○		断面修復
602	2511	平田４５号線１号橋	岩国	平田45号線	34.142	132.179	6.6	2.4	PC橋	スラブ桁	1998	26	6	2019	Ⅰ	職員点検											○								○		
603	2512	平田４７号線１号橋	岩国	平田47号線	34.142	132.186	3.5	12.4	RC橋	スラブ(版形式)	1961	63	4	2021	Ⅱ	職員点検				○									○					●			断面修復
604	2514	平田４７号線３号橋	岩国	平田47号線	34.141	132.184	4.2	4.6	RC橋	スラブ(版形式)	1998	26	4	2019	Ⅰ	職員点検											○								○		
605	2515	平田４７号線４号橋	岩国	平田47号線	34.140	132.181	3.4	7.6	RC橋	スラブ(版形式)	1998	26	4	2019	Ⅰ	職員点検											○								○		
606	2516	平田４７号線５号橋	岩国	平田47号線	34.139	132.180	2.9	4.2	RC橋	スラブ(版形式)	1998	26	4	2019	Ⅰ	職員点検											○								○		
607	2517	平田４７号線６号橋	岩国	平田47号線	34.139	132.180	3.7	5.3	PC橋	ＢＯＸカルバート	1998	26	4	2019	Ⅰ	職員点検											○								○		
608	2518	平田４９号線１号橋	岩国	平田49号線	34.141	132.180	3.9	2.0	RC橋	スラブ(版形式)	1998	26	6	2019	Ⅰ	職員点検											○								○		
609	2519	平田５０号線１号橋	岩国	平田50号線	34.139	132.180	4.1	3.4	RC橋	スラブ(版形式)	1998	26	6	2019	Ⅰ	職員点検											○								○		
610	2522	平田５５号線１号橋	岩国	平田55号線	34.141	132.190	11.0	5.0	RC橋	スラブ(版形式)	1998	26	5	2021	Ⅰ	職員点検				○									○								
611	2523	平田５５号線２号橋	岩国	平田55号線	34.144	132.192	3.6	6.1	PC橋	ＢＯＸカルバート	1998	26	6	2019	Ⅰ	職員点検											○								○		
612	2524	平田５５号線３号橋	岩国	平田55号線	34.145	132.193	2.3	4.6	PC橋	ＢＯＸカルバート	1998	26	6	2019	Ⅰ	職員点検											○								○		
613	2525	平田５５号線４号橋	岩国	平田55号線	34.146	132.194	2.1	4.4	PC橋	ＢＯＸカルバート	1998	26	6	2019	Ⅰ	職員点検											○								○		
614	2526	平田６１号線１号橋	岩国	平田61号線	34.139	132.189	2.9	4.8	RC橋	スラブ(版形式)	1998	26	6	2019	Ⅱ	職員点検											○								○		
615	2527	白井谷橋	岩国	平田11号線	34.148	132.185	10.2	13.7	PC橋	T桁	1934	90	4	2019	Ⅰ	職員点検											○								○		
616	2528	平田１３号線１号橋	岩国	平田13号線	34.148	132.186	11.9	3.1	PC橋	スラブ桁	1998	26	4	2019	Ⅰ	職員点検											○								○		
617	2530	南岩国町２７号線１号橋	岩国	南岩国町27号線	34.139	132.198	3.0	4.6	RC橋	スラブ(版形式)	1963	61	4	2021	Ⅰ	職員点検				○									○								
618	2531	南岩国町２９号線１号橋	岩国	南岩国町29号線	34.136	132.199	4.0	3.9	RC橋	スラブ(版形式)	1963	61	4	2021	Ⅱ	職員点検				○									○					●			断面修復
619	2532	南岩国町３０号線１号橋	岩国	南岩国町30号線	34.136	132.205	2.1	6.2	RC橋	ＢＯＸカルバート	1963	61	4	2021	Ⅰ	職員点検				○									○								
620	2533	南岩国町３１号線１号橋	岩国	南岩国町31号線	34.136	132.199	3.5	24.4	RC橋	スラブ(版形式)	1963	61	4	2021	Ⅱ	職員点検				○									○					●			断面修復
621	2534	南岩国町３１号線２号橋	岩国	南岩国町31号線	34.136	132.198	2.5	3.9	RC橋	ＢＯＸカルバート	1963	61	4	2021	Ⅰ	職員点検				○									○								
622	2535	南岩国町３１号線３号橋	岩国	南岩国町31号線	34.135	132.198	3.7	4.0	RC橋	ＢＯＸカルバート	1963	61	4	2021	Ⅰ	職員点検				○									○								
623	2537	中蟇地橋	岩国	南岩国町31号線	34.135	132.198	8.8	4.6	PC橋	スラブ桁	1963	61	4	2021	Ⅰ	職員点検				○									○								
624	2538	南岩国町３２号線１号橋	岩国	南岩国町32号線	34.136	132.204	3.0	5.7	RC橋	スラブ(版形式)	1963	61	4	2021	Ⅱ	職員点検				○									○					●			断面修復
625	2539	南岩国町３４号線１号橋	岩国	南岩国町34号線	34.134	132.202	2.0	5.4	RC橋	スラブ(版形式)	1963	61	4	2021	Ⅰ	職員点検				○									○								
626	2540	南岩国町３９号線１号橋	岩国	南岩国町39号線	34.136	132.196	6.4	7.7	RC橋	スラブ(版形式)	1963	61	4	2021	Ⅱ	職員点検				○									○					●			断面修復
627	2542	南岩国町４５号線１号橋	岩国	南岩国町45号線	34.138	132.193	2.2	22.2	PC橋	溝橋(ラーメン形式)	1939	85	4	2021	Ⅱ	職員点検				○									○					●			断面修復
628	2543	南岩国町６７号線１号橋	岩国	南岩国町67号線	34.135	132.193	6.0	4.1	RC橋	スラブ(版形式)	2000	24	6	2019	Ⅰ	職員点検											○								○		
629	2544	南岩国町６７号線２号橋	岩国	南岩国町67号線	34.135	132.191	6.9	3.4	RC橋	スラブ(版形式)	2000	24	6	2019	Ⅱ	職員点検											○								○		
630	2545	南岩国町６８号線１号橋	岩国	南岩国町68号線	34.134	132.200	4.4	5.2	RC橋	スラブ(版形式)	1963	61	4	2021	Ⅰ	職員点検				○									○								
631	2547	南岩国町７５号線１号橋	岩国	南岩国町75号線	34.130	132.197	7.2	15.1	RC橋	スラブ(版形式)	1992	32	4	2021	Ⅰ	職員点検				○									○								
632	2548	南岩国町７５号線２号橋	岩国	南岩国町75号線	34.129	132.195	2.5	7.7	RC橋	スラブ(版形式)	1992	32	4	2021	Ⅰ	職員点検				○									○								
633	2549	南岩国町７５号線３号橋	岩国	南岩国町75号線	34.127	132.194	5.1	7.1	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	4	2021	Ⅱ	職員点検				○									○					●			断面修復
634	2551	南岩国町７９号線２号橋	岩国	南岩国町79号線	34.132	132.190	7.3	4.4	RC橋	桁橋(その他)	2000	24	4	2019	Ⅰ	職員点検											○								○		
635	2552	南岩国町８１号線１号橋	岩国	南岩国町81号線	34.133	132.192	2.9	4.8	PC橋	スラブ桁	2000	24	6	2019	Ⅰ	職員点検											○								○		
636	2553	南岩国町８１号線２号橋	岩国	南岩国町81号線	34.133	132.191	4.3	4.9	RC橋	スラブ(版形式)	2000	24	6	2019	Ⅰ	職員点検											○								○		

岩国市橋梁長寿命化修繕計画一覧表【橋梁点検計画・修繕計画】

対象橋梁数：1492橋

※1 判定区分　Ⅰ：健全、Ⅱ：予防措置段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階
※2 対策内容は、主な工種を記載しています。
※3 修繕計画は予防措置状況等に応じて見直すことがあります。

通番	施設番号	橋梁名	管理区域	路線名	施設位置		橋長	有効幅員	橋種	構造形式	架設年次（西暦）	供用年数（2025年度）	保全区分	定期点検情報			概算費用【修繕・架替等】（百万円）	長寿命化修繕計画（短期計画：10年間）《凡例》点検：○、修繕：●、架替：★、集約化・撤去：▲																				対策内容
					緯度【度】	経度【度】	[m]	[m]						最新点検年次	橋梁の健全度	点検区分		2025 R7年度		2026 R8年度		2027 R9年度		2028 R10年度		2029 R11年度		2030 R12年度		2031 R13年度		2032 R14年度		2033 R15年度		2034 R16年度		
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	
637	2555	南岩国町８４号線１号橋	岩国	南岩国町84号線	34.130	132.197	4.6	5.3	RC橋	スラブ(版形式)	1992	32	4	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
638	2556	南岩国町８４号線２号橋	岩国	南岩国町84号線	34.129	132.197	3.0	5.2	RC橋	スラブ(版形式)	1992	32	4	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
639	2557	南岩国町８４号線３号橋	岩国	南岩国町84号線	34.127	132.199	4.2	10.8	RC橋	桁橋(その他)	1955	69	4	2021	Ⅱ	職員点検				○										○			●					断面修復
640	2558	南岩国町８５号線１号橋	岩国	海土路町36号線	34.127	132.186	3.6	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	6	2016	Ⅱ	職員点検										○									○		
641	2559	南岩国町８５号線２号橋	岩国	海土路町36号線	34.123	132.181	5.9	2.8	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	6	2016	Ⅱ	職員点検										○									○		
642	2560	南岩国町８７号線１号橋	岩国	南岩国町87号線	34.130	132.195	5.0	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1992	32	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○								
643	2561	南岩国町９１号線１号橋	岩国	南岩国町91号線	34.128	132.193	2.8	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	4	2019	Ⅱ	職員点検										○								●	○		断面修復
644	2564	南岩国町１０４号線１号橋	岩国	南岩国町104号線	34.124	132.201	14.1	3.5	PC橋	スラブ桁	1955	69	2	2021	Ⅲ	職員点検	10		●	○										○								断面修復
645	2565	南岩国町１０８号線１号橋	岩国	南岩国町108号線	34.127	132.194	3.3	7.2	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	4	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
646	2566	南岩国町１２２号線１号橋	岩国	南岩国町122号線	34.133	132.197	5.7	5.3	RC橋	スラブ(版形式)	1992	32	4	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
647	2567	南岩国町１２３号線１号橋	岩国	南岩国町123号線	34.129	132.196	3.3	7.9	RC橋	スラブ(版形式)	1992	32	4	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
648	2569	南岩国町１３０号線１号橋	岩国	南岩国町130号線	34.133	132.198	4.4	4.4	PC橋	溝橋(ラーメン形式)	1992	32	4	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
649	2576	第二白井谷橋	岩国	平田14号線	34.147	132.185	9.3	3.0	PC橋	スラブ桁	1998	26	6	2019	Ⅰ	職員点検										○									○		
650	2577	片山橋側道橋	岩国	南岩国町160号線	34.130	132.198	12.6	2.0	鋼橋	I桁(不明)	1992	32	4	2021	Ⅱ	職員点検				○										○					●			断面修復
651	2577	片山橋	岩国	南岩国町160号線	34.130	132.198	10.7	6.5	RC橋	T桁	1992	32	4	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
652	2582	南岩国町１６０号線１号橋	岩国	南岩国町160号線	34.142	132.187	3.1	11.1	RC橋	スラブ(版形式)	1961	63	4	2021	Ⅱ	職員点検				○										○	●							断面修復
653	2585	南岩国町１６７号線１号橋	岩国	南岩国町167号線	34.134	132.192	5.4	8.0	PC橋	スラブ桁	2000	24	6	2019	Ⅰ	職員点検										○									○		
654	3001	海土路町１号線１号橋	岩国	海土路町1号線	34.129	132.190	6.7	6.6	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	4	2019	Ⅱ	職員点検										○								●	○		断面修復
655	3005	藤生町３号線１号橋	岩国	藤生町3号線	34.118	132.199	12.0	4.1	PC橋	スラブ桁	1955	69	4	2021	Ⅱ	職員点検				○										○					●			断面修復
656	3006	藤生町３号線２号橋	岩国	藤生町3号線	34.115	132.198	7.9	6.0	PC橋	スラブ桁	1955	69	4	2021	Ⅱ	職員点検				○										○					●			断面修復
657	3007	藤生町４号線１号橋	岩国	藤生町4号線	34.118	132.185	3.7	4.4	RC橋	桁橋(その他)	1955	69	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○								
658	3008	藤生町４号線２号橋	岩国	藤生町4号線	34.114	132.182	3.5	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1955	69	6	2021	Ⅲ	職員点検	2			○										○								断面修復
659	3009	藤生町９号線１号橋	岩国	藤生町9号線	34.118	132.191	6.2	5.0	PC橋	スラブ桁	1955	69	4	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
660	3010	藤生町１３号線１号橋	岩国	藤生町13号線	34.113	132.196	4.2	22.8	RC橋	スラブ(版形式)	1955	69	4	2021	Ⅱ	職員点検				○										○			●					断面修復
661	3013	藤生町２４号線１号橋	岩国	藤生町24号線	34.113	132.198	5.5	8.1	RC橋	スラブ(版形式)	1955	69	4	2021	Ⅱ	職員点検				○										○					●			断面修復
662	3014	藤生町２７号線１号橋	岩国	藤生町27号線	34.111	132.198	3.8	7.4	RC橋	スラブ(版形式)	1955	69	4	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
663	3015	藤生町２８号線１号橋	岩国	藤生町28号線	34.110	132.194	3.7	5.1	RC橋	スラブ(版形式)	1955	69	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
664	3016	藤生町３０号線１号橋	岩国	藤生町30号線	34.104	132.190	5.5	3.1	RC橋	T桁	1955	69	6	2022	Ⅲ	職員点検	3				●	○									○							断面修復
665	3017	藤生町３０号線２号橋	岩国	藤生町30号線	34.097	132.194	6.8	3.5	RC橋	桁橋(その他)	1954	70	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○								
666	3018	藤生町３０号線３号橋	岩国	藤生町30号線	34.095	132.195	4.5	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
667	3019	藤生町３０号線４号橋	岩国	藤生町30号線	34.091	132.197	5.0	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○								
668	3020	藤生町３０号線５号橋	岩国	藤生町30号線	34.088	132.199	5.7	3.6	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	6	2021	Ⅰ	委託B点検				○										○								
669	3021	藤生町３０号線６号橋	岩国	藤生町30号線	34.087	132.200	10.4	12.8	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	5	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
670	3022	藤生町３０号線７号橋	岩国	藤生町30号線	34.087	132.201	6.4	10.6	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○								
671	3023	藤生町３０号線８号橋	岩国	藤生町30号線	34.087	132.201	5.8	13.8	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○								
672	3024	藤生町３０号線９号橋	岩国	藤生町30号線	34.086	132.202	4.0	17.8	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
673	3025	藤生町３０号線１０号橋	岩国	藤生町30号線	34.086	132.208	3.5	6.1	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	2	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
674	3026	黒磯町７号線１号橋	岩国	黒磯町7号線	34.104	132.193	5.2	17.5	RC橋	ＢＯＸカルバート	1955	69	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
675	3027	平岩橋	岩国	黒磯町19号線	34.104	132.191	4.7	2.0	RC橋	スラブ(版形式)	1955	69	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○								
676	3028	黒磯町２０号線１号橋	岩国	黒磯町20号線	34.105	132.196	5.2	4.4	RC橋	スラブ(版形式)	1955	69	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○								
677	3029	黒磯町２２号線１号橋	岩国	黒磯町22号線	34.104	132.195	5.4	4.5	RC橋	スラブ(版形式)	1955	69	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○								
678	3030	黒磯町２６号線１号橋	岩国	黒磯町26号線	34.106	132.201	3.7	3.1	RC橋	スラブ(版形式)	1955	69	4	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
679	3031	黒磯町２６号線２号橋	岩国	黒磯町26号線	34.104	132.201	3.4	3.5	その他	石橋	1955	69	2	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
680	3032	黒磯町２６号線３号橋	岩国	黒磯町26号線	34.102	132.202	3.5	7.6	RC橋	スラブ(版形式)	1955	69	4	2021	Ⅲ	職員点検	0			○					●					○								断面修復
681	3034	黒磯町２８号線１号橋	岩国	黒磯町28号線	34.104	132.201	4.5	3.1	RC橋	スラブ(版形式)	1955	69	4	2021	Ⅰ	委託B点検				○										○								
682	3038	青木町９号線１号橋	岩国	青木町9号線	34.097	132.194	6.5	5.6	RC橋	桁橋(その他)	1954	70	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○								
683	3039	青木町１０号線１号橋	岩国	青木町10号線	34.096	132.201	6.6	5.2	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	6	2019	Ⅰ	職員点検										○									○		
684	3040	青木町１２号線１号橋	岩国	青木町12号線	34.096	132.203	4.3	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	6	2020	Ⅰ	職員点検		○									○										
685	3041	青木町２２号線１号橋	岩国	青木町22号線	34.094	132.204	4.8	3.4	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	2	2019	Ⅰ	職員点検										○									○		
686	3042	青木町２２号線２号橋	岩国	青木町22号線	34.094	132.204	5.6	3.4	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	2	2019	Ⅰ	職員点検										○									○		
687	3043	青木町２３号線１号橋	岩国	青木町23号線	34.093	132.204	6.4	4.3	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	6	2019	Ⅰ	職員点検										○									○		
688	3045	保津町４号線１号橋	岩国	保津町4号線	34.087	132.202	5.2	2.3	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
689	3046	保津町６号線１号橋	岩国	保津町6号線	34.083	132.196	2.5	3.5	PC橋	ＢＯＸカルバート	1954	70	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								

岩国市橋梁長寿命化修繕計画一覧表【橋梁点検計画・修繕計画】

対象橋梁数：1492橋

※1 判定区分　Ⅰ：健全、Ⅱ：予防措置段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階
※2 対策内容は、主な工種を記載しています。
※3 修繕計画は予防措置状況等に応じて見直すことがあります。

通番	施設番号	橋梁名	管理区域	路線名	施設位置		橋長	有効幅員	橋　種	構造形式	架設年次（西暦）	供用年数（2025年度）	保全区分	定期点検情報			概算費用【修繕・架替等】（百万円）	長寿命化修繕計画（短期計画：10年間）《凡例》点検：○、修繕：●、架替：★、集約化・撤去：▲																				対策内容
					緯度【度】	経度【度】	[m]	[m]						最　新点検年次	橋梁の健全度	点検区分		2025 R7年度		2026 R8年度		2027 R9年度		2028 R10年度		2029 R11年度		2030 R12年度		2031 R13年度		2032 R14年度		2033 R15年度		2034 R16年度		
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	
690	3049	保津町７号線１号橋	岩国	保津町７号線	34.086	132.208	4.8	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	2	2021	Ⅱ	職員点検				○						●			○								断面修復
691	3050	保津町８号線１号橋	岩国	保津町８号線	34.086	132.209	8.7	3.3	その他	石橋	1954	70	2	2021	Ⅰ	職員点検				○									○								
692	3053	青木町２７号線１号橋	岩国	青木町27号線	34.097	132.203	4.2	4.3	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	2	2019	Ⅱ	職員点検										○	●								○		断面修復
693	3054	青木町２７号線２号橋	岩国	青木町27号線	34.097	132.204	4.6	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	2	2019	Ⅰ	職員点検										○									○		
694	3055	青木町２８号線１号橋	岩国	青木町28号線	34.097	132.203	4.5	7.0	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	2	2019	Ⅰ	職員点検										○									○		
695	3056	青木町２９号線１号橋	岩国	青木町29号線	34.097	132.203	3.5	8.7	RC橋	ＢＯＸカルバート	1954	70	2	2019	Ⅰ	職員点検										○									○		
696	3057	藤生町３４号線１号橋	岩国	藤生町34号線	34.111	132.192	2.4	6.1	PC橋	溝橋(ラーメン形式)	1955	69	4	2021	Ⅰ	職員点検				○									○								
697	3058	海土路町７号線１号橋	岩国	海土路町７号線	34.127	132.193	3.6	6.1	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	4	2021	Ⅱ	職員点検				○									○					●			断面修復
698	3501	通津１２号線１号橋	岩国	通津12号線	34.077	132.203	2.7	7.6	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	4	2021	Ⅰ	職員点検				○									○								措置済
699	3502	通津２１号線１号橋	岩国	通津21号線	34.076	132.205	2.9	6.0	RC橋	ＢＯＸカルバート	1954	70	4	2022	Ⅰ	職員点検						○										○					
700	3503	通津２２号線１号橋	岩国	通津22号線	34.082	132.198	3.3	2.2	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	6	2021	Ⅰ	職員点検				○									○								
701	3506	通津３０号線１号橋	岩国	通津30号線	34.078	132.190	5.3	4.5	RC橋	スラブ(版形式)	1998	26	6	2019	Ⅰ	職員点検										○									○		
702	3507	通津３０号線２号橋	岩国	通津30号線	34.080	132.187	5.1	3.2	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	6	2019	Ⅰ	職員点検										○									○		
703	3508	通津３０号線３号橋	岩国	通津30号線	34.080	132.186	3.0	2.9	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	6	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
704	3509	通津３０号線４号橋	岩国	通津30号線	34.080	132.186	2.0	3.1	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	6	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
705	3510	通津３０号線５号橋	岩国	通津30号線	34.080	132.187	4.0	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	6	2018	Ⅱ	職員点検										○									○		
706	3511	通津３０号線６号橋	岩国	通津30号線	34.081	132.187	2.7	3.2	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	6	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
707	3512	通津３０号線７号橋	岩国	通津30号線	34.081	132.186	2.0	3.1	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	6	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
708	3513	通津３０号線８号橋	岩国	通津30号線	34.084	132.179	3.2	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	6	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
709	3514	通津３３号線１号橋	岩国	通津33号線	34.077	132.191	5.0	3.9	RC橋	溝橋(ラーメン形式)	1998	26	6	2021	Ⅰ	職員点検				○									○								
710	3515	通津３３号線２号橋	岩国	通津33号線	34.077	132.191	4.8	4.2	RC橋	溝橋(ラーメン形式)	1998	26	6	2021	Ⅰ	職員点検				○									○								
711	3516	通津３４号線１号橋	岩国	通津34号線	34.077	132.191	4.0	5.5	RC橋	溝橋(ラーメン形式)	1998	26	6	2021	Ⅰ	職員点検				○									○								
712	3517	通津３５号線１号橋	岩国	通津35号線	34.079	132.186	3.5	2.7	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	6	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
713	3518	通津３５号線２号橋	岩国	通津35号線	34.078	132.186	8.4	2.6	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	6	2022	Ⅲ	職員点検	4					○			●						○						断面修復
714	3519	通津３７号線１号橋	岩国	通津37号線	34.075	132.179	4.4	3.2	RC橋	スラブ(版形式)	1973	51	6	2019	Ⅰ	職員点検										○									○		
715	3521	通津３８号線１号橋	岩国	通津38号線	34.075	132.175	3.1	2.8	RC橋	スラブ(版形式)	1973	51	6	2018	Ⅱ	職員点検										○									○		
716	3525	通津４５号線１号橋	岩国	通津45号線	34.071	132.167	4.3	2.4	RC橋	スラブ(版形式)	1973	51	6	2022	Ⅱ	職員点検						○										○					
717	3526	通津４５号線２号橋	岩国	通津45号線	34.070	132.167	6.9	2.4	RC橋	スラブ(版形式)	1973	51	6	2022	Ⅲ	職員点検	3					○										○					断面修復
718	3528	通津４９号線１号橋	岩国	通津49号線	34.071	132.206	3.5	4.1	RC橋	スラブ(版形式)	1951	73	4	2022	Ⅰ	職員点検						○										○					
719	3529	通津４９号線２号橋	岩国	通津49号線	34.071	132.206	3.2	3.8	RC橋	スラブ(版形式)	1951	73	4	2022	Ⅰ	職員点検						○										○					
720	3530	通津５３号線１号橋	岩国	通津53号線	34.076	132.205	4.5	5.4	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	4	2022	Ⅰ	職員点検						○										○					
721	3531	通津５６号線１号橋	岩国	通津56号線	34.073	132.210	2.9	3.2	RC橋	スラブ(版形式)	1951	73	2	2017	Ⅱ	職員点検										○	●								○		断面修復
722	3532	通津５６号線２号橋	岩国	通津56号線	34.072	132.209	3.6	5.2	RC橋	スラブ(版形式)	1951	73	2	2022	Ⅱ	職員点検						○					●									断面修復
723	3533	通津５７号線１号橋	岩国	通津57号線	34.072	132.209	5.7	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1951	73	2	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
724	3535	通津６８号線１号橋	岩国	通津68号線	34.073	132.204	2.4	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1951	73	4	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
725	3537	通津７３号線１号橋	岩国	通津73号線	34.071	132.206	3.3	3.0	RC橋	桁橋(その他)	1951	73	6	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
726	3538	通津７８号線１号橋	岩国	通津78号線	34.068	132.208	12.0	5.5	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	2	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
727	3539	通津８５号線１号橋	岩国	通津85号線	34.071	132.202	5.5	4.8	RC橋	スラブ(版形式)	1951	73	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○					
728	3540	通津８５号線２号橋	岩国	通津85号線	34.071	132.202	4.2	2.7	RC橋	スラブ(版形式)	1951	73	6	2022	Ⅲ	職員点検	2		●			○										○					断面修復
729	3541	通津８６号線１号橋	岩国	通津86号線	34.071	132.201	5.6	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1951	73	6	2017	Ⅱ	職員点検										○									○		
730	3542	通津８６号線２号橋	岩国	通津86号線	34.071	132.200	3.9	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1951	73	6	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
731	3543	通津８６号線３号橋	岩国	通津86号線	34.068	132.199	3.7	1.0	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	6	2017	Ⅱ	職員点検										○									○		
732	3546	通津８８号線１号橋	岩国	通津88号線	34.070	132.201	2.0	4.8	RC橋	スラブ(版形式)	1951	73	6	2017	Ⅱ	職員点検										○									○		
733	3553	通津９３号線１号橋	岩国	通津93号線	34.066	132.205	5.5	23.7	RC橋	溝橋(ラーメン形式)	1953	71	4	2022	Ⅰ	委託B点検						○										○					
734	3554	旭橋	岩国	通津93号線	34.062	132.206	13.5	11.5	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	4	2017	Ⅱ	職員点検										○									○		断面修復
735	3555	通津９３号線２号橋	岩国	通津93号線	34.055	132.209	4.7	11.5	RC橋	溝橋(ラーメン形式)	1953	71	4	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
736	3556	長野１号線１号橋	岩国	長野1号線	34.061	132.202	12.4	3.5	RC橋	T桁	1953	71	5	2022	Ⅱ	職員点検						○										○					
737	3558	国木田橋	岩国	長野6号線	34.059	132.201	10.7	2.5	RC橋	T桁	1953	71	5	2022	Ⅰ	職員点検						○										○					
738	3559	長野６号線１号橋	岩国	長野6号線	34.056	132.206	3.7	2.0	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○					
739	3560	長野６号線２号橋	岩国	長野6号線	34.056	132.207	3.8	2.0	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○					
740	3561	長野８号線１号橋	岩国	長野8号線	34.058	132.193	2.3	5.0	PC橋	スラブ桁	1960	64	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○					
741	3562	長野１１号線１号橋	岩国	長野11号線	34.053	132.196	3.6	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	1960	64	6	2022	Ⅱ	職員点検						○										○					
742	3563	長野１１号線２号橋	岩国	長野11号線	34.052	132.195	3.0	2.2	RC橋	スラブ(版形式)	1960	64	6	2022	Ⅱ	職員点検						○										○					

岩国市橋梁長寿命化修繕計画一覧表【橋梁点検計画・修繕計画】

対象橋梁数：1492橋

※1 判定区分　Ⅰ：健全、Ⅱ：予防措置段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階
※2 対策内容は、主な工種を記載しています。
※3 修繕計画は予防措置状況等に応じて見直すことがあります。

通番	施設番号	橋梁名	管理区域	路線名	施設位置		橋長	有効幅員	橋　種	構造形式	架設年次（西暦）	供用年数（2025年度）	保全区分	定期点検情報			概算費用【修繕・架替等】（百万円）	長寿命化修繕計画（短期計画：10年間）《凡例》点検：○、修繕：●、架替：★、集約化・撤去：▲																		対策内容
					緯度【度】	経度【度】	[m]	[m]						最　新点検年次	橋梁の健全度	点検区分		2025 R7年度		2026 R8年度		2027 R9年度		2028 R10年度		2029 R11年度		2030 R12年度		2031 R13年度		2032 R14年度		2033 R15年度		2034 R16年度		
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	
743	3564	長野１２号線１号橋	岩国	長野　12　号線	34.053	132.195	10.5	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1960	64	5	2022	Ⅰ	職員点検						○										○						
744	3565	長野１２号線２号橋	岩国	長野　12　号線	34.052	132.194	3.4	7.6	RC橋	スラブ(版形式)	1960	64	6	2022	Ⅱ	職員点検						○										○						
745	3566	長野１２号線３号橋	岩国	長野　12　号線	34.052	132.190	2.8	3.1	RC橋	スラブ(版形式)	1960	64	6	2022	Ⅲ	職員点検	2					○										○						断面修復
746	3567	長野１２号線４号橋	岩国	長野　12　号線	34.052	132.186	8.9	3.0	RC橋	T桁	1960	64	6	2022	Ⅲ	職員点検	5					○										○						断面修復
747	3568	長野１２号線５号橋	岩国	長野　12　号線	34.051	132.184	4.0	3.4	RC橋	スラブ(版形式)	1960	64	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○						
748	3569	長野１２号線６号橋	岩国	長野　12　号線	34.051	132.183	3.4	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1960	64	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○						
749	3570	てんしん橋	岩国	長野　13　号線	34.054	132.197	9.9	5.1	RC橋	T桁	1960	64	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○						
750	3571	長野１３号線１号橋	岩国	長野　13　号線	34.053	132.196	9.4	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1960	64	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○						
751	3572	長野１６号線１号橋	岩国	長野　16　号線	34.051	132.192	9.0	2.5	RC橋	T桁	1960	64	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○						
752	3573	長野１８号線１号橋	岩国	長野　18　号線	34.052	132.191	2.9	6.2	RC橋	スラブ(版形式)	1960	64	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○						
753	3574	長野１８号線２号橋	岩国	長野　18　号線	34.051	132.191	3.0	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1960	64	6	2022	Ⅱ	職員点検						○										○						
754	3575	長野１８号線３号橋	岩国	長野　18　号線	34.051	132.192	3.5	7.4	RC橋	スラブ(版形式)	1960	64	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○						
755	3578	通津１０３号線１号橋	岩国	通津　103　号線	34.077	132.202	2.5	6.3	RC橋	溝橋(ラーメン形式)	1954	70	6	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
756	3579	通津１０７号線１号橋	岩国	通津　107　号線	34.070	132.203	5.9	4.2	RC橋	スラブ(版形式)	1951	73	6	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
757	3580	通津１０９号線１号橋	岩国	通津　109　号線	34.078	132.202	3.9	5.1	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	6	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
758	4006	関戸６号線１号橋	岩国	関戸　6　号線	34.181	132.183	4.5	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	6	2019	Ⅱ	職員点検										○										○		
759	4007	関戸６号線２号橋	岩国	関戸　6　号線	34.182	132.185	4.7	6.1	RC橋	溝橋(ラーメン形式)	1990	34	6	2019	Ⅰ	職員点検										○										○		
760	4008	関戸６号線３号橋	岩国	関戸　6　号線	34.181	132.186	4.0	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	6	2022	Ⅲ	職員点検	2					○										○			●			断面修復
761	4013	多田４号線１号橋	岩国	多田　4　号線	34.184	132.163	4.0	2.6	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	4	2017	Ⅱ	職員点検										○								●		○		断面修復
762	4014	多田４号線２号橋	岩国	多田　4　号線	34.184	132.161	6.7	4.5	RC橋	T桁	1953	71	4	2017	Ⅱ	職員点検										○								●		○		断面修復
763	4017	多田１１号線１号橋	岩国	多田　11　号線	34.183	132.165	6.2	3.1	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	6	2017	Ⅱ	職員点検										○										○		
764	4019	阿品１号線１号橋	岩国	阿品　1　号線	34.188	132.146	4.2	2.0	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	6	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
765	4020	阿品１号線２号橋	岩国	阿品　1　号線	34.189	132.147	4.2	2.1	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	6	2022	Ⅱ	職員点検						○										○						
766	4022	阿品３号線１号橋	岩国	阿品　3　号線	34.185	132.139	3.4	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	6	2019	Ⅱ	職員点検										○										○		
767	4023	阿品４号線１号橋	岩国	阿品　4　号線	34.184	132.140	7.6	4.2	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	6	2019	Ⅰ	職員点検										○										○		
768	4024	阿品５号線１号橋	岩国	阿品　5　号線	34.190	132.141	4.0	2.0	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	6	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
769	4025	阿品５号線２号橋	岩国	阿品　5　号線	34.193	132.142	2.0	2.9	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	6	2018	Ⅱ	職員点検										○										○		
770	4028	阿品７号線１号橋	岩国	阿品　7　号線	34.189	132.136	2.7	2.3	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	6	2022	Ⅲ	職員点検	1					○				●						○						断面修復
771	4029	阿品７号線２号橋	岩国	阿品　7　号線	34.191	132.136	3.8	2.1	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	6	2022	Ⅲ	職員点検	2					○				●						○						断面修復
772	4030	阿品８号線１号橋	岩国	阿品　8　号線	34.185	132.139	6.1	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	6	2019	Ⅱ	職員点検										○										○		
773	4033	阿品９号線１号橋	岩国	阿品　9　号線	34.188	132.129	3.4	3.1	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	6	2019	Ⅰ	職員点検										○										○		
774	4034	阿品９号線２号橋	岩国	阿品　9　号線	34.189	132.126	3.8	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	6	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
775	4035	阿品９号線３号橋	岩国	阿品　9　号線	34.189	132.125	2.5	3.2	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	6	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
776	4036	魚切橋	岩国	阿品　9　号線	34.186	132.125	12.9	2.9	PC橋	ホロー桁	2001	23	5	2017	Ⅱ	職員点検										○										○		
777	4037	阿品９号線４号橋	岩国	阿品　9　号線	34.182	132.121	3.0	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	1955	69	6	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
778	4038	相尻橋	岩国	阿品　9　号線	34.182	132.120	13.5	4.0	RC橋	T桁	1955	69	5	2018	Ⅱ	委託B点検										○										○		
779	4040	阿品１１号線１号橋	岩国	阿品　11　号線	34.194	132.127	4.9	2.0	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	6	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
780	4041	阿品１１号線２号橋	岩国	阿品　11　号線	34.195	132.127	6.0	2.6	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	6	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
781	4043	多田１８号線１号橋	岩国	多田　18　号線	34.193	132.151	11.8	8.0	PC橋	ホロー桁	2001	23	1	2018	Ⅰ	委託B点検										○										○		
782	4044	関戸１１号線１号橋	岩国	関戸　11　号線	34.185	132.174	5.6	9.0	RC橋	溝橋(ラーメン形式)	1953	71	4	2019	Ⅰ	職員点検										○										○		
783	4049	関戸２０号線１号橋	岩国	関戸　20　号線	34.186	132.174	5.6	6.0	RC橋	溝橋(ラーメン形式)	1953	71	6	2019	Ⅰ	職員点検										○										○		
784	4050	火打橋	岩国	関戸　21　号線	34.188	132.177	2.4	3.1	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○						
785	4051	長浜衛橋	岩国	関戸　21　号線	34.196	132.182	4.3	7.2	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○						
786	4052	関門橋	岩国	関戸　21　号線	34.202	132.188	5.3	9.9	RC橋	T桁	1966	58	6	2022	Ⅲ	職員点検	10					○										○						断面修復
787	4053	関戸２１号線１号橋	岩国	関戸　21　号線	34.203	132.189	3.9	5.0	RC橋	スラブ(版形式)	1966	58	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○						
788	4054	店口橋	岩国	関戸　21　号線	34.207	132.192	10.9	4.0	RC橋	T桁	1966	58	5	2022	Ⅰ	職員点検						○										○						
789	4502	御庄１号線１号橋	岩国	御庄　1　号線	34.168	132.153	2.9	15.6	RC橋	溝橋(ラーメン形式)	1966	58	4	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
790	4507	御庄８３号線１号橋	岩国	御庄　83　号線	34.164	132.144	6.8	5.1	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	6	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
791	4508	御庄８３号線２号橋	岩国	御庄　83　号線	34.171	132.135	6.3	4.1	RC橋	スラブ(版形式)	1959	65	6	2018	Ⅱ	職員点検										○										○		
792	4509	御庄８３号線３号橋	岩国	御庄　83　号線	34.172	132.132	4.3	10.7	RC橋	スラブ(版形式)	1959	65	6	2023	Ⅲ	職員点検	9							○										○				断面修復
793	4510	御庄８３号線４号橋	岩国	御庄　83　号線	34.171	132.126	4.2	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1959	65	6	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
794	4511	御庄８３号線５号橋	岩国	御庄　83　号線	34.171	132.120	2.8	5.0	RC橋	スラブ(版形式)	1959	65	6	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
795	4513	御庄８４号線２号橋	岩国	御庄　84　号線	34.144	132.122	6.7	2.3	RC橋	スラブ(版形式)	1976	48	4	2023	Ⅲ	職員点検	3							○										○				断面修復

岩国市橋梁長寿命化修繕計画一覧表【橋梁点検計画・修繕計画】

対象橋梁数：1492橋

※1 判定区分　Ⅰ：健全、Ⅱ：予防措置段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階
※2 対策内容は、主な工種を記載しています。
※3 修繕計画は予防措置状況等に応じて見直すことがあります。

通番	施設番号	橋梁名	管理区域	路線名	施設位置		橋長	有効幅員	橋　種	構造形式	架設年次（西暦）	供用年数（2025年度）	保全区分	定期点検情報			概算費用【修繕・架替等】（百万円）	長寿命化修繕計画（短期計画：10年間）《凡例》点検：○、修繕：●、架替：★、集約化・撤去：▲																				対策内容
					緯度【度】	経度【度】	[m]	[m]						最　新点検年次	橋梁の健全度	点検区分		2025 R7年度		2026 R8年度		2027 R9年度		2028 R10年度		2029 R11年度		2030 R12年度		2031 R13年度		2032 R14年度		2033 R15年度		2034 R16年度		
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	
796	4514	御庄８４号線３号橋	岩国	御庄84号線	34.144	132.122	4.1	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1976	48	4	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
797	4515	大平橋	岩国	御庄84号線	34.143	132.120	11.2	4.5	RC橋	スラブ(版形式)	1976	48	4	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
798	4516	御庄８５号線１号橋	岩国	御庄85号線	34.158	132.147	9.6	3.6	RC橋	T桁	1953	71	6	2017	Ⅱ	職員点検										○										○		
799	4517	御庄８７号線１号橋	岩国	御庄87号線	34.160	132.151	6.2	5.4	RC橋	T桁	1953	71	6	2017	Ⅱ	職員点検										○										○		
800	4521	大谷１号線１号橋	岩国	大谷1号線	34.163	132.144	4.0	4.7	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	6	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
801	4523	大谷２号線２号橋	岩国	大谷2号線	34.159	132.139	11.0	3.9	RC橋	T桁	1953	71	5	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
802	4526	御庄９４号線１号橋	岩国	御庄94号線	34.158	132.144	11.9	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	4	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
803	4527	御庄９４号線２号橋	岩国	御庄94号線	34.156	132.143	10.7	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	4	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
804	5004	柱野２号線２号橋	岩国	柱野2号線	34.138	132.153	3.7	3.0	PC橋	スラブ桁	1954	70	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○											
805	5005	柱野２号線３号橋	岩国	柱野2号線	34.137	132.153	3.3	2.6	PC橋	スラブ桁	1954	70	6	2020	Ⅲ	職員点検	2	○										○											断面修復
806	5006	柱野２号線４号橋	岩国	柱野2号線	34.136	132.152	2.2	2.7	PC橋	スラブ桁	1954	70	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○											
807	5007	柱野２号線５号橋	岩国	柱野2号線	34.135	132.152	5.9	3.6	PC橋	スラブ桁	1954	70	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○											
808	5008	柱野４号線１号橋	岩国	柱野4号線	34.134	132.151	5.1	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	6	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
809	5010	柱野４号線２号橋	岩国	柱野4号線	34.122	132.163	7.5	4.5	RC橋	T桁	1960	64	6	2018	Ⅱ	職員点検										○										○		
810	5011	柱野４号線３号橋	岩国	柱野4号線	34.122	132.164	4.1	4.2	RC橋	スラブ(版形式)	1960	64	6	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
811	5012	柱野４号線４号橋	岩国	柱野4号線	34.121	132.164	4.2	4.3	RC橋	スラブ(版形式)	1960	64	6	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
812	5013	柱野４号線５号橋	岩国	柱野4号線	34.119	132.164	6.5	4.6	RC橋	T桁	1960	64	6	2022	Ⅲ	職員点検	6					○						●				●	○					断面修復
813	5014	柱野４号線６号橋	岩国	柱野4号線	34.117	132.164	4.8	4.1	RC橋	スラブ(版形式)	1960	64	6	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
814	5015	柱野４号線７号橋	岩国	柱野4号線	34.114	132.163	3.2	4.8	RC橋	スラブ(版形式)	1960	64	6	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
815	5016	ふるじく橋	岩国	柱野5号線	34.132	132.147	10.5	4.0	RC橋	T桁	1991	33	4	2018	Ⅱ	職員点検										○									●	○		断面修復
816	5017	六呂師２号線１号橋	岩国	六呂師2号線	34.107	132.175	3.1	4.7	RC橋	スラブ(版形式)	2002	22	6	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
817	5018	六呂師２号線２号橋	岩国	六呂師2号線	34.107	132.175	4.0	4.2	RC橋	スラブ(版形式)	2002	22	6	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
818	5019	落合橋	岩国	六呂師2号線	34.104	132.172	12.0	5.0	RC橋	T桁	2002	22	5	2023	Ⅰ	委託B点検								○									○					措置済
819	5020	六呂師２号線３号橋	岩国	六呂師2号線	34.096	132.161	6.6	3.2	鋼橋	鋼H桁	2002	22	6	2018	Ⅱ	職員点検										○										○		
820	5021	六呂師３号線１号橋	岩国	六呂師3号線	34.102	132.172	4.5	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	2002	22	6	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
821	5022	六呂師３号線２号橋	岩国	六呂師3号線	34.102	132.173	12.0	3.5	RC橋	T桁	2002	22	5	2023	Ⅲ	職員点検	8							○			●				●			○				断面修復
822	5023	六呂師３号線３号橋	岩国	六呂師3号線	34.101	132.174	4.9	2.6	RC橋	スラブ(版形式)	2002	22	6	2018	Ⅱ	職員点検										○										○		
823	5024	六呂師３号線４号橋	岩国	六呂師3号線	34.101	132.174	4.9	2.9	RC橋	スラブ(版形式)	2002	22	6	2018	Ⅱ	職員点検										○										○		
824	5025	六呂師３号線５号橋	岩国	六呂師3号線	34.095	132.175	7.1	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	2002	22	6	2018	Ⅱ	職員点検										○										○		
825	5026	六呂師３号線６号橋	岩国	六呂師3号線	34.093	132.176	3.9	2.9	RC橋	スラブ(版形式)	2002	22	6	2018	Ⅱ	職員点検										○										○		
826	5027	六呂師３号線７号橋	岩国	六呂師3号線	34.091	132.176	5.2	3.7	RC橋	スラブ(版形式)	2002	22	6	2018	Ⅱ	職員点検										○										○		
827	5028	六呂師４号線１号橋	岩国	六呂師4号線	34.091	132.176	7.0	2.7	RC橋	T桁	2002	22	6	2018	Ⅱ	職員点検										○										○		
828	5029	六呂師５号線１号橋	岩国	六呂師5号線	34.090	132.174	3.1	4.2	RC橋	スラブ(版形式)	2002	22	6	2018	Ⅱ	職員点検										○										○		
829	5030	六呂師６号線１号橋	岩国	六呂師6号線	34.104	132.163	2.4	1.7	RC橋	スラブ(版形式)	2002	22	6	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
830	5033	六呂師８号線２号橋	岩国	六呂師8号線	34.098	132.160	3.1	2.8	RC橋	スラブ(版形式)	2002	22	6	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
831	5034	六呂師９号線１号橋	岩国	六呂師9号線	34.096	132.161	7.0	2.4	鋼橋	鋼H桁	2002	22	6	2018	Ⅱ	職員点検										○										○		
832	5035	叶木１号線１号橋	岩国	叶木1号線	34.099	132.135	7.2	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1994	30	6	2018	Ⅱ	職員点検										○										○		
833	5037	柱野７号線１号橋	岩国	柱野7号線	34.124	132.135	13.3	4.4	鋼橋	鋼H桁	1963	61	4	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
834	5038	柱野７号線２号橋	岩国	柱野7号線	34.124	132.134	5.0	3.6	RC橋	スラブ(版形式)	1963	61	4	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
835	5039	柱野７号線３号橋	岩国	柱野7号線	34.124	132.134	5.0	3.6	PC橋	スラブ桁	1963	61	4	2020	Ⅱ	職員点検		○										○								●			断面修復
836	5048	柱野９号線１号橋	岩国	柱野9号線	34.137	132.150	3.7	8.1	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	4	2020	Ⅱ	職員点検		○										○								●			断面修復
837	5049	柱野９号線２号橋	岩国	柱野9号線	34.134	132.148	3.8	9.6	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	4	2020	Ⅱ	職員点検		○										○								●			断面修復
838	5051	柱野９号線３号橋	岩国	柱野9号線	34.130	132.145	4.4	4.4	鋼橋	鋼H桁	1953	71	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○											
839	5052	柱野９号線４号橋	岩国	柱野9号線	34.130	132.145	3.0	4.4	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	4	2020	Ⅱ	職員点検		○										○									●			断面修復
840	5502	瓦谷１号線１号橋	岩国	瓦谷1号線	34.175	132.116	11.0	3.0	RC橋	T桁	1955	69	5	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
841	5503	杭名１号線１号橋	岩国	杭名1号線	34.174	132.111	2.9	4.2	RC橋	スラブ(版形式)	1955	69	6	2018	Ⅱ	職員点検										○										○		
842	5505	杭名３号線１号橋	岩国	杭名3号線	34.174	132.110	2.4	5.5	RC橋	スラブ(版形式)	1955	69	6	2023	Ⅲ	職員点検	3							○	●									○				断面修復
843	5508	下３号線１号橋	岩国	下3号線	34.166	132.094	6.9	3.3	RC橋	スラブ(版形式)	1956	68	6	2018	Ⅱ	職員点検										○										○		
844	5509	界橋	岩国	天尾1号線	34.177	132.083	11.5	3.9	RC橋	T桁	1956	68	5	2022	Ⅲ	職員点検	18					○	●				●					○					断面修復
845	5510	天尾１号線１号橋	岩国	天尾1号線	34.178	132.084	3.4	4.2	RC橋	スラブ(版形式)	1956	68	6	2020	Ⅰ	職員点検		○										○											
846	5511	天尾１号線２号橋	岩国	天尾1号線	34.179	132.086	2.4	4.1	RC橋	スラブ(版形式)	1956	68	6	2020	Ⅰ	職員点検		○										○											
847	5512	天尾１号線３号橋	岩国	天尾1号線	34.180	132.088	2.5	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1956	68	6	2020	Ⅰ	職員点検		○										○											
848	5513	天尾１号線４号橋	岩国	天尾1号線	34.180	132.089	10.1	4.2	RC橋	T桁	1956	68	5	2018	Ⅱ	委託B点検										○										○		

岩国市橋梁長寿命化修繕計画一覧表【橋梁点検計画・修繕計画】

対象橋梁数：1492橋

※1 判定区分　Ⅰ：健全、Ⅱ：予防措置段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階
※2 対策内容は、主な工種を記載しています。
※3 修繕計画は予防措置状況等に応じて見直すことがあります。

通番	施設番号	橋梁名	管理区域	路線名	施設位置		橋長	有効幅員	橋　種	構造形式	架設年次（西暦）	供用年数（2025年度）	保全区分	定期点検情報			概算費用【修繕・架替等】（百万円）	長寿命化修繕計画（短期計画：10年間）《凡例》点検：○、修繕：●、架替：★、集約化・撤去：▲																				対策内容
					緯度【度】	経度【度】	[m]	[m]						最　新点検年次	橋梁の健全度	点検区分		2025 R7年度		2026 R8年度		2027 R9年度		2028 R10年度		2029 R11年度		2030 R12年度		2031 R13年度		2032 R14年度		2033 R15年度		2034 R16年度		
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	
849	5514	天尾1号線5号橋	岩国	天尾1号線	34.180	132.090	2.7	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1956	68	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
850	5515	天尾1号線6号橋	岩国	天尾1号線	34.181	132.092	2.7	4.1	RC橋	スラブ(版形式)	1956	68	6	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
851	5516	天尾1号線7号橋	岩国	天尾1号線	34.182	132.093	3.1	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	1956	68	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
852	5517	天尾1号線8号橋	岩国	天尾1号線	34.183	132.096	2.5	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	1956	68	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
853	5518	天尾2号線1号橋	岩国	天尾2号線	34.184	132.067	3.9	3.1	RC橋	スラブ(版形式)	1956	68	6	2018	Ⅰ	職員点検											○									○	
854	5519	吉谷橋	岩国	天尾3号線	34.184	132.066	10.3	4.0	RC橋	T桁	1956	68	5	2018	Ⅱ	職員点検											○									○	
855	5520	天尾3号線1号橋	岩国	天尾3号線	34.187	132.072	2.5	3.1	RC橋	スラブ(版形式)	1956	68	6	2018	Ⅰ	職員点検											○									○	
856	5524	行波2号線1号橋	岩国	行波2号線	34.160	132.090	5.0	6.0	RC橋	スラブ(版形式)	1956	68	6	2018	Ⅱ	職員点検											○									○	
857	5525	行波2号線2号橋	岩国	行波2号線	34.157	132.093	10.2	3.0	RC橋	T桁	1956	68	5	2023	Ⅰ	委託B点検								○										○				
858	5527	二鹿1号線1号橋	岩国	二鹿1号線	34.160	132.050	11.7	3.5	RC橋	T桁	1989	35	5	2018	Ⅰ	職員点検											○									○	
859	5528	二鹿1号線2号橋	岩国	二鹿1号線	34.159	132.049	3.0	3.8	RC橋	スラブ(版形式)	1989	35	6	2018	Ⅰ	職員点検											○									○	
860	5530	二鹿2号線2号橋	岩国	二鹿2号線	34.157	132.055	3.2	2.6	RC橋	スラブ(版形式)	1989	35	6	2018	Ⅰ	職員点検											○									○	
861	5531	二鹿3号線1号橋	岩国	二鹿3号線	34.157	132.056	9.8	3.0	RC橋	T桁	1989	35	6	2018	Ⅰ	職員点検											○									○	
862	5533	二鹿明神橋	岩国	二鹿4号線	34.156	132.057	12.1	5.3	RC橋	T桁	1989	35	5	2023	Ⅰ	職員点検								○										○				
863	5534	二鹿5号線1号橋	岩国	二鹿5号線	34.155	132.059	13.8	2.6	RC橋	T桁	1989	35	5	2018	Ⅰ	職員点検											○									○	
864	5536	二鹿6号線2号橋	岩国	二鹿6号線	34.150	132.061	6.8	4.5	RC橋	スラブ(版形式)	1989	35	6	2018	Ⅰ	職員点検											○									○	
865	5537	相ノ谷1号線1号橋	岩国	相ノ谷1号線	34.138	132.064	3.2	3.3	RC橋	スラブ(版形式)	1989	35	6	2018	Ⅰ	職員点検											○									○	
866	5538	相ノ谷1号線2号橋	岩国	相ノ谷1号線	34.138	132.064	4.1	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1989	35	6	2018	Ⅰ	職員点検											○									○	
867	5539	相ノ谷2号線1号橋	岩国	相ノ谷2号線	34.136	132.060	3.5	3.1	RC橋	スラブ(版形式)	1989	35	6	2023	Ⅲ	職員点検	2							○	●									○			断面修復
868	5540	相ノ谷2号線2号橋	岩国	相ノ谷2号線	34.134	132.059	6.5	3.3	RC橋	T桁	1989	35	4	2018	Ⅱ	職員点検											○									○		断面修復
869	6001	保木1号線1号橋	岩国	保木1号線	34.169	132.109	4.7	5.2	RC橋	スラブ(版形式)	1971	53	6	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
870	6002	保木1号線2号橋	岩国	保木1号線	34.164	132.105	2.3	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1971	53	6	2018	Ⅱ	職員点検											○									○	
871	6003	保木2号線1号橋	岩国	保木2号線	34.167	132.109	4.6	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	1971	53	6	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
872	6004	保木2号線2号橋	岩国	保木2号線	34.166	132.110	5.8	3.2	RC橋	スラブ(版形式)	1971	53	6	2018	Ⅱ	職員点検											○									○	
873	6005	保木7号線1号橋	岩国	保木7号線	34.162	132.116	8.7	3.6	RC橋	T桁	1953	71	6	2018	Ⅰ	職員点検											○									○	
874	6007	寺山4号線1号橋	岩国	寺山4号線	34.153	132.107	2.8	3.7	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	6	2020	Ⅰ	職員点検			○									○										
875	6008	寺山7号線1号橋	岩国	寺山7号線	34.151	132.117	8.5	3.1	RC橋	スラブ(版形式)	1955	69	6	2018	Ⅰ	職員点検											○									○	
876	6010	上田3号線1号橋	岩国	上田3号線	34.154	132.105	3.5	5.1	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	4	2020	Ⅰ	職員点検			○									○										
877	6015	崩川橋	岩国	土生1号線	34.149	132.110	8.0	4.5	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	6	2018	Ⅱ	職員点検											○									○	
878	6016	土生1号線1号橋	岩国	土生1号線	34.146	132.114	2.9	5.2	RC橋	スラブ(版形式)	1993	31	6	2023	Ⅰ	職員点検								○										○				
879	6021	近延1号線1号橋	岩国	近延1号線	34.146	132.112	3.5	8.1	PC橋	溝橋(ラーメン形式)	1992	32	6	2024	Ⅰ	職員点検											○									○	
880	6024	宮前橋	岩国	近延5号線	34.143	132.121	13.8	5.0	RC橋	スラブ(版形式)	1976	48	5	2018	Ⅱ	職員点検											○									○	
881	6025	近延5号線1号橋	岩国	近延5号線	34.149	132.112	8.6	3.0	RC橋	T桁	1955	69	6	2024	Ⅲ	職員点検	5								●		○									○		断面修復
882	6026	溝上橋	岩国	近延6号線	34.143	132.119	14.4	2.6	RC橋	T桁	1976	48	5	2018	Ⅱ	職員点検											○									○	
883	6028	一本松橋	岩国	角4号線	34.159	132.103	14.3	3.1	RC橋	RC床版橋	1953	71	5	2022	Ⅲ	職員点検	18						○	●				●				○					断面修復
884	6031	土生3号線1号橋	岩国	土生3号線	34.144	132.084	11.1	2.5	RC橋	T桁	2015	9	5	2018	Ⅱ	委託B点検											○									○	
885	6032	土生3号線2号橋	岩国	土生3号線	34.142	132.081	7.3	2.5	RC橋	T桁	2015	9	6	2023	Ⅲ	委託B点検	4							○	●									○			断面修復
886	6033	土生3号線3号橋	岩国	土生3号線	34.138	132.078	5.3	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	2015	9	6	2018	Ⅱ	職員点検											○									○	
887	6034	竹安1号線1号橋	岩国	竹安1号線	34.150	132.089	3.1	4.4	RC橋	スラブ(版形式)	2015	9	6	2018	Ⅱ	職員点検											○									○	
888	6035	竹安1号線2号橋	岩国	竹安1号線	34.148	132.086	3.6	5.0	RC橋	スラブ(版形式)	2015	9	6	2018	Ⅰ	職員点検											○									○	
889	6036	竹安4号線1号橋	岩国	竹安4号線	34.145	132.090	12.3	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	2015	9	5	2023	Ⅰ	職員点検								○										○				
890	6039	入野1号線1号橋	岩国	入野1号線	34.139	132.095	5.0	2.9	RC橋	スラブ(版形式)	2015	9	6	2018	Ⅰ	職員点検											○									○	
891	6040	入野1号線2号橋	岩国	入野1号線	34.141	132.091	5.0	5.1	鋼橋	I桁(鋼床版)	2015	9	6	2018	Ⅰ	職員点検											○									○	
892	6041	入野1号線3号橋	岩国	入野1号線	34.140	132.088	7.5	4.3	RC橋	T桁	2015	9	6	2018	Ⅰ	職員点検											○									○	
893	6042	入野1号線4号橋	岩国	入野1号線	34.139	132.084	7.1	3.0	RC橋	T桁	2015	9	6	2022	Ⅲ	職員点検	4						○		●								○				断面修復
894	6044	大山4号線1号橋	岩国	大山4号線	34.142	132.091	6.7	3.2	RC橋	スラブ(版形式)	2015	9	6	2018	Ⅰ	職員点検											○									○	
895	6045	大山4号線2号橋	岩国	大山4号線	34.142	132.092	6.4	3.1	RC橋	スラブ(版形式)	2015	9	6	2018	Ⅰ	職員点検											○									○	
896	6046	うつぼだ橋	岩国	大山7号線	34.144	132.090	11.2	5.4	RC橋	スラブ(版形式)	2015	9	5	2018	Ⅱ	委託B点検											○									○	
897	6048	大山8号線1号橋	岩国	大山8号線	34.141	132.088	3.8	5.4	RC橋	スラブ(版形式)	2015	9	6	2018	Ⅰ	職員点検											○									○	
898	6049	竹安5号線1号橋	岩国	竹安5号線	34.145	132.088	12.2	4.0	鋼橋	鋼H桁	2015	9	5	2022	Ⅲ	委託B点検	19						○	●				●				○					断面修復
899	6050	竹安5号線2号橋	岩国	竹安5号線	34.144	132.088	6.2	4.2	RC橋	スラブ(版形式)	2015	9	6	2018	Ⅰ	職員点検											○									○	
900	6051	大山13号線1号橋	岩国	大山13号線	34.140	132.088	5.5	3.3	RC橋	スラブ(版形式)	2015	9	6	2018	Ⅰ	職員点検											○									○	
901	6052	大山9号線1号橋	岩国	大山9号線	34.143	132.087	5.9	5.0	RC橋	スラブ(版形式)	2015	9	6	2018	Ⅰ	職員点検											○									○	

岩国市橋梁長寿命化修繕計画一覧表【橋梁点検計画・修繕計画】

対象橋梁数：1492橋

※1 判定区分　Ⅰ：健全、Ⅱ：予防措置段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階
※2 対策内容は、主な工種を記載しています。
※3 修繕計画は予防措置状況等に応じて見直すことがあります。

通番	施設番号	橋梁名	管理区域	路線名	施設位置		橋長	有効幅員	橋　種	構造形式	架設年次（西暦）	供用年数（2025年度）	保全区分	定期点検情報			概算費用【修繕・架替等】（百万円）	長寿命化修繕計画（短期計画：10年間）《凡例》点検：○、修繕：●、架替：★、集約化・撤去：▲																				対策内容
					緯度【度】	経度【度】	[m]	[m]						最　新点検年次	橋梁の健全度	点検区分		2025 R7年度		2026 R8年度		2027 R9年度		2028 R10年度		2029 R11年度		2030 R12年度		2031 R13年度		2032 R14年度		2033 R15年度		2034 R16年度		
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	
902	6053	大山12号線1号橋	岩国	大山12号線	34.141	132.080	6.3	4.3	RC橋	スラブ(版形式)	2015	9	6	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
903	6057	廿木1号線1号橋	岩国	廿木1号線	34.128	132.102	12.8	6.7	RC橋	スラブ(版形式)	1952	72	5	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
904	6064	廿木4号線1号橋	岩国	廿木4号線	34.126	132.106	7.2	4.2	RC橋	スラブ(版形式)	1952	72	4	2018	Ⅱ	職員点検										○								●	○		断面修復
905	6065	廿木4号線2号橋	岩国	廿木4号線	34.125	132.103	6.7	6.1	鋼橋	鋼H桁	1952	72	4	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
906	6513	小瀬13号線3号橋	岩国	小瀬13号線	34.216	132.187	3.8	3.7	RC橋	スラブ(版形式)	1966	58	6	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
907	6522	磴口橋	岩国	小瀬21号線	34.211	132.184	10.5	3.5	RC橋	T桁	1966	58	5	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
908	6523	小瀬21号線1号橋	岩国	小瀬21号線	34.211	132.183	5.0	2.9	RC橋	スラブ(版形式)	1966	58	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
909	6524	小瀬21号線2号橋	岩国	小瀬21号線	34.212	132.179	6.3	3.9	鋼橋	鋼H桁	1955	69	6	2022	Ⅲ	委託B点検	50			○										○								架替
910	6525	小瀬21号線3号橋	岩国	小瀬21号線	34.213	132.174	7.6	2.8	RC橋	T桁	1955	69	6	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
911	6526	小瀬21号線4号橋	岩国	小瀬21号線	34.214	132.169	2.7	2.9	RC橋	スラブ(版形式)	1955	69	6	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
912	6527	小瀬21号線5号橋	岩国	小瀬21号線	34.215	132.166	3.0	3.9	RC橋	スラブ(版形式)	1955	69	6	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
913	6528	小瀬22号線1号橋	岩国	小瀬22号線	34.211	132.176	5.9	2.8	RC橋	スラブ(版形式)	1955	69	6	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
914	6529	小瀬23号線1号橋	岩国	小瀬23号線	34.209	132.184	8.6	3.0	RC橋	T桁	1966	58	6	2018	Ⅱ	職員点検										○									○		
915	6538	小瀬31号線1号橋	岩国	小瀬31号線	34.226	132.162	8.6	4.7	PC橋	スラブ桁	1989	35	6	2018	Ⅰ	委託B点検										○									○		
916	6542	小瀬12号線1号橋	岩国	小瀬12号線	34.212	132.194	2.0	2.1	RC橋	スラブ(版形式)	1966	58	6	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
917	6544	小瀬2号線1号橋	岩国	小瀬2号線	34.227	132.189	2.7	4.1	RC橋	スラブ(版形式)	1959	65	6	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
918	6545	小瀬6号線1号橋	岩国	小瀬6号線	34.229	132.169	2.9	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1977	47	6	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
919	6546	小瀬15号線1号橋	岩国	小瀬15号線	34.210	132.193	2.6	4.4	RC橋	スラブ(版形式)	1966	58	6	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
920	6547	小瀬15号線2号橋	岩国	小瀬15号線	34.205	132.191	7.3	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	1966	58	6	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
921	7001	柱島1号線1号橋	岩国	柱島1号線	34.019	132.424	2.1	2.8	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	2	2017	Ⅱ	職員点検										○	●								○		断面修復
922	7002	引地橋	岩国	柱島3号線	34.020	132.420	5.7	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	6	2017	Ⅱ	職員点検										○									○		
923	7003	大橋	岩国	柱島3号線	34.019	132.419	7.1	2.3	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	6	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
924	7004	柱島6号線1号橋	岩国	柱島6号線	34.019	132.421	2.2	5.5	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	6	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
925	7005	端島1号線1号橋	岩国	端島1号線	34.037	132.386	4.5	1.7	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	2	2017	Ⅱ	職員点検										○	●								○		断面修復
926	7007	柱島2号線1号橋	岩国	柱島2号線	34.023	132.417	3.6	3.1	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	6	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
927	7008	柱島3号線1号橋	岩国	柱島3号線	34.023	132.416	5.8	4.6	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	6	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
928	2003	牛野谷町4号線1号橋	岩国	牛野谷町4号線	34.157	132.194	4.1	5.9	RC橋	スラブ(版形式)	1935	89	4	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
929	0H001	西黒沢2号線1号橋	本郷	西黒沢2号線	34.321	132.004	3.8	5.0	RC橋	スラブ(版形式)	1960	64	6	2022	Ⅱ	職員点検						○										○				
930	0H002	西黒沢2号線2号橋	本郷	西黒沢2号線	34.320	132.004	3.5	5.1	RC橋	スラブ(版形式)	1960	64	6	2022	Ⅱ	職員点検						○										○				
931	0H004	原の上橋	本郷	西黒沢1号線	34.318	132.019	4.3	3.3	RC橋	スラブ(版形式)	1960	64	6	2022	Ⅱ	職員点検						○										○				
932	0H005	松本橋	本郷	西黒沢2号線	34.317	132.018	3.0	6.2	RC橋	スラブ(版形式)	1960	64	6	2022	Ⅲ	職員点検	4					○			●							○				断面修復
933	0H006	本谷2号線1号橋	本郷	本谷2号線	34.332	132.039	5.5	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	1946	78	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○						
934	0H007	茅原橋（1）	本郷	本谷8号線	34.327	132.041	8.5	3.7	RC橋	スラブ(版形式)	1946	78	6	2022	Ⅱ	職員点検						○										○				
935	0H008	茅原橋（2）	本郷	本谷8号線	34.329	132.040	8.5	3.6	RC橋	スラブ(版形式)	1946	78	6	2022	Ⅱ	職員点検						○										○				
936	0H009	谷口橋	本郷	本谷3号線	34.322	132.043	8.0	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	1946	78	6	2018	Ⅱ	職員点検										○									○		
937	0H010	宇塚1号線1号橋	本郷	宇塚1号線	34.313	132.034	4.0	2.7	RC橋	スラブ(版形式)	1960	64	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○				
938	0H011	松葉垣内橋（1）	本郷	本谷1号線	34.334	132.059	5.5	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
939	0H012	松葉垣内橋（2）	本郷	本谷1号線	34.334	132.060	6.7	9.2	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
940	0H013	西村橋	本郷	本谷1号線	34.333	132.060	3.5	6.6	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	6	2020	Ⅲ	職員点検	5	○							●			○								断面修復
941	0H014	羅漢橋	本郷	本谷1号線	34.331	132.060	6.5	4.5	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	6	2020	Ⅲ	職員点検	6	○							●			○								断面修復
942	0H016	本谷1号線1号橋	本郷	本谷1号線	34.326	132.048	3.2	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1946	78	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○						
943	0H017	岡の迫橋	本郷	本谷1号線	34.323	132.047	3.6	4.3	RC橋	スラブ(版形式)	1946	78	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○						
944	0H018	小野橋	本郷	本郷7号線	34.309	132.043	11.1	2.0	RC橋	T桁	1946	78	5	2017	Ⅱ	職員点検										○									○		
945	0H020	川久保橋	本郷	本郷6号線	34.303	132.043	11.7	2.2	RC橋	T桁	1946	78	5	2017	Ⅱ	職員点検										○									○		
946	0H024	たきの前橋	本郷	本郷9号線	34.297	132.039	9.5	2.2	RC橋	T桁	1960	64	6	2021	Ⅲ	委託B点検	4			○						●			○							断面修復
947	0H027	橋本橋	本郷	本郷2号線	34.287	132.034	4.2	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1960	64	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○				
948	0H028	小栗須橋	本郷	本郷2号線	34.282	132.035	4.1	4.0	RC橋	T桁	1984	40	6	2022	Ⅱ	職員点検						○										○				
949	0H029	本郷2号線1号橋	本郷	本郷2号線	34.278	132.035	3.5	2.7	RC橋	スラブ(版形式)	1984	40	6	2022	Ⅱ	職員点検						○										○				
950	0H032	波野9号線1号橋	本郷	波野9号線	34.247	132.023	4.8	9.8	RC橋	スラブ(版形式)	1936	88	6	2022	Ⅱ	職員点検						○										○				
951	0I903	美の越橋	岩国	土生3号線	34.149	132.091	8.0	5.3	PC橋	スラブ桁	2015	9	6	2018	Ⅱ	委託B点検										○									○		
952	0K001	筏橋	玖珂	千束臼田12号線	34.094	132.056	4.2	4.5	RC橋	溝橋(ラーメン形式)	2001	23	6	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
953	0K004	千束臼田10号線1号橋	玖珂	千束臼田10号線	34.098	132.058	6.2	4.9	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○						
954	0K005	上臼田橋	玖珂	千束臼田4号線	34.099	132.059	3.9	7.5	RC橋	溝橋(ラーメン形式)	2001	23	6	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		

岩国市橋梁長寿命化修繕計画一覧表【橋梁点検計画・修繕計画】

対象橋梁数：1492橋

※1 判定区分　Ⅰ：健全、Ⅱ：予防措置段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階
※2 対策内容は、主な工種を記載しています。
※3 修繕計画は予防措置状況等に応じて見直すことがあります。

通番	施設番号	橋梁名	管理区域	路線名	施設位置		橋長	有効幅員	橋　種	構造形式	架設年次（西暦）	供用年数（2025年度）	保全区分	定期点検情報			概算費用【修繕・架替等】（百万円）	長寿命化修繕計画（短期計画：10年間）《凡例》点検：○、修繕：●、架替：★、集約化・撤去：▲																				対策内容
					緯度【度】	経度【度】	[m]	[m]						最　新点検年次	橋梁の健全度	点検区分		2025 R7年度		2026 R8年度		2027 R9年度		2028 R10年度		2029 R11年度		2030 R12年度		2031 R13年度		2032 R14年度		2033 R15年度		2034 R16年度		
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	
955	0K007	吉森橋	玖珂	阿山16号線	34.096	132.072	2.4	8.6	RC橋	スラブ(版形式)	1936	88	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
956	0K008	奥田橋	玖珂	阿山4号線	34.102	132.062	5.7	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○								
957	0K009	河原田橋	玖珂	阿山7号線	34.097	132.072	2.6	6.1	RC橋	スラブ(版形式)	1952	72	4	2021	Ⅱ	職員点検				○										○								断面修復
958	0K011	河原橋	玖珂	鞍掛1号線	34.099	132.079	11.0	3.7	RC橋	スラブ(版形式)	1963	61	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○									
959	0K012	谷津住宅橋	玖珂	谷津13号線	34.101	132.079	13.3	3.0	鋼橋	鋼H桁	1963	61	5	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
960	0K013	鞍掛橋	玖珂	阿山1号線	34.102	132.079	12.8	3.7	鋼橋	鋼H桁	1963	61	4	2018	Ⅱ	職員点検										○										○		断面修復
961	0K015	室ヶ迫橋	玖珂	新町1号線	34.109	132.079	4.7	5.4	RC橋	スラブ(版形式)	1945	79	4	2021	Ⅱ	職員点検				○										○								断面修復
962	0K016	地蔵下橋	玖珂	新町1号線	34.112	132.079	4.8	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1945	79	4	2021	Ⅱ	職員点検				○										○								断面修復
963	0K017	地蔵橋	玖珂	新町1号線	34.114	132.080	2.0	4.9	RC橋	スラブ(版形式)	1945	79	4	2021	Ⅱ	職員点検				○										○								断面修復
964	0K018	毛無尾橋	玖珂	新町1号線	34.117	132.081	6.9	3.6	PC橋	スラブ桁	1945	79	4	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
965	0K019	三軒家橋	玖珂	新町1号線	34.119	132.084	6.1	3.6	RC橋	スラブ(版形式)	1945	79	4	2021	Ⅱ	職員点検				○										○								断面修復
966	0K020	夫婦岩橋	玖珂	新町1号線	34.121	132.087	5.0	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1945	79	4	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
967	0K021	山王北橋	玖珂	谷津11号線	34.110	132.078	4.5	3.4	RC橋	スラブ(版形式)	1945	79	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○								
968	0K022	丈六北橋	玖珂	上谷下谷3号線	34.099	132.087	2.2	3.5	PC橋	スラブ桁	1966	58	4	2022	Ⅰ	職員点検						○										○						
969	0K025	小原橋	玖珂	野口15号線	34.095	132.087	5.0	7.1	RC橋	スラブ(版形式)	1966	58	4	2021	Ⅱ	職員点検				○										○								断面修復
970	0K026	河内地橋	玖珂	野口2号線	34.104	132.096	7.3	3.8	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	4	2026	Ⅲ	職員点検	40			○			●					●		●		○						断面修復
971	0K027	野口14号線1号橋	玖珂	野口14号線	34.103	132.099	6.8	2.4	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○								
972	0K028	佐尾田橋	玖珂	市頭同道1号線	34.102	132.099	8.8	6.6	RC橋	ＢＯＸカルバート	1990	34	4	2022	Ⅰ	職員点検						○										○						
973	0K030	長野橋	玖珂	欽明路4号線	34.106	132.104	2.2	5.4	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○						
974	0K031	上野口橋	玖珂	欽明路1号線	34.107	132.107	3.2	6.0	RC橋	スラブ(版形式)	1960	64	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○								
975	0K032	下欽明路橋	玖珂	欽明路4号線	34.108	132.109	6.0	2.2	RC橋	スラブ(版形式)	1960	64	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○								
976	0K033	欽明路橋	玖珂	欽明路7号線	34.108	132.113	4.9	5.3	PC橋	スラブ桁	1960	64	6	2016	Ⅱ	職員点検										○										○		
977	0K034	上欽明路橋	玖珂	欽明路2号線	34.110	132.111	4.0	2.4	RC橋	スラブ(版形式)	1960	64	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○								
978	0K035	矢櫃橋	玖珂	上谷下谷7号線	34.106	132.118	4.7	2.7	RC橋	スラブ(版形式)	1994	30	6	2016	Ⅰ	職員点検										○										○		
979	0K036	北谷橋	玖珂	上谷下谷7号線	34.107	132.119	5.0	4.9	RC橋	スラブ(版形式)	1994	30	4	2021	Ⅲ	職員点検	5			○										○								断面修復
980	0K037	押入橋	玖珂	上谷下谷9号線	34.106	132.119	2.4	5.1	RC橋	スラブ(版形式)	1994	30	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○						
981	0K038	欽明路1号線1号橋	玖珂	欽明路1号線	34.106	132.112	2.0	19.0	RC橋	溝橋(ラーメン形式)	1992	32	6	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
982	0K040	春日橋	玖珂	上谷下谷6号線	34.101	132.112	5.6	4.1	RC橋	スラブ(版形式)	1994	30	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○								
983	0K041	久保橋	玖珂	上谷下谷11号線	34.099	132.108	8.4	5.9	RC橋	スラブ(版形式)	1994	30	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○						
984	0K042	下谷橋	玖珂	上谷下谷1号線	34.098	132.107	8.3	3.6	鋼橋	鋼H桁	1994	30	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○									
985	0K043	田中橋	玖珂	上谷下谷2号線	34.094	132.091	8.6	4.0	鋼橋	鋼H桁	1966	58	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○								
986	0K044	朴橋	玖珂	柳井田21号線	34.092	132.096	2.0	7.2	RC橋	ＢＯＸカルバート	1996	28	6	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
987	0K046	下清水橋	玖珂	柳井田6号線	34.089	132.091	12.6	3.9	RC橋	その他	2000	24	4	2021	Ⅲ	職員点検	10		●	○	●								○								断面修復
988	0K047	中の郷橋	玖珂	柳井田16号線	34.084	132.098	11.8	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1952	72	5	2017	Ⅱ	職員点検										○										○		
989	0K048	柳井田橋	玖珂	柳井田24号線	34.084	132.100	12.5	5.7	鋼橋	I桁(非合成)	1952	72	4	2022	Ⅱ	職員点検						○										○				●		断面修復
990	0K049	日の地橋	玖珂	柳井田4号線	34.083	132.105	10.2	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	1952	72	5	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
991	0K050	中塚橋	玖珂	柳井田1号線	34.084	132.108	10.7	3.1	RC橋	スラブ(版形式)	1952	72	5	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
992	0K051	中央小南橋	玖珂	新市2号線	34.090	132.083	3.0	4.6	RC橋	スラブ(版形式)	1988	36	4	2016	Ⅰ	職員点検										○										○		
993	0K052	竹ノ下2号橋	玖珂	大田4号線	34.089	132.084	3.0	6.2	RC橋	スラブ(版形式)	1988	36	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
994	0K053	竹ノ下1号橋	玖珂	大田3号線	34.088	132.084	3.5	9.0	RC橋	スラブ(版形式)	1988	36	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
995	0K054	久安橋	玖珂	大田5号線	34.088	132.084	5.2	6.9	RC橋	スラブ(版形式)	1988	36	4	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
996	0K055	樋の口橋	玖珂	瀬田5号線	34.087	132.082	3.7	5.6	RC橋	スラブ(版形式)	1988	36	4	2016	Ⅱ	職員点検										○										●	○		断面修復
997	0K057	五反田橋	玖珂	久門給2号線	34.086	132.075	2.0	7.6	RC橋	ＢＯＸカルバート	1999	25	6	2018	Ⅱ	職員点検										○										○		
998	0K058	今枡橋	玖珂	久門給3号線	34.086	132.073	2.3	4.9	RC橋	溝橋(ラーメン形式)	1999	25	6	2022	Ⅲ	職員点検	2					○			●							○						断面修復
999	0K059	久門給橋	玖珂	阿山2号線	34.086	132.077	2.0	9.6	RC橋	溝橋(ラーメン形式)	1999	25	4	2022	Ⅱ	職員点検						○										○	●					断面修復
1000	0K060	上瀬田橋	玖珂	瀬田1号線	34.078	132.083	3.0	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	6	2022	Ⅱ	職員点検						○										○						
1001	0K061	新柏木橋	玖珂	瀬田9号線	34.077	132.086	2.4	8.4	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	6	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
1002	0K062	新町2号線1号橋	玖珂	新町2号線	34.086	132.069	2.0	9.8	RC橋	ＢＯＸカルバート	1999	25	4	2018	Ⅰ	職員点検										○										○		
1003	0K063	吉森橋	玖珂	阿山4号線	34.095	132.072	2.4	4.8	RC橋	スラブ(版形式)	1936	88	6	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
1004	0K065	入野橋	玖珂	柳井田1号線	34.085	132.005	9.9	3.0	RC橋	T桁	1962	62	6	2018	Ⅱ	職員点検										○										○		
1005	0K066	入野上橋	玖珂	柳井田1号線	34.088	131.970	6.0	2.6	RC橋	スラブ(版形式)	1962	62	6	2024	Ⅱ	委託B点検										○										○		
1006	0K067	柳井田1号線1号橋	玖珂	柳井田1号線	34.088	132.117	2.4	2.8	RC橋	スラブ(版形式)	1962	62	6	2024	Ⅱ	職員点検										○										○		
1007	0K068	柳井田1号線2号橋	玖珂	柳井田1号線	34.088	132.118	2.1	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1962	62	6	2024	Ⅰ	職員点検										○										○		

岩国市橋梁長寿命化修繕計画一覧表【橋梁点検計画・修繕計画】

対象橋梁数：1492橋

※1 判定区分　Ⅰ：健全、Ⅱ：予防措置段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階
※2 対策内容は、主な工種を記載しています。
※3 修繕計画は予防措置状況等に応じて見直すことがあります。

令和8年7月

通番	施設番号	橋梁名	管理区域	路線名	施設位置		橋長	有効幅員	橋種	構造形式	架設年次（西暦）	供用年数（2025年度）	保全区分	定期点検情報			概算費用【修繕・架替等】	長寿命化修繕計画（短期計画：10年間）《凡例》点検：○、修繕：●、架替：★、集約化・撤去：▲																				対策内容
					緯度【度】	経度【度】	[m]	[m]						最新点検年次	橋梁の健全度	点検区分	（百万円）	2025 R7年度		2026 R8年度		2027 R9年度		2028 R10年度		2029 R11年度		2030 R12年度		2031 R13年度		2032 R14年度		2033 R15年度		2034 R16年度		
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	
1008	0M001	四馬神30号線1号橋	美川	四馬神30号線	34.257	131.976	4.3	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1993	31	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
1009	0M002	柳瀬1号橋	美川	四馬神1号線	34.257	131.977	6.1	2.8	鋼橋	H形鋼(非合成)	1993	31	4	2020	Ⅱ	職員点検		○										○					●					断面修復
1010	0M005	芋ヶ迫橋	美川	四馬神1号線	34.253	131.978	10.3	1.2	RC橋	T桁	1958	66	5	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
1011	0M006	樋之口橋	美川	四馬神2号線	34.243	131.983	4.9	21.1	RC橋	ＢＯＸカルバート	1987	37	6	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
1012	0M007	谷1号橋	美川	四馬神2号線	34.240	131.977	5.6	3.7	RC橋	スラブ(版形式)	1987	37	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
1013	0M008	谷2号橋	美川	四馬神2号線	34.240	131.975	5.3	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	1987	37	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
1014	0M009	谷3号橋	美川	四馬神2号線	34.239	131.974	3.3	4.8	RC橋	スラブ(版形式)	1987	37	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
1015	0M010	谷4号橋	美川	四馬神2号線	34.238	131.971	2.6	7.0	RC橋	スラブ(版形式)	1987	37	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
1016	0M011	空谷橋	美川	四馬神3号線	34.249	131.989	4.6	9.7	RC橋	スラブ(版形式)	1974	50	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
1017	0M012	クイケ迫橋	美川	四馬神3号線	34.254	131.993	3.2	5.1	RC橋	スラブ(版形式)	1974	50	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
1018	0M013	添谷橋	美川	四馬神3号線	34.254	131.993	5.8	5.9	RC橋	T桁	1974	50	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
1019	0M014	椋蔵橋	美川	添谷9号線	34.260	131.996	5.0	3.2	RC橋	スラブ(版形式)	1974	50	6	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
1020	0M015	添谷4号線1号橋	美川	添谷4号線	34.258	131.999	2.9	12.6	RC橋	溝橋(ラーメン形式)	1974	50	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
1021	0M016	四馬神3号線1号橋	美川	四馬神3号線	34.244	131.988	2.7	6.6	RC橋	スラブ(版形式)	1974	50	6	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
1022	0M017	四馬神3号線2号橋	美川	四馬神3号線	34.257	131.994	2.8	8.7	RC橋	ＢＯＸカルバート	1974	50	6	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
1023	0M018	根笠2号線1号橋	美川	根笠2号線	34.198	131.994	6.8	4.1	RC橋	スラブ(版形式)	1976	48	6	2019	Ⅱ	職員点検										○									○		
1024	0M020	南桑5号線1号橋	美川	南桑5号線	34.209	132.026	3.1	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1996	28	6	2019	Ⅰ	職員点検										○									○		
1025	0M021	迫田橋	美川	南桑1号線	34.219	132.017	7.3	5.7	RC橋	T桁	1961	63	4	2015	Ⅱ	職員点検										○				●					○		断面修復
1026	0M022	臼ヶ原橋	美川	南桑1号線	34.227	132.027	3.0	5.3	RC橋	スラブ(版形式)	1961	63	6	2019	Ⅱ	職員点検										○									○		
1027	0M023	赤羽根橋	美川	南桑1号線	34.229	132.028	7.4	5.6	RC橋	T桁	1961	63	4	2019	Ⅱ	職員点検										○				●					○		断面修復
1028	0M024	庵垣内橋	美川	南桑1号線	34.236	132.033	7.5	5.0	RC橋	T桁	1961	63	4	2019	Ⅱ	職員点検										○				●					○		断面修復
1029	0M025	橋詰橋	美川	南桑1号線	34.238	132.038	7.2	4.2	RC橋	スラブ(版形式)	1961	63	6	2015	Ⅱ	職員点検										○									○		
1030	0M026	第1号大江石ヶ迫橋	美川	南桑1号線	34.238	132.041	4.3	4.7	RC橋	スラブ(版形式)	1961	63	6	2019	Ⅰ	職員点検										○									○		
1031	0M028	扇野橋	美川	南桑2号線	34.189	132.027	8.4	3.6	鋼橋	I桁(不明)	1970	54	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
1032	0M029	滝山橋	美川	南桑2号線	34.189	132.027	5.5	7.8	RC橋	スラブ(版形式)	1970	54	6	2020	Ⅲ	職員点検	8	○							●			○										断面修復
1033	0M030	丸子橋	美川	南桑2号線	34.189	132.025	5.2	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1970	54	6	2020	Ⅲ	職員点検	3	○							●			○										断面修復
1034	0M031	本田橋	美川	南桑2号線	34.190	132.023	3.3	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1970	54	6	2015	Ⅰ	職員点検											○									○		
1035	0M032	上滝山橋	美川	南桑2号線	34.189	132.022	5.0	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1970	54	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
1036	0M033	後橋1号	美川	根笠1号線	34.198	131.993	4.1	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1955	69	6	2019	Ⅱ	職員点検										○									○		
1037	0M034	後橋2号	美川	根笠1号線	34.198	131.993	5.0	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1955	69	6	2019	Ⅱ	職員点検										○									○		
1038	0M035	下ヶ浴橋	美川	根笠7号線	34.198	132.006	4.0	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1955	69	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
1039	0M036	上岩屋橋	美川	根笠3号線	34.188	131.987	6.8	3.9	PC橋	スラブ桁	1969	55	6	2019	Ⅱ	職員点検										○									○		
1040	0M037	四馬神5号線1号橋	美川	四馬神5号線	34.220	131.972	3.6	6.5	RC橋	スラブ(版形式)	1979	45	6	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
1041	0M038	藤ヶ谷1号橋	美川	四馬神5号線	34.223	131.973	3.6	4.2	RC橋	スラブ(版形式)	1979	45	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
1042	0M039	西谷橋	美川	四馬神6号線	34.214	131.965	12.0	4.2	RC橋	T桁	1979	45	4	2015	Ⅱ	委託B点検											○				●					○		断面修復
1043	0M040	猪木屋橋	美川	四馬神6号線	34.213	131.968	3.6	5.7	RC橋	スラブ(版形式)	1979	45	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
1044	0M041	根笠4号線1号橋	美川	根笠4号線	34.208	131.993	2.5	4.4	RC橋	スラブ(版形式)	1961	63	6	2019	Ⅱ	職員点検											○									○		
1045	0M042	大正橋	美川	根笠6号線	34.181	131.966	13.6	4.0	PC橋	PC桁(その他)	1969	55	4	2018	Ⅱ	委託B点検											○				●					○		断面修復
1046	0M043	押ヶ谷1号橋	美川	根笠6号線	34.182	131.966	7.0	5.6	RC橋	T桁	1969	55	4	2019	Ⅱ	職員点検											○						●			○		断面修復
1047	0M044	押ヶ谷2号橋	美川	根笠6号線	34.185	131.965	5.0	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1969	55	4	2019	Ⅱ	職員点検											○						●			○		断面修復
1048	0M045	押ヶ谷3号橋	美川	根笠6号線	34.186	131.965	7.0	3.0	RC橋	T桁	1969	55	4	2019	Ⅱ	職員点検											○				●					○		断面修復
1049	0M046	押ヶ谷4号橋	美川	根笠6号線	34.187	131.965	7.0	3.0	RC橋	T桁	1969	55	4	2019	Ⅱ	職員点検											○						●			○		断面修復
1050	0M047	押ヶ谷5号橋	美川	根笠6号線	34.194	131.966	6.0	3.6	RC橋	スラブ(版形式)	1969	55	4	2019	Ⅱ	職員点検											○				●					○		断面修復
1051	0M048	押ヶ谷6号橋	美川	根笠6号線	34.195	131.966	3.0	3.4	RC橋	スラブ(版形式)	1969	55	6	2019	Ⅱ	職員点検											○									○		
1052	0M049	下立木第1号橋	美川	添谷5号線	34.247	131.991	4.0	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1987	37	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
1053	0M050	市ヶ原橋第2号橋	美川	小川5号線	34.243	132.008	4.0	2.7	RC橋	スラブ(版形式)	1969	55	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
1054	0M051	西ヶ谷橋	美川	小川7号線	34.242	132.000	5.0	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1955	69	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
1055	0M052	高平橋	美川	四馬神8号線	34.221	131.971	3.0	2.7	RC橋	スラブ(版形式)	1979	45	6	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
1056	0M054	寺田橋	美川	南桑9号線	34.186	132.024	7.7	4.1	RC橋	スラブ(版形式)	1970	54	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
1057	0M055	扇谷橋	美川	南桑9号線	34.185	132.023	3.5	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1970	54	6	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										
1058	0M056	小川15号線1号橋	美川	小川15号線	34.242	132.002	2.7	6.4	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
1059	0M057	日堤谷橋	美川	根笠8号線	34.192	132.010	6.3	2.8	RC橋	スラブ(版形式)	1970	54	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
1060	0M058	日堤谷2号橋	美川	根笠8号線	34.194	132.012	3.0	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1970	54	6	2020	Ⅰ	職員点検		○										○										

岩国市橋梁長寿命化修繕計画一覧表【橋梁点検計画・修繕計画】

対象橋梁数：1492橋

※1 判定区分　Ⅰ：健全、Ⅱ：予防措置段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階
※2 対策内容は、主な工種を記載しています。
※3 修繕計画は予防措置状況等に応じて見直すことがあります。

通番	施設番号	橋梁名	管理区域	路線名	施設位置		橋長	有効幅員	橋種	構造形式	架設年次（西暦）	供用年数（2025年度）	保全区分	定期点検情報			概算費用【修繕・架替等】（百万円）	長寿命化修繕計画（短期計画：10年間）《凡例》点検：○、修繕：●、架替：★、集約化・撤去：▲																			対策内容
					緯度【度】	経度【度】	[m]	[m]						最新点検年次	橋梁の健全度	点検区分		2025 R7年度		2026 R8年度		2027 R9年度		2028 R10年度		2029 R11年度		2030 R12年度		2031 R13年度		2032 R14年度		2033 R15年度		2034 R16年度		
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	
1061	0M059	扇野橋（下）	美川	根笠21号線	34.170	132.009	7.5	3.8	RC橋	T桁	1963	61	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○									
1062	0M060	扇野橋（中）	美川	根笠21号線	34.169	132.014	5.0	3.4	RC橋	スラブ(版形式)	1963	61	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○									
1063	0M061	扇野橋（上）	美川	根笠21号線	34.169	132.014	5.6	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1963	61	6	2020	Ⅰ	職員点検		○										○									
1064	0M063	平楽橋	美川	根笠9号線	34.163	132.006	8.1	3.0	RC橋	T桁	1981	43	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○									
1065	0M064	平楽橋（上）	美川	根笠9号線	34.159	132.002	2.0	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1981	43	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○									
1066	0M065	下平井方橋	美川	根笠9号線	34.155	131.998	4.5	2.8	RC橋	スラブ(版形式)	1981	43	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○									
1067	0M066	高ヶ原橋	美川	四馬神21号線	34.229	131.981	4.4	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1997	27	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○									
1068	0M067	田原橋	美川	四馬神22号線	34.236	131.983	2.3	5.3	RC橋	スラブ(版形式)	1979	45	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○									
1069	0N001	森の上橋	錦	宇佐13号線	34.436	132.066	8.5	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1982	42	6	2018	Ⅱ	職員点検										○									○		
1070	0N002	鳴谷橋	錦	野谷5号線	34.215	131.962	3.2	3.6	RC橋	スラブ(版形式)	1979	45	6	2016	Ⅱ	職員点検										○									○		
1071	0N003	宇佐2号線2号橋	錦	宇佐2号線	34.429	132.062	4.4	5.3	RC橋	スラブ(版形式)	1982	42	6	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
1072	0N004	宇佐2号線1号橋	錦	宇佐2号線	34.428	132.061	4.4	4.4	RC橋	スラブ(版形式)	1982	42	6	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
1073	0N005	竹の久保橋	錦	宇佐12号線	34.427	132.060	9.1	3.6	RC橋	T桁	1982	42	6	2020	Ⅲ	委託B点検	6	○							●			○									断面修復
1074	0N006	東田寺橋	錦	宇佐1号線	34.426	132.059	7.0	3.5	PC橋	スラブ桁	1930	94	6	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
1075	0N010	第4山崎橋	錦	宇佐1号線	34.411	132.059	3.0	3.9	RC橋	スラブ(版形式)	1981	43	6	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
1076	0N013	宇佐郷4号線1号橋	錦	宇佐郷4号線	34.410	132.052	4.4	5.0	RC橋	スラブ(版形式)	1969	55	6	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
1077	0N015	郷橋	錦	野谷6号線	34.212	131.949	8.6	3.7	RC橋	T桁	1969	55	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○									
1078	0N018	上河津橋	錦	宇佐5号線	34.452	132.016	7.4	3.1	RC橋	スラブ(版形式)	1972	52	6	2017	Ⅱ	委託B点検										○									○		
1079	0N022	尾川谷橋	錦	宇佐郷23号線	34.393	132.017	5.6	2.2	RC橋	T桁	1979	45	6	2018	Ⅱ	職員点検										○									○		
1080	0N023	中村橋	錦	宇佐郷21号線	34.392	132.018	2.8	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	1979	45	6	2018	Ⅱ	職員点検										○									○		
1081	0N024	第1相波橋	錦	宇佐郷4号線	34.394	132.058	5.5	3.7	RC橋	スラブ(版形式)	1965	59	6	2024	Ⅱ	職員点検										○									○		
1082	0N025	第2相波橋	錦	宇佐郷4号線	34.395	132.059	4.0	3.6	RC橋	スラブ(版形式)	1965	59	6	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
1083	0N027	第3相波橋	錦	宇佐郷4号線	34.398	132.062	2.6	3.6	RC橋	スラブ(版形式)	1965	59	6	2018	Ⅱ	職員点検										○									○		
1084	0N029	第1開作橋	錦	宇佐郷4号線	34.387	132.046	4.5	3.8	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	6	2020	Ⅲ	委託B点検	3	○							●			○									断面修復
1085	0N030	第2開作橋	錦	宇佐郷4号線	34.390	132.050	12.2	3.6	RC橋	T桁	1965	59	5	2018	Ⅱ	職員点検										○									○		
1086	0N032	中郷橋	錦	大原5号線	34.373	132.036	10.7	3.3	RC橋	スラブ(版形式)	1966	58	5	2023	Ⅰ	職員点検								○										○			
1087	0N033	後橋	錦	大原5号線	34.374	132.041	5.9	3.2	RC橋	スラブ(版形式)	1966	58	6	2018	Ⅱ	職員点検										○									○		
1088	0N037	蛭畑橋	錦	宇佐郷1号線	34.360	132.033	7.5	5.7	鋼橋	I桁(不明)	1976	48	6	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
1089	0N039	蛭畑下橋	錦	宇佐郷12号線	34.358	132.033	8.5	3.0	鋼橋	鋼H桁	1976	48	6	2018	Ⅲ	職員点検	5								●		○									○		断面修復
1090	0N040	宇佐郷29号線1号橋	錦	宇佐郷29号線	34.353	132.033	10.3	4.8	RC橋	T桁	1984	40	4	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
1091	0N042	道立野橋	錦	宇佐郷1号線	34.351	132.033	5.8	5.1	RC橋	スラブ(版形式)	1984	40	6	2024	Ⅰ	委託B点検										○									○		
1092	0N043	後野橋	錦	宇佐郷1号線	34.360	132.039	7.0	3.7	RC橋	T桁	1966	58	6	2018	Ⅱ	委託B点検										○									○		
1093	0N044	島の谷川橋	錦	大原1号線	34.363	132.048	8.2	3.8	RC橋	T桁	1966	58	6	2024	Ⅲ	職員点検	6								●		○									○		断面修復
1094	0N045	後口橋	錦	大原2号線	34.363	132.049	4.6	3.7	RC橋	T桁	1966	58	6	2018	Ⅱ	職員点検										○									○		
1095	0N049	上場橋	錦	須川10号線	34.347	132.004	7.1	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	1988	36	6	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
1096	0N050	須川9号線1号橋	錦	須川9号線	34.342	132.005	14.4	5.6	鋼橋	鋼H桁	1988	36	5	2018	Ⅰ	委託B点検										○									○		
1097	0N052	福田寺橋	錦	須川7号線	34.337	132.000	5.6	5.0	RC橋	スラブ(版形式)	1970	54	6	2018	Ⅰ	職員点検										○									○		
1098	0N054	造切橋	錦	深川1号線	34.342	132.023	2.9	4.9	RC橋	スラブ(版形式)	1969	55	6	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
1099	0N056	第2神明原橋	錦	深川1号線	34.341	132.026	3.5	2.3	RC橋	スラブ(版形式)	1969	55	6	2022	Ⅲ	職員点検	2					○			●						○						断面修復
1100	0N058	大平橋	錦	須川1号線	34.331	131.996	2.8	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	1962	62	6	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
1101	0N060	佐古橋	錦	須川5号線	34.332	131.991	5.7	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	1964	60	4	2018	Ⅱ	職員点検										○									○		
1102	0N062	めぐりあし谷橋	錦	深川2号線	34.324	131.987	3.0	4.9	RC橋	スラブ(版形式)	1958	66	6	2022	Ⅰ	職員点検						○									○						
1103	0N067	立野橋	錦	深川7号線	34.307	131.976	6.6	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1986	38	6	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
1104	0N068	第1宗津橋	錦	深川12号線	34.309	131.993	2.2	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1989	35	6	2017	Ⅱ	職員点検										○									○		
1105	0N069	第2宗津橋	錦	深川12号線	34.306	131.993	3.0	2.4	RC橋	スラブ(版形式)	1989	35	6	2017	Ⅱ	職員点検										○									○		
1106	0N070	第3宗津橋	錦	深川12号線	34.303	131.996	3.0	2.8	RC橋	スラブ(版形式)	1989	35	6	2017	Ⅱ	職員点検										○									○		
1107	0N071	第4宗津橋	錦	深川12号線	34.302	131.999	3.7	2.9	RC橋	スラブ(版形式)	1989	35	6	2017	Ⅱ	職員点検										○									○		
1108	0N074	木入道橋	錦	府谷2号線	34.289	131.978	7.5	4.7	RC橋	スラブ(版形式)	1962	62	6	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
1109	0N075	西村橋	錦	府谷4号線	34.286	132.001	7.0	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1989	35	6	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
1110	0N076	大年原橋	錦	府谷13号線	34.284	131.998	6.1	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1989	35	6	2017	Ⅱ	職員点検										○									○		
1111	0N077	八幡橋	錦	府谷12号線	34.282	131.996	5.6	3.1	RC橋	スラブ(版形式)	1989	35	6	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
1112	0N079	給前橋	錦	府谷9号線	34.279	131.996	5.5	3.1	RC橋	スラブ(版形式)	1989	35	6	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
1113	0N080	大呂久橋	錦	府谷8号線	34.277	131.993	7.0	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1989	35	6	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		

岩国市橋梁長寿命化修繕計画一覧表【橋梁点検計画・修繕計画】

対象橋梁数：1492橋

※1 判定区分　Ⅰ：健全、Ⅱ：予防措置段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階
※2 対策内容は、主な工種を記載しています。
※3 修繕計画は予防措置状況等に応じて見直すことがあります。

通番	施設番号	橋梁名	管理区域	路線名	施設位置		橋長	有効幅員	橋種	構造形式	架設年次（西暦）	供用年数（2025年度）	保全区分	定期点検情報			概算費用【修繕・架替等】（百万円）	長寿命化修繕計画（短期計画：10年間）《凡例》点検：○、修繕：●、架替：★、集約化・撤去：▲																				対策内容
					緯度【度】	経度【度】	[m]	[m]						最新点検年次	橋梁の健全度	点検区分		2025 R7年度		2026 R8年度		2027 R9年度		2028 R10年度		2029 R11年度		2030 R12年度		2031 R13年度		2032 R14年度		2033 R15年度		2034 R16年度		
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	
1114	0N082	神田橋	錦	府谷3号線	34.276	131.984	4.0	4.5	RC橋	スラブ(版形式)	1962	62	6	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
1115	0N087	江古橋	錦	大野9号線	34.322	131.937	9.0	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1971	53	6	2017	Ⅱ	職員点検										○									○		
1116	0N089	中津川橋	錦	大野5号線	34.313	131.940	12.0	2.5	RC橋	T桁	1971	53	5	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
1117	0N090	杉の杭橋	錦	大野3号線	34.308	131.945	5.4	3.1	RC橋	スラブ(版形式)	1971	53	6	2017	Ⅱ	職員点検										○									○		
1118	0N091	第1宮の前橋	錦	大野2号線	34.308	131.941	10.2	3.6	RC橋	T桁	1971	53	5	2017	Ⅱ	委託B点検										○									○		
1119	0N092	第2宮の前橋	錦	大野2号線	34.308	131.941	2.7	2.6	RC橋	スラブ(版形式)	1971	53	6	2017	Ⅱ	職員点検										○									○		
1120	0N093	稗原橋	錦	中ノ瀬5号線	34.289	131.954	12.3	2.1	RC橋	T桁	1971	53	4	2022	Ⅲ	職員点検	27					○	●								○					断面修復
1121	0N094	稗田橋	錦	中ノ瀬5号線	34.289	131.953	5.6	3.2	RC橋	スラブ(版形式)	1971	53	4	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
1122	0N096	宮首橋	錦	広瀬14号線	34.267	131.959	6.2	2.9	RC橋	スラブ(版形式)	1952	72	6	2021	Ⅱ	職員点検					○									○							
1123	0N097	小正下橋	錦	広瀬13号線	34.265	131.958	3.2	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1952	72	6	2021	Ⅰ	職員点検					○									○							
1124	0N098	宮の脇橋	錦	広瀬10号線	34.265	131.959	3.0	3.4	RC橋	スラブ(版形式)	1952	72	6	2021	Ⅰ	職員点検					○									○							
1125	0N100	森久保橋	錦	広瀬16号線	34.265	131.962	2.3	8.1	RC橋	スラブ(版形式)	1929	95	6	2021	Ⅱ	職員点検					○									○							
1126	0N102	下桜木橋	錦	広瀬22号線	34.260	131.956	6.6	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1977	47	6	2021	Ⅱ	職員点検					○									○							
1127	0N103	唐谷橋	錦	広瀬18号線	34.260	131.956	5.5	3.6	RC橋	スラブ(版形式)	1977	47	6	2021	Ⅱ	職員点検					○									○							
1128	0N105	枯谷橋	錦	広瀬47号線	34.262	131.946	5.4	4.6	RC橋	T桁	1975	49	6	2021	Ⅱ	職員点検					○									○							
1129	0N106	木戸川橋	錦	広瀬36号線	34.262	131.940	5.2	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1975	49	6	2021	Ⅱ	職員点検					○									○							
1130	0N107	馬の谷橋	錦	広瀬8号線	34.253	131.919	5.6	4.1	RC橋	スラブ(版形式)	1962	62	6	2021	Ⅱ	職員点検					○									○							
1131	0N110	第2高木屋橋	錦	広瀬8号線	34.243	131.915	5.0	3.8	RC橋	T桁	1966	58	6	2021	Ⅱ	職員点検					○									○							
1132	0N111	右穴ヶ浴橋	錦	広瀬8号線	34.242	131.909	4.4	3.2	RC橋	スラブ(版形式)	1966	58	6	2021	Ⅱ	職員点検					○									○							
1133	0N120	広瀬57号線8号橋	錦	広瀬57号線	34.243	131.901	12.0	0.8	鋼橋	鋼H桁	1966	58	5	2021	Ⅰ	職員点検					○									○							
1134	0N121	広瀬57号線9号橋	錦	広瀬57号線	34.243	131.897	6.0	0.6	鋼橋	鋼桁(その他)	1966	58	6	2021	Ⅰ	職員点検					○									○							
1135	0N124	第4倉谷橋	錦	広瀬40号線	34.235	131.898	4.2	2.8	PC橋	スラブ桁	1966	58	6	2021	Ⅰ	職員点検					○									○							
1136	0N125	第3倉谷橋	錦	広瀬40号線	34.234	131.900	6.3	3.0	PC橋	スラブ桁	1966	58	6	2021	Ⅱ	職員点検					○									○							
1137	0N126	第2倉谷橋	錦	広瀬40号線	34.233	131.905	4.0	4.2	PC橋	スラブ桁	1966	58	6	2021	Ⅱ	職員点検					○									○							
1138	0N127	第1倉谷橋	錦	広瀬40号線	34.232	131.907	7.0	3.6	RC橋	T桁	1966	58	6	2021	Ⅱ	職員点検					○									○							
1139	0N129	黒ヶ谷橋	錦	広瀬5号線	34.240	131.931	5.5	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	2016	8	6	2021	Ⅱ	職員点検					○									○							
1140	0N131	第1四分一橋	錦	広瀬7号線	34.231	131.942	6.0	6.5	RC橋	スラブ(版形式)	1969	55	6	2021	Ⅱ	職員点検					○									○							
1141	0N134	佐野原第1橋	錦	野谷2号線	34.236	131.960	4.0	4.7	RC橋	スラブ(版形式)	1958	66	6	2020	Ⅰ	職員点検		○									○										
1142	0N135	佐野原第2橋	錦	野谷2号線	34.237	131.959	5.2	4.9	RC橋	スラブ(版形式)	1958	66	4	2020	Ⅰ	職員点検		○									○										
1143	0N136	第5有仏谷橋	錦	野谷1号線	34.234	131.968	3.2	3.6	RC橋	スラブ(版形式)	1958	66	6	2020	Ⅱ	職員点検		○									○										
1144	0N137	谷尻橋	錦	野谷4号線	34.221	131.965	3.7	3.3	RC橋	スラブ(版形式)	1979	45	6	2020	Ⅱ	職員点検		○									○										
1145	0N139	第2四分一橋	錦	広瀬7号線	34.225	131.944	6.4	5.6	RC橋	スラブ(版形式)	1969	55	6	2021	Ⅱ	職員点検					○									○							
1146	0N140	第3四分一橋	錦	広瀬7号線	34.222	131.949	8.5	5.0	RC橋	スラブ(版形式)	1969	55	6	2021	Ⅱ	職員点検					○									○							
1147	0N142	宇佐1号線1号橋	錦	宇佐1号線	34.425	132.059	4.6	3.2	RC橋	スラブ(版形式)	1930	94	6	2018	Ⅱ	職員点検										○									○		
1148	0N143	須川21号線1号橋	錦	須川21号線	34.338	131.999	3.7	5.2	RC橋	スラブ(版形式)	1970	54	6	2018	Ⅱ	職員点検										○									○		
1149	0N144	深川5号線1号橋	錦	深川5号線	34.311	131.981	3.5	0.5	RC橋	スラブ(版形式)	1981	43	6	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
1150	0N145	広瀬45号線1号橋	錦	広瀬45号線	34.264	131.959	3.4	2.9	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	6	2021	Ⅱ	職員点検					○									○							
1151	0S001	延安橋	周東	祖生7号線	34.047	132.158	10.4	2.5	RC橋	T桁	1964	60	5	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
1152	0S003	茅ヶ谷橋	周東	祖生11号線	34.050	132.146	4.6	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	1964	60	6	2017	Ⅱ	職員点検										○									○		
1153	0S004	葛篭谷橋	周東	祖生18号線	34.057	132.138	9.8	2.3	鋼橋	鋼H桁	1964	60	6	2017	Ⅱ	職員点検										○									○		
1154	0S005	仏念橋	周東	祖生12号線	34.056	132.137	7.8	2.9	RC橋	スラブ(版形式)	1964	60	4	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
1155	0S006	祖生12号線1号橋	周東	祖生12号線	34.056	132.136	2.5	2.6	RC橋	スラブ(版形式)	1964	60	6	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
1156	0S007	中尾1号橋	周東	祖生20号線	34.062	132.140	5.0	2.3	RC橋	スラブ(版形式)	1965	59	6	2022	Ⅱ	職員点検						○										○						
1157	0S008	祖生20号線1号橋	周東	祖生20号線	34.062	132.139	8.7	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1965	59	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○						
1158	0S009	澤垣内橋	周東	祖生1号線	34.065	132.134	8.9	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○						
1159	0S010	別西橋	周東	祖生1号線	34.067	132.133	7.0	3.5	PC橋	スラブ桁	1964	60	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○						
1160	0S012	円楽寺2号橋	周東	祖生1号線	34.072	132.132	6.4	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1946	78	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○						
1161	0S013	祖生76号線1号橋	周東	祖生76号線	34.065	132.130	3.9	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	1964	60	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○						
1162	0S014	円楽寺橋	周東	祖生29号線	34.074	132.136	3.9	3.6	RC橋	スラブ(版形式)	1946	78	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○						
1163	0S015	ほうとく橋	周東	祖生31号線	34.069	132.125	8.0	4.0	RC橋	T桁	1946	78	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○						
1164	0S016	本田橋	周東	祖生31号線	34.070	132.128	8.0	3.5	RC橋	T桁	1946	78	6	2017	Ⅰ	職員点検										○									○		
1165	0S017	国木橋	周東	祖生31号線	34.071	132.129	5.4	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1946	78	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○						
1166	0S018	堀越橋	周東	祖生31号線	34.074	132.131	6.1	3.2	RC橋	スラブ(版形式)	1946	78	6	2017	Ⅱ	職員点検										○									○		

岩国市橋梁長寿命化修繕計画一覧表【橋梁点検計画・修繕計画】

対象橋梁数：1492橋

※1 判定区分　Ⅰ：健全、Ⅱ：予防措置段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階
※2 対策内容は、主な工種を記載しています。
※3 修繕計画は予防措置状況等に応じて見直すことがあります。

通番	施設番号	橋梁名	管理区域	路線名	施設位置		橋長	有効幅員	橋　種	構造形式	架設年次（西暦）	供用年数（2025年度）	保全区分	定期点検情報			概算費用【修繕・架替等】（百万円）	長寿命化修繕計画（短期計画：10年間）《凡例》点検：○、修繕：●、架替：★、集約化・撤去：▲																		対策内容
					緯度【度】	経度【度】	[m]	[m]						最　新点検年次	橋梁の健全度	点検区分		2025 R7年度		2026 R8年度		2027 R9年度		2028 R10年度		2029 R11年度		2030 R12年度		2031 R13年度		2032 R14年度		2033 R15年度		2034 R16年度		
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	
1167	OS019	中島橋	周東	祖生31号線	34.075	132.132	10.0	3.0	RC橋	T桁	1946	78	5	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
1168	OS020	中畑橋	周東	祖生31号線	34.077	132.133	3.0	3.1	RC橋	スラブ(版形式)	1946	78	6	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
1169	OS021	小松原橋	周東	祖生31号線	34.078	132.134	3.0	3.1	RC橋	スラブ(版形式)	1946	78	6	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
1170	OS022	水落橋	周東	祖生31号線	34.085	132.131	5.2	2.1	RC橋	スラブ(版形式)	1946	78	6	2017	Ⅱ	職員点検										○										○		
1171	OS023	豊川新橋	周東	祖生4号線	34.077	132.130	7.7	3.5	鋼橋	I型(鋼床版)	1946	78	6	2017	Ⅱ	職員点検										○										○		
1172	OS024	祖生78号線1号橋	周東	祖生78号線	34.072	132.128	7.7	2.4	RC橋	スラブ(版形式)	1946	78	6	2017	Ⅱ	職員点検										○										○		
1173	OS025	成友橋	周東	祖生33号線	34.073	132.128	10.6	4.2	RC橋	スラブ(版形式)	1946	78	5	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
1174	OS030	別西橋	周東	祖生72号線	34.065	132.128	3.7	5.6	PC橋	スラブ桁	1964	60	6	2016	Ⅰ	職員点検										○										○		
1175	OS031	佐藤田橋側道橋	周東	祖生72号線	34.063	132.130	11.7	2.5	PC橋	スラブ桁	1953	71	5	2022	Ⅰ	職員点検						○											○					
1176	OS032	祖生27号線1号橋	周東	祖生27号線	34.062	132.128	3.1	4.7	RC橋	T桁	1953	71	6	2022	Ⅰ	職員点検						○											○					
1177	OS033	祖生5号線1号橋	周東	祖生5号線	34.070	132.118	2.6	7.0	RC橋	スラブ(版形式)	1966	58	6	2022	Ⅰ	職員点検						○											○					
1178	OS035	レイタ橋	周東	祖生37号線	34.064	132.116	4.8	3.7	RC橋	スラブ(版形式)	1966	58	6	2022	Ⅲ	職員点検	4						○			●							○					断面修復
1179	OS036	伍介橋	周東	祖生5号線	34.068	132.118	6.1	3.1	RC橋	スラブ(版形式)	1966	58	6	2017	Ⅱ	職員点検										○										○		
1180	OS038	善徳寺橋	周東	祖生41号線	34.080	132.116	8.5	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1966	58	6	2017	Ⅱ	職員点検										○										○		
1181	OS039	池本橋	周東	祖生47号線	34.078	132.117	2.9	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1962	62	6	2022	Ⅰ	職員点検						○											○					
1182	OS040	祖生50号線1号橋	周東	祖生50号線	34.078	132.114	3.0	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1962	62	6	2022	Ⅰ	職員点検						○											○					
1183	OS041	前山田橋	周東	祖生50号線	34.078	132.111	5.7	5.0	RC橋	スラブ(版形式)	1962	62	6	2022	Ⅰ	職員点検						○											○					
1184	OS042	中山田橋	周東	祖生51号線	34.081	132.116	3.1	5.3	RC橋	スラブ(版形式)	1962	62	6	2022	Ⅰ	職員点検						○											○					
1185	OS043	山田橋	周東	祖生48号線	34.081	132.116	5.0	4.8	RC橋	スラブ(版形式)	1962	62	6	2022	Ⅱ	職員点検						○											○					
1186	OS049	竹田橋側道橋	周東	祖生71号線	34.073	132.107	11.0	1.3	鋼橋	鋼H桁	1952	72	5	2022	Ⅰ	職員点検						○											○					
1187	OS050	第一落合橋	周東	祖生71号線	34.075	132.105	2.4	8.2	RC橋	スラブ(版形式)	1952	72	6	2022	Ⅱ	職員点検						○											○					
1188	OS051	第二落合橋	周東	祖生71号線	34.075	132.105	3.6	7.4	RC橋	スラブ(版形式)	1952	72	6	2022	Ⅱ	職員点検						○											○					
1189	OS052	山崎橋	周東	祖生53号線	34.070	132.104	6.4	3.2	RC橋	スラブ(版形式)	1974	50	6	2021	Ⅲ	職員点検	4			○					●						○							断面修復
1190	OS053	阿曽沼橋	周東	祖生53号線	34.070	132.102	2.1	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1974	50	6	2022	Ⅱ	職員点検						○											○					
1191	OS054	小祖生畑橋	周東	祖生2号線	34.069	132.106	9.0	4.0	RC橋	桁橋(その他)	1974	50	6	2022	Ⅲ	職員点検	16					○	●				●					○					断面修復
1192	OS055	藤本橋	周東	祖生2号線	34.063	132.111	4.7	4.1	RC橋	スラブ(版形式)	1974	50	6	2021	Ⅱ	職員点検				○											○							
1193	OS056	祖生44号線1号橋	周東	祖生44号線	34.067	132.111	2.3	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1974	50	6	2021	Ⅱ	職員点検				○											○							
1194	OS057	下村橋	周東	祖生44号線	34.065	132.110	4.9	3.9	RC橋	スラブ(版形式)	1974	50	6	2015	Ⅰ	職員点検										○										○		
1195	OS058	広永2号橋	周東	祖生39号線	34.067	132.109	5.4	3.7	RC橋	スラブ(版形式)	1974	50	6	2021	Ⅰ	職員点検				○											○							
1196	OS059	末広レイタ橋	周東	祖生38号線	34.068	132.109	5.8	8.6	RC橋	スラブ(版形式)	1974	50	6	2021	Ⅱ	職員点検				○											○							
1197	OS062	末広3号橋	周東	祖生60号線	34.055	132.097	5.0	5.8	RC橋	スラブ(版形式)	1975	49	6	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
1198	OS063	末広4号橋	周東	祖生60号線	34.048	132.094	6.6	6.0	RC橋	スラブ(版形式)	1975	49	6	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
1199	OS064	三代井手橋	周東	祖生65号線	34.066	132.096	8.6	2.0	鋼橋	鋼H桁	1960	64	6	2017	Ⅱ	職員点検										○										○		
1200	OS065	才ヶ谷橋	周東	祖生65号線	34.064	132.098	3.5	3.2	RC橋	スラブ(版形式)	1975	49	6	2017	Ⅱ	職員点検										○										○		
1201	OS066	祖生83号線1号橋	周東	祖生83号線	34.070	132.098	2.0	5.4	RC橋	スラブ(版形式)	1974	50	6	2022	Ⅰ	職員点検						○											○					
1202	OS067	今岡一号橋	周東	祖生6号線	34.064	132.087	3.4	4.4	RC橋	スラブ(版形式)	1965	59	6	2022	Ⅰ	職員点検						○											○					
1203	OS068	西光寺橋	周東	祖生64号線	34.068	132.081	3.6	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	6	2022	Ⅰ	職員点検						○											○					
1204	OS069	祖生64号線1号橋	周東	祖生64号線	34.068	132.081	3.5	6.9	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	6	2022	Ⅰ	職員点検						○											○					
1205	OS070	祖生64号線2号橋	周東	祖生64号線	34.070	132.081	7.1	2.6	RC橋	T桁	1953	71	4	2022	Ⅰ	職員点検						○											○					
1206	OS071	天兼橋	周東	祖生61号線	34.046	132.088	7.5	6.6	PC橋	スラブ桁	1975	49	6	2022	Ⅰ	職員点検						○											○					
1207	OS072	開橋	周東	祖生61号線	34.037	132.080	9.4	6.0	RC橋	スラブ(版形式)	1972	52	6	2017	Ⅱ	職員点検										○										○		
1208	OS073	開下橋	周東	祖生61号線	34.037	132.080	4.6	5.5	RC橋	溝橋(ラーメン形式)	1972	52	6	2017	Ⅱ	職員点検										○										○		
1209	OS074	国光橋	周東	中山1号線	34.021	132.034	11.7	7.1	RC橋	スラブ(版形式)	1976	48	4	2021	Ⅲ	委託B点検	44			○			●		●						○							断面修復
1210	OS075	田尻側道橋	周東	中山1号線	34.025	132.059	11.1	9.8	RC橋	T桁	1978	46	4	2017	Ⅱ	職員点検										○								●		○		断面修復
1211	OS075	田尻橋	周東	中山1号線	34.025	132.059	11.2	1.8	PC橋	スラブ桁	1978	46	4	2017	Ⅱ	職員点検										○								●		○		断面修復
1212	OS076	奥畑橋	周東	中山1号線	34.027	132.064	9.0	8.1	PC橋	スラブ桁	1978	46	4	2021	Ⅱ	職員点検				○											○							断面修復
1213	OS078	寮原橋	周東	田尻13号線	34.028	132.065	7.3	4.0	PC橋	スラブ桁	1978	46	6	2021	Ⅰ	職員点検				○											○							
1214	OS079	日之平1号橋	周東	田尻12号線	34.031	132.063	6.0	2.7	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	6	2021	Ⅱ	職員点検				○											○							
1215	OS080	田尻8号線1号橋	周東	田尻8号線	34.026	132.065	2.4	3.5	RC橋	溝橋(ラーメン形式)	1978	46	6	2021	Ⅰ	職員点検				○											○							
1216	OS081	后原橋	周東	田尻14号線	34.026	132.063	5.8	2.6	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	6	2023	Ⅲ	委託B点検	3						○	●									○					断面修復
1217	OS082	明神橋	周東	田尻1号線	34.024	132.060	10.7	4.6	PC橋	スラブ桁	1978	46	5	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
1218	OS083	椛ヶ原橋	周東	田尻6号線	34.020	132.059	5.5	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	6	2021	Ⅱ	職員点検				○											○							
1219	OS084	堂面橋	周東	田尻4号線	34.018	132.058	5.5	3.2	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	6	2021	Ⅲ	職員点検	3			○					●						○							断面修復

岩国市橋梁長寿命化修繕計画一覧表【橋梁点検計画・修繕計画】

対象橋梁数：1492橋

※1 判定区分　Ⅰ：健全、Ⅱ：予防措置段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階
※2 対策内容は、主な工種を記載しています。
※3 修繕計画は予防措置状況等に応じて見直すことがあります。

令和8年7月

通番	施設番号	橋梁名	管理区域	路線名	施設位置		橋長	有効幅員	橋　種	構造形式	架設年次（西暦）	供用年数（2025年度）	保全区分	定期点検情報			概算費用【修繕・架替等】（百万円）	長寿命化修繕計画（短期計画：10年間）《凡例》点検：○、修繕：●、架替：★、集約化・撤去：▲																				対策内容
					緯度【度】	経度【度】	[m]	[m]						最　新点検年次	橋梁の健全度	点検区分		2025 R7年度		2026 R8年度		2027 R9年度		2028 R10年度		2029 R11年度		2030 R12年度		2031 R13年度		2032 R14年度		2033 R15年度		2034 R16年度		
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	
1220	0S087	前場橋	周東	中山9号線	34.028	132.043	7.8	4.0	RC橋	T桁	1976	48	6	2017	Ⅱ	職員点検									○										○		
1221	0S088	去田橋	周東	中山3号線	34.024	132.041	5.5	2.7	RC橋	スラブ(版形式)	1976	48	6	2017	Ⅰ	職員点検									○										○		
1222	0S089	末光橋	周東	中山3号線	34.025	132.039	6.2	3.2	RC橋	スラブ(版形式)	1976	48	6	2017	Ⅰ	職員点検									○										○		
1223	0S090	国長橋	周東	中山3号線	34.024	132.035	5.9	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1976	48	6	2017	Ⅰ	職員点検									○										○		
1224	0S091	中山4号線1号橋	周東	中山4号線	34.021	132.033	2.5	5.2	RC橋	スラブ(版形式)	1976	48	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1225	0S092	国長上橋	周東	中山4号線	34.019	132.032	3.5	2.7	RC橋	スラブ(版形式)	1976	48	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1226	0S093	栄橋	周東	上久原30号線	34.079	132.064	2.6	6.1	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	6	2015	Ⅲ	職員点検	3								●	○									○		断面修復
1227	0S094	陣ヶ原橋	周東	上久原19号線	34.078	132.064	2.7	7.4	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○							
1228	0S095	朝日橋	周東	上久原22号線	34.077	132.060	5.7	5.2	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○							
1229	0S097	陣ヶ原橋	周東	上久原28号線	34.078	132.059	6.0	4.1	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	4	2015	Ⅱ	職員点検									○							●			○		断面修復
1230	0S098	城円橋	周東	上久原12号線	34.075	132.061	4.8	5.0	RC橋	スラブ(版形式)	1973	51	6	2015	Ⅱ	職員点検									○										○		
1231	0S100	二井寺2号橋	周東	上久原11号線	34.066	132.064	2.2	5.7	RC橋	ＢＯＸカルバート	1982	42	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○					
1232	0S101	二井寺3号橋	周東	上久原11号線	34.061	132.063	6.9	4.5	RC橋	ＢＯＸカルバート	1982	42	4	2022	Ⅰ	職員点検						○										○					
1233	0S103	西午王ノ内橋	周東	上久原1号線	34.063	132.044	7.0	3.5	PC橋	スラブ桁	1975	49	4	2017	Ⅱ	職員点検									○							●			○		断面修復
1234	0S104	西午王ノ内上橋	周東	上久原1号線	34.062	132.044	4.6	4.2	PC橋	スラブ桁	1975	49	6	2017	Ⅱ	職員点検									○										○		
1235	0S105	上久原5号線1号橋	周東	上久原5号線	34.070	132.051	3.1	5.5	RC橋	スラブ(版形式)	1973	51	6	2017	Ⅰ	職員点検									○										○		
1236	0S106	上千束橋	周東	下久原26号線	34.089	132.073	11.4	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1997	27	4	2022	Ⅱ	職員点検						○										○			●		断面修復
1237	0S107	下久原9号線1号橋	周東	下久原9号線	34.092	132.069	1.8	12.7	RC橋	スラブ(版形式)	1997	27	6	2022	Ⅱ	職員点検						○										○					
1238	0S108	千束橋	周東	下久原1号線	34.088	132.061	8.0	13.8	PC橋	スラブ桁	1980	44	4	2023	Ⅰ	職員点検								○									○				
1239	0S109	下久原60号線1号橋	周東	下久原60号線	34.089	132.061	4.0	7.2	RC橋	スラブ(版形式)	1980	44	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○							
1240	0S110	第1流森橋	周東	下久原23号線	34.088	132.059	2.9	5.0	RC橋	スラブ(版形式)	1976	48	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○							
1241	0S111	第2流森橋	周東	下久原23号線	34.088	132.061	2.7	3.6	RC橋	スラブ(版形式)	1980	44	6	2022	Ⅱ	職員点検						○										○					
1242	0S112	下久原4号線1号橋	周東	下久原4号線	34.089	132.059	2.2	7.8	RC橋	スラブ(版形式)	1976	48	4	2021	Ⅱ	職員点検				○										○		●					断面修復
1243	0S114	兼清橋	周東	差川2号線	34.076	132.021	5.0	6.9	RC橋	スラブ(版形式)	1967	57	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○					
1244	0S115	国寿橋	周東	西長野1号線	34.077	132.031	6.7	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	6	2017	Ⅰ	職員点検									○										○		
1245	0S116	休石橋	周東	西長野1号線	34.072	132.028	3.9	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	6	2017	Ⅰ	職員点検									○										○		
1246	0S117	沖原橋	周東	差川11号線	34.078	131.973	12.6	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1984	40	4	2018	Ⅰ	職員点検									○										○		
1247	0S118	藤浪橋	周東	差川14号線	34.073	132.005	5.5	8.0	RC橋	スラブ(版形式)	1984	40	4	2021	Ⅱ	職員点検				○										○			●				断面修復
1248	0S119	四郎田橋	周東	差川14号線	34.073	132.002	3.0	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1984	40	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○							
1249	0S121	下久原39号線1号橋	周東	下久原39号線	34.091	132.044	2.8	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	1967	57	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○							
1250	0S122	西長野30号線1号橋	周東	西長野30号線	34.091	132.041	3.1	4.1	RC橋	スラブ(版形式)	1967	57	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1251	0S123	樋ノ本橋	周東	下久原12号線	34.090	132.041	3.3	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1967	57	4	2021	Ⅱ	職員点検				○										○				●			断面修復
1252	0S124	千力橋	周東	用田3号線	34.082	132.046	6.7	3.6	RC橋	スラブ(版形式)	1987	37	6	2022	Ⅱ	職員点検						○										○					
1253	0S125	井ノ尻橋	周東	用田2号線	34.082	132.046	4.8	4.1	RC橋	スラブ(版形式)	1987	37	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○					
1254	0S127	迫橋	周東	用田2号線	34.082	132.044	3.1	4.5	RC橋	スラブ(版形式)	1987	37	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○							
1255	0S128	用田橋	周東	用田2号線	34.083	132.043	3.9	4.2	RC橋	スラブ(版形式)	1987	37	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1256	0S129	迫橋	周東	用田6号線	34.080	132.042	4.3	4.1	RC橋	スラブ(版形式)	1987	37	6	2015	Ⅰ	職員点検									○										○		
1257	0S130	八光寺橋	周東	西長野1号線	34.084	132.035	4.6	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○							
1258	0S133	兼清前橋	周東	差川2号線	34.085	132.033	11.4	5.0	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	5	2021	Ⅲ	職員点検	11			○							●			○	●					断面修復
1259	0S134	手便橋	周東	差川9号線	34.086	132.032	5.0	2.9	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1260	0S135	手便前橋	周東	差川9号線	34.086	132.032	2.0	3.1	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○							
1261	0S137	西長野28号線1号橋	周東	西長野28号線	34.091	132.027	11.7	3.0	PC橋	スラブ桁	1987	37	5	2022	Ⅰ	職員点検						○										○					
1262	0S138	末法橋	周東	西長野13号線	34.093	132.026	2.1	6.3	RC橋	スラブ(版形式)	1987	37	4	2021	Ⅲ	職員点検	3			○										○							断面修復
1263	0S139	西長野28号線2号橋	周東	西長野28号線	34.092	132.026	8.9	3.0	PC橋	スラブ桁	1987	37	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○					
1264	0S140	西長野28号線3号橋	周東	西長野28号線	34.092	132.023	8.4	2.8	PC橋	スラブ桁	1987	37	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○					
1265	0S141	西長野28号線4号橋	周東	西長野28号線	34.092	132.022	4.9	2.7	PC橋	スラブ桁	1987	37	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○					
1266	0S142	西長野28号線5号橋	周東	西長野28号線	34.092	132.021	6.5	2.8	PC橋	スラブ桁	1987	37	6	2022	Ⅰ	職員点検						○										○					
1267	0S143	大迫橋	周東	下須通2号線	34.093	132.018	3.0	4.5	RC橋	スラブ(版形式)	1987	37	4	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1268	0S144	下須通8号線1号橋	周東	下須通8号線	34.092	132.006	8.0	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1987	37	6	2017	Ⅱ	職員点検									○										○		
1269	0S145	国貞橋	周東	西長野20号線	34.092	132.006	10.0	3.7	RC橋	スラブ(版形式)	1996	28	5	2021	Ⅱ	職員点検				○										○							
1270	0S148	西ヶ浴橋	周東	西長野22号線	34.087	132.006	3.8	4.5	RC橋	溝橋(ラーメン形式)	1983	41	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1271	0S149	西長野26号線1号橋	周東	西長野26号線	34.086	132.003	3.2	3.1	RC橋	スラブ(版形式)	1983	41	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○							
1272	0S152	石鹿明神橋	周東	下須通7号線	34.091	131.988	3.0	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1975	49	6	2017	Ⅱ	職員点検									○										○		

岩国市橋梁長寿命化修繕計画一覧表【橋梁点検計画・修繕計画】

対象橋梁数：1492橋

※1 判定区分　Ⅰ：健全、Ⅱ：予防措置段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階
※2 対策内容は、主な工種を記載しています。
※3 修繕計画は予防措置状況等に応じて見直すことがあります。

通番	施設番号	橋梁名	管理区域	路線名	施設位置		橋長	有効幅員	橋種	構造形式	架設年次（西暦）	供用年数（2025年度）	保全区分	定期点検情報			概算費用【修繕・架替等】（百万円）	長寿命化修繕計画（短期計画：10年間）《凡例》点検：○、修繕：●、架替：★、集約化・撤去：▲																				対策内容
					緯度【度】	経度【度】	[m]	[m]						最新点検年次	橋梁の健全度	点検区分		2025 R7年度		2026 R8年度		2027 R9年度		2028 R10年度		2029 R11年度		2030 R12年度		2031 R13年度		2032 R14年度		2033 R15年度		2034 R16年度		
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	
1273	0S154	上末貞橋	周東	下久原14号線	34.107	132.058	5.7	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○							
1274	0S155	下末貞橋	周東	下久原14号線	34.104	132.053	6.4	4.0	PC橋	スラブ桁	2001	23	4	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1275	0S156	下久原56号線1号橋	周東	下久原56号線	34.104	132.052	3.1	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1276	0S158	下久原50号線1号橋	周東	下久原50号線	34.095	132.050	3.5	5.5	RC橋	スラブ(版形式)	1967	57	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○							
1277	0S159	町落橋	周東	下久原32号線	34.095	132.049	2.0	13.6	PC橋	ＢＯＸカルバート	1967	57	4	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1278	0S160	国貞橋	周東	下久原51号線	34.094	132.047	2.8	5.9	RC橋	スラブ(版形式)	1967	57	6	2015	Ⅱ	職員点検										○										○	
1279	0S161	下須通3号線1号橋	周東	下須通3号線	34.095	132.017	3.9	2.0	RC橋	スラブ(版形式)	1987	37	6	2017	Ⅰ	職員点検										○										○	
1280	0S162	宮本橋	周東	西長野19号線	34.094	132.006	6.6	4.7	RC橋	スラブ(版形式)	1996	28	6	2017	Ⅱ	職員点検										○										○	
1281	0S163	西長野18号線1号橋	周東	西長野18号線	34.094	132.005	3.3	4.4	RC橋	スラブ(版形式)	1996	28	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○							
1282	0S164	西長野31号線1号橋	周東	西長野31号線	34.097	132.003	3.5	4.8	RC橋	スラブ(版形式)	1963	61	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○							
1283	0S165	西長野18号線2号橋	周東	西長野18号線	34.098	132.005	10.5	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1963	61	5	2018	Ⅰ	職員点検										○										○	
1284	0S167	西長野31号線2号橋	周東	西長野31号線	34.099	132.004	3.8	6.4	RC橋	スラブ(版形式)	1963	61	6	2017	Ⅱ	職員点検										○										○	
1285	0S168	西長野31号線3号橋	周東	西長野31号線	34.100	132.004	8.3	3.4	RC橋	スラブ(版形式)	1963	61	6	2017	Ⅱ	職員点検										○										○	
1286	0S170	鳴谷橋	周東	樋余地3号線	34.100	131.997	5.7	4.5	RC橋	T桁	1969	55	6	2018	Ⅰ	職員点検										○										○	
1287	0S171	戈橋	周東	樋余地3号線	34.101	131.998	5.8	4.3	RC橋	T桁	1969	55	6	2022	Ⅱ	委託B点検						○										○					
1288	0S173	樋余地3号線1号橋	周東	樋余地3号線	34.105	131.979	11.5	3.0	PC橋	スラブ桁	1975	49	5	2017	Ⅱ	委託B点検										○										○	
1289	0S169	椎尾橋 S169	周東	樋余地3号線	34.098	131.995	2.4	3.9	RC橋	スラブ(版形式)	1975	49	6	2024	Ⅰ	職員点検										○										○	
1290	0S175	神田橋	周東	樋余地2号線	34.104	131.970	4.8	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1975	49	6	2018	Ⅰ	職員点検										○										○	
1291	0S176	畑橋	周東	下久原14号線	34.108	132.059	8.5	3.0	RC橋	T桁	2001	23	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○							
1292	0S177	妙見橋	周東	川上5号線	34.113	131.975	7.4	2.2	RC橋	T桁	1967	57	4	2024	Ⅰ	職員点検										○										○	
1293	0S181	棚畑橋	周東	川上6号線	34.115	131.977	6.0	3.8	RC橋	スラブ(版形式)	1967	57	6	2018	Ⅱ	職員点検										○										○	
1294	0S183	小畑上橋	周東	川上3号線	34.111	132.110	4.3	3.6	RC橋	スラブ(版形式)	1967	57	6	2024	Ⅱ	職員点検										○										○	
1295	0S185	西長野31号線4号橋	周東	西長野31号線	34.107	132.000	3.8	3.4	RC橋	スラブ(版形式)	1969	55	6	2017	Ⅱ	職員点検										○										○	
1296	0S187	獺越22号線1号橋	周東	獺越22号線	34.114	132.005	4.3	5.5	RC橋	スラブ(版形式)	1991	33	6	2018	Ⅰ	職員点検										○										○	
1297	0S189	檜余地橋	周東	獺越1号線	34.107	131.975	3.9	5.5	RC橋	スラブ(版形式)	1975	49	6	2018	Ⅱ	職員点検										○										○	
1298	0S190	落合橋	周東	獺越1号線	34.120	131.977	10.2	3.0	RC橋	T桁	1973	51	5	2018	Ⅱ	委託B点検										○										○	
1299	0S194	管下橋	周東	獺越12号線	34.130	131.995	12.2	2.6	RC橋	T桁	1962	62	5	2020	Ⅲ	委託B点検	6	○							●			○	●							断面修復
1300	0S195	押口橋	周東	獺越2号線	34.132	131.991	11.5	3.0	RC橋	T桁	1963	61	5	2020	Ⅲ	委託B点検	7	○							●			○	●							断面修復
1301	0S197	切石2号橋	周東	獺越15号線	34.130	131.974	4.7	5.0	RC橋	スラブ(版形式)	1963	61	6	2018	Ⅱ	職員点検										○										○	
1302	0S200	長尾橋	周東	三瀬川1号線	34.147	131.974	8.2	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1959	65	4	2024	Ⅰ	職員点検										○										○	
1303	0S201	長尾入口橋	周東	三瀬川1号線	34.148	131.974	5.4	3.8	RC橋	スラブ(版形式)	1959	65	4	2017	Ⅱ	委託B点検										○					●					○		断面修復
1304	0S202	滝迫橋	周東	三瀬川7号線	34.138	131.969	7.5	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1955	69	6	2024	Ⅲ	職員点検	4								●	○									○		断面修復
1305	0S204	猪谷橋	周東	三瀬川17号線	34.158	131.982	7.7	2.3	RC橋	スラブ(版形式)	1963	61	6	2018	Ⅰ	職員点検										○										○	
1306	0S210	倉谷2号橋	周東	三瀬川16号線	34.152	131.973	3.6	2.7	RC橋	スラブ(版形式)	1961	63	6	2018	Ⅱ	職員点検										○										○	
1307	0S211	稗那木橋	周東	三瀬川9号線	34.148	131.958	3.6	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1964	60	6	2018	Ⅱ	職員点検										○										○	
1308	0S217	臼田橋	周東	下久原1号線	34.096	132.057	6.4	5.0	RC橋	ＢＯＸカルバート	2001	23	4	2018	Ⅰ	職員点検										○										○	
1309	0S218	三反田橋	周東	下久原1号線	34.099	132.055	2.0	5.0	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	4	2018	Ⅰ	職員点検										○										○	
1310	0S220	西長野15号線1号橋	周東	西長野15号線	34.096	132.024	3.7	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1987	37	6	2021	Ⅰ	職員点検					○										○							
1311	0S221	下久原64号線1号橋	周東	下久原64号線	34.089	132.068	2.2	8.6	RC橋	スラブ(版形式)	1997	27	6	2022	Ⅰ	職員点検					○											○						
1312	0S222	上久原12号線1号橋	周東	上久原12号線	34.075	132.056	2.4	5.4	RC橋	スラブ(版形式)	1973	51	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1313	0S226	祖生75号線1号橋	周東	祖生75号線	34.065	132.136	9.3	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	6	2022	Ⅰ	職員点検					○											○						
1314	0S227	田尻16号線1号橋	周東	田尻16号線	34.024	132.060	7.0	7.0	PC橋	スラブ桁	1978	46	6	2022	Ⅰ	職員点検					○											○						
1315	0S228	上久原49号線1号橋	周東	上久原49号線	34.084	132.059	2.9	12.9	PC橋	溝橋(ラーメン形式)	1980	44	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1316	0S229	下久原65号線1号橋	周東	下久原65号線	34.090	132.059	2.0	5.0	RC橋	スラブ(版形式)	1976	48	6	2022	Ⅰ	職員点検					○											○						
1317	0S230	田尻18号線1号橋	周東	田尻18号線	34.021	132.060	7.4	4.0	PC橋	スラブ桁	1978	46	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1318	0S231	祖生2号線1号橋	周東	祖生2号線	34.071	132.116	5.2	5.8	RC橋	スラブ(版形式)	1974	50	6	2017	Ⅰ	職員点検										○										○	
1319	0S232	祖生72号線1号橋	周東	祖生72号線	34.071	132.117	2.4	6.6	RC橋	スラブ(版形式)	1953	71	6	2022	Ⅰ	職員点検					○											○						
1320	0W001	秋掛7号線1号橋	美和	秋掛7号線	34.339	132.067	2.8	5.4	RC橋	スラブ(版形式)	1984	40	6	2022	Ⅱ	職員点検					○											○						
1321	0W002	友定橋	美和	秋掛7号線	34.340	132.069	3.5	5.4	RC橋	スラブ(版形式)	1984	40	6	2022	Ⅱ	職員点検					○											○						
1322	0W003	朝日橋	美和	秋掛7号線	34.341	132.070	11.0	5.8	RC橋	T桁	1984	40	5	2022	Ⅲ	委託B点検	13					○			●				●							断面修復
1323	0W004	奥根木ノ骨橋	美和	秋掛7号線	34.348	132.081	8.5	3.6	RC橋	スラブ(版形式)	1984	40	6	2022	Ⅰ	職員点検					○											○						
1324	0W005	仲間橋	美和	秋掛6号線	34.342	132.084	6.3	3.6	RC橋	スラブ(版形式)	1979	45	6	2022	Ⅲ	職員点検	4					○					●				●	○					断面修復
1325	0W006	上生見川橋	美和	秋掛6号線	34.338	132.086	4.2	3.1	RC橋	スラブ(版形式)	1979	45	6	2022	Ⅱ	職員点検					○											○						

岩国市橋梁長寿命化修繕計画一覧表【橋梁点検計画・修繕計画】

対象橋梁数：1492橋

※1 判定区分　Ⅰ：健全、Ⅱ：予防措置段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階
※2 対策内容は、主な工種を記載しています。
※3 修繕計画は予防措置状況等に応じて見直すことがあります。

通番	施設番号	橋梁名	管理区域	路線名	施設位置		橋長	有効幅員	橋　種	構造形式	架設年次（西暦）	供用年数（2025年度）	保全区分	定期点検情報			概算費用【修繕・架替等】（百万円）	長寿命化修繕計画（短期計画：10年間）《凡例》点検：○、修繕：●、架替：★、集約化・撤去：▲																				対策内容
					緯度【度】	経度【度】	[m]	[m]						最　新点検年次	橋梁の健全度	点検区分		2025 R7年度		2026 R8年度		2027 R9年度		2028 R10年度		2029 R11年度		2030 R12年度		2031 R13年度		2032 R14年度		2033 R15年度		2034 R16年度		
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	
1326	0W007	中生見川橋	美和	秋掛6号線	34.335	132.087	3.4	4.9	RC橋	スラブ(版形式)	1979	45	6	2018	Ⅱ	職員点検										○										○		
1327	0W008	生見川迫橋	美和	秋掛12号線	34.337	132.086	5.2	3.6	RC橋	スラブ(版形式)	1979	45	6	2018	Ⅱ	委託B点検										○										○		
1328	0W009	谷の奥橋	美和	秋掛1号線	34.330	132.081	3.3	4.7	RC橋	スラブ(版形式)	1979	45	6	2022	Ⅱ	職員点検						○											○					
1329	0W010	車ヶ谷橋	美和	秋掛1号線	34.327	132.085	5.8	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1979	45	6	2022	Ⅰ	職員点検						○											○					
1330	0W011	第2生見川橋	美和	秋掛6号線	34.325	132.085	7.0	3.9	RC橋	スラブ(版形式)	1979	45	6	2018	Ⅱ	職員点検										○										○		
1331	0W012	第1生見川橋	美和	秋掛6号線	34.325	132.085	6.0	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1979	45	6	2018	Ⅱ	職員点検										○										○		
1332	0W013	熊田橋	美和	秋掛10号線	34.323	132.086	7.2	3.7	RC橋	スラブ(版形式)	1979	45	6	2022	Ⅱ	職員点検						○											○					
1333	0W014	秋掛橋	美和	秋掛3号線	34.322	132.091	5.4	6.1	RC橋	スラブ(版形式)	1979	45	6	2022	Ⅱ	委託B点検						○											○					
1334	0W015	第1中山橋	美和	北中山8号線	34.304	132.094	5.6	6.8	RC橋	スラブ(版形式)	1969	55	6	2017	Ⅱ	職員点検										○										○		
1335	0W017	立岩橋	美和	阿賀3号線	34.298	132.073	13.5	7.0	RC橋	T桁	2002	22	5	2022	Ⅰ	委託B点検						○											○					
1336	0W018	第3中の川橋	美和	阿賀4号線	34.290	132.062	6.0	2.3	RC橋	スラブ(版形式)	2002	22	6	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
1337	0W019	第2中の川橋	美和	阿賀4号線	34.290	132.067	5.9	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	2002	22	4	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
1338	0W020	第1中の川橋	美和	阿賀4号線	34.290	132.068	4.4	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	2002	22	6	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
1339	0W021	西橋	美和	阿賀1号線	34.280	132.069	12.4	3.0	RC橋	T桁	2002	22	5	2018	Ⅱ	委託B点検										○										○		
1340	0W023	上東橋	美和	北中山1号線	34.270	132.085	4.9	4.5	RC橋	スラブ(版形式)	2001	23	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
1341	0W024	東橋	美和	北中山1号線	34.264	132.083	7.5	4.5	RC橋	T桁	2001	23	6	2015	Ⅱ	職員点検										○										○		
1342	0W027	西橋	美和	生見6号線	34.264	132.081	6.9	11.8	RC橋	ＢＯＸカルバート	2002	22	4	2015	Ⅱ	職員点検										○								●		○		断面修復
1343	0W028	出合橋	美和	生見6号線	34.263	132.082	7.0	4.7	RC橋	T桁	2001	23	4	2015	Ⅰ	職員点検										○										○		
1344	0W029	志谷橋	美和	生見6号線	34.251	132.079	7.3	3.6	RC橋	T桁	1981	43	6	2015	Ⅱ	職員点検										○										○		
1345	0W030	日浦橋	美和	生見29号線	34.260	132.095	5.0	3.2	RC橋	スラブ(版形式)	1989	35	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
1346	0W032	金山橋	美和	生見9号線	34.257	132.093	6.0	5.2	RC橋	スラブ(版形式)	1967	57	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
1347	0W033	畑ヶ迫橋	美和	生見9号線	34.256	132.094	3.7	2.9	RC橋	スラブ(版形式)	1989	35	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○										
1348	0W034	北原橋	美和	下畑11号線	34.251	132.066	9.1	4.5	RC橋	T桁	1960	64	6	2018	Ⅱ	委託B点検										○										○		
1349	0W035	竹乃奥橋	美和	下畑15号線	34.251	132.053	8.0	2.5	RC橋	桁橋(その他)	1960	64	6	2017	Ⅰ	職員点検										○										○		
1350	0W036	下畑2号線1号橋	美和	下畑2号線	34.251	132.054	3.2	3.3	RC橋	スラブ(版形式)	1960	64	6	2017	Ⅱ	職員点検										○										○		
1351	0W037	神谷橋	美和	下畑12号線	34.245	132.065	14.4	7.9	RC橋	T桁	1960	64	5	2022	Ⅱ	委託B点検						○										○						
1352	0W038	神谷橋	美和	下畑3号線	34.243	132.064	9.8	3.1	RC橋	T桁	1960	64	6	2018	Ⅱ	委託B点検										○										○		
1353	0W039	坂根橋	美和	下畑1号線	34.247	132.054	2.9	2.9	RC橋	スラブ(版形式)	1960	64	6	2017	Ⅱ	職員点検										○										○		
1354	0W040	第2柿ヶ谷橋	美和	下畑8号線	34.236	132.057	4.3	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1960	64	6	2018	Ⅱ	職員点検										○										○		
1355	0W041	第3足谷橋	美和	下畑4号線	34.225	132.051	6.1	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1983	41	6	2017	Ⅱ	職員点検										○										○		
1356	0W042	第2足谷橋	美和	下畑4号線	34.221	132.054	9.0	3.1	RC橋	T桁	1983	41	6	2017	Ⅱ	職員点検										○										○		
1357	0W043	第1足谷橋	美和	下畑4号線	34.220	132.056	7.5	5.6	PC橋	スラブ桁	1983	41	6	2023	Ⅲ	職員点検	8							○	●								○					断面修復
1358	0W044	川平橋	美和	生見22号線	34.220	132.071	8.5	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1995	29	6	2017	Ⅱ	委託B点検										○										○		
1359	0W045	専光寺橋	美和	西畑1号線	34.212	132.075	6.6	5.5	RC橋	ＢＯＸカルバート	2010	14	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○								
1360	A00001	新出合橋	美和	西畑1号線	34.217	132.085	10.7	5.9	RC橋	T桁	2010	14	5	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
1361	0W047	第1東谷橋	美和	渋前4号線	34.220	132.083	9.0	7.0	RC橋	スラブ(版形式)	2010	14	6	2018	Ⅱ	委託B点検										○										○		
1362	0W048	第2東谷橋	美和	渋前3号線	34.215	132.086	8.0	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	2010	14	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○								
1363	0W050	岡の沖橋	美和	渋前18号線	34.222	132.094	11.6	3.8	RC橋	T桁	1984	40	5	2024	Ⅱ	職員点検										○										○		断面修復工
1364	0W051	金郷橋	美和	渋前8号線	34.223	132.097	12.2	3.5	RC橋	T桁	1965	59	5	2018	Ⅱ	職員点検										○										○		
1365	0W052	小田橋	美和	渋前1号線	34.223	132.099	4.3	4.9	PC橋	スラブ桁	1965	59	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
1366	0W054	横田橋	美和	渋前16号線	34.228	132.102	10.0	4.5	RC橋	スラブ(版形式)	2006	18	5	2018	Ⅱ	委託B点検										○										○		
1367	0W056	大三郎橋	美和	滑1号線	34.273	132.133	12.6	5.1	RC橋	T桁	1968	56	5	2018	Ⅱ	委託B点検										○										○		
1368	0W057	開橋	美和	釜ヶ原4号線	34.269	132.135	7.7	3.6	RC橋	スラブ(版形式)	1985	39	6	2015	Ⅱ	職員点検										○										○		
1369	0W058	射場ヶ原橋	美和	岸根2号線	34.246	132.132	5.0	6.5	RC橋	スラブ(版形式)	1977	47	6	2021	Ⅲ	職員点検	6			○							●												断面修復
1370	0W059	森の本橋	美和	岸根2号線	34.246	132.132	3.4	6.1	RC橋	スラブ(版形式)	1977	47	6	2021	Ⅲ	職員点検	4			○							●												断面修復
1371	0W060	白滝橋	美和	岸根2号線	34.244	132.132	13.5	6.0	PC橋	ホロー桁	1977	47	5	2022	Ⅲ	委託B点検	16					○					●					●							断面修復
1372	0W061	中須橋	美和	滑1号線	34.240	132.118	3.0	4.1	PC橋	スラブ桁	1982	42	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○								
1373	0W062	福王寺原橋	美和	滑1号線	34.239	132.120	5.9	5.9	RC橋	スラブ(版形式)	1982	42	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
1374	0W063	佐坂橋	美和	佐坂2号線	34.230	132.115	6.4	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1982	42	6	2018	Ⅱ	職員点検										○										○		
1375	0W064	上佐坂橋	美和	佐坂3号線	34.229	132.112	4.0	4.1	RC橋	スラブ(版形式)	1982	42	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
1376	0W065	第2滝の下橋	美和	日宛4号線	34.219	132.123	6.4	4.5	RC橋	桁橋(その他)	1985	39	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								
1377	0W067	平原橋	美和	日宛4号線	34.219	132.124	11.6	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1985	39	5	2018	Ⅱ	職員点検										○										○		
1378	0W068	坂本橋	美和	日宛1号線	34.219	132.124	14.3	5.0	PC橋	ホロー桁	1985	39	5	2021	Ⅰ	職員点検				○										○								

岩国市橋梁長寿命化修繕計画一覧表【橋梁点検計画・修繕計画】

対象橋梁数：1492橋

※1 判定区分　Ⅰ：健全、Ⅱ：予防措置段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階
※2 対策内容は、主な工種を記載しています。
※3 修繕計画は予防措置状況等に応じて見直すことがあります。

通番	施設番号	橋梁名	管理区域	路線名	施設位置		橋長	有効幅員	橋　種	構造形式	架設年次（西暦）	供用年数（2025年度）	保全区分	定期点検情報			概算費用【修繕・架替等】（百万円）	長寿命化修繕計画（短期計画：10年間）《凡例》点検：○、修繕：●、架替：★、集約化・撤去：▲																				対策内容
					緯度【度】	経度【度】	[m]	[m]						最　新点検年次	橋梁の健全度	点検区分		2025 R7年度		2026 R8年度		2027 R9年度		2028 R10年度		2029 R11年度		2030 R12年度		2031 R13年度		2032 R14年度		2033 R15年度		2034 R16年度		
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	
1379	0W070	そり田橋	美和	日宛1号線	34.217	132.121	5.3	5.4	RC橋	スラブ(版形式)	1985	39	6	2018	Ⅱ	職員点検									○										○		
1380	0W071	西谷橋	美和	日宛2号線	34.217	132.120	3.7	3.7	RC橋	スラブ(版形式)	1985	39	6	2015	Ⅰ	職員点検									○										○		
1381	0W072	第1東橋	美和	日宛3号線	34.214	132.125	8.5	4.0	RC橋	スラブ(版形式)	1985	39	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1382	0W073	論田橋	美和	長谷3号線	34.220	132.128	11.9	7.0	PC橋	スラブ桁	1985	39	5	2022	Ⅱ	委託B点検					○											○					
1383	0W075	第1源内橋	美和	長谷4号線	34.213	132.144	7.3	4.0	RC橋	T桁	1963	61	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1384	0W077	永代橋	美和	長谷4号線	34.207	132.147	7.6	5.0	RC橋	T桁	1963	61	6	2021	Ⅱ	委託B点検				○										○							
1385	0W078	畑橋	美和	長谷8号線	34.207	132.143	6.5	3.6	RC橋	スラブ(版形式)	1963	61	6	2017	Ⅰ	職員点検									○										○		
1386	0W079	畑橋	美和	長谷4号線	34.207	132.143	11.0	5.0	RC橋	T桁	1963	61	5	2017	Ⅰ	職員点検									○										○		
1387	0W080	第2畑橋	美和	長谷4号線	34.206	132.142	4.6	5.4	RC橋	スラブ(版形式)	1963	61	6	2021	Ⅲ	職員点検	5			○					●					○							断面修復
1388	0W081	ねこれ橋	美和	長谷4号線	34.206	132.143	4.3	5.2	RC橋	スラブ(版形式)	1963	61	6	2018	Ⅱ	職員点検									○										○		
1389	0W082	北中山5号線1号橋	美和	北中山5号線	34.291	132.089	3.2	4.9	RC橋	ＢＯＸカルバート	1954	70	6	2017	Ⅱ	職員点検									○										○		
1390	0W083	生見30号線1号橋	美和	生見30号線	34.246	132.087	2.8	3.1	RC橋	スラブ(版形式)	1971	53	6	2020	Ⅱ	職員点検		○										○									
1391	0W902	寿橋	美和	渋前1号線	34.228	132.092	13.9	6.0	PC橋	ホロー桁	1984	40	5	2018	Ⅱ	委託B点検									○										○		
1392	0Y001	笠塚橋	由宇	由西15号線	34.034	132.149	4.8	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1997	27	6	2018	Ⅰ	職員点検									○										○		
1393	0Y002	長田橋	由宇	由西16号線	34.028	132.162	8.5	4.6	RC橋	スラブ(版形式)	1984	40	6	2018	Ⅰ	職員点検									○										○		
1394	0Y003	大河内橋	由宇	由西3号線	34.034	132.151	6.2	8.5	RC橋	スラブ(版形式)	1997	27	4	2018	Ⅰ	委託B点検									○										○		
1395	0Y004	長田原・八幡田1号橋	由宇	由西11号線	34.030	132.159	10.2	3.5	PC橋	スラブ桁	1971	53	5	2018	Ⅰ	職員点検									○										○		
1396	0Y005	砂入1号橋	由宇	由西24号線	34.018	132.169	3.0	3.3	RC橋	スラブ(版形式)	1995	29	6	2018	Ⅰ	職員点検									○										○		
1397	0Y006	出合第2号橋	由宇	由西51号線	34.030	132.166	5.4	4.6	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	6	2018	Ⅰ	職員点検									○										○		
1398	0Y007	東貞清支1号橋	由宇	由西47号線	34.033	132.170	3.4	3.6	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	6	2018	Ⅰ	職員点検									○										○		
1399	0Y008	第2流田橋	由宇	由西52号線	34.034	132.174	10.0	2.0	RC橋	スラブ(版形式)	1966	58	5	2018	Ⅰ	職員点検									○										○		
1400	0Y009	西中倉橋	由宇	由西40号線	34.030	132.179	6.5	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1966	58	6	2018	Ⅰ	職員点検									○										○		
1401	0Y010	深入橋	由宇	由西38号線	34.023	132.177	3.2	2.7	RC橋	スラブ(版形式)	1995	29	6	2017	Ⅰ	職員点検									○										○		
1402	0Y011	清水1号橋	由宇	由東102号線	34.051	132.171	3.4	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	1968	56	6	2023	Ⅲ	職員点検	2							○	●							○				断面修復
1403	0Y012	清水2号橋	由宇	由東102号線	34.053	132.170	4.0	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	1968	56	6	2017	Ⅰ	職員点検									○										○		
1404	0Y013	中清水橋	由宇	由東179号線	34.051	132.172	4.5	1.9	RC橋	スラブ(版形式)	1968	56	6	2017	Ⅰ	職員点検									○										○		
1405	0Y014	上清水1号橋	由宇	由東180号線	34.054	132.170	4.5	1.9	RC橋	スラブ(版形式)	1968	56	6	2017	Ⅰ	職員点検									○										○		
1406	0Y015	正覚寺・長野1号橋	由宇	由西13号線	34.046	132.176	2.0	3.1	RC橋	スラブ(版形式)	1968	56	6	2017	Ⅰ	職員点検									○										○		
1407	0Y016	正覚寺・長野2号橋	由宇	由西13号線	34.047	132.178	2.0	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	1968	56	6	2017	Ⅰ	職員点検									○										○		
1408	0Y017	正覚寺・長野3号橋	由宇	由西13号線	34.048	132.180	2.5	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1968	56	6	2017	Ⅰ	職員点検									○										○		
1409	0Y018	坂本橋	由宇	由東78号線	34.043	132.180	4.0	2.4	RC橋	スラブ(版形式)	1968	56	6	2017	Ⅰ	職員点検									○										○		
1410	0Y020	下寺迫2号橋	由宇	由西45号線	34.044	132.183	3.7	1.3	RC橋	スラブ(版形式)	1968	56	6	2017	Ⅰ	職員点検									○										○		
1411	0Y021	和木谷橋	由宇	由西28号線	34.039	132.178	3.4	2.0	RC橋	スラブ(版形式)	1992	32	6	2018	Ⅰ	職員点検									○										○		
1412	0Y022	掛詰橋	由宇	由西56号線	34.037	132.185	9.5	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1992	32	6	2017	Ⅰ	職員点検									○										○		
1413	0Y023	原田橋	由宇	神東71号線	33.997	132.205	3.4	3.1	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1414	0Y024	第1寺迫橋	由宇	由東75号線	34.041	132.184	4.5	5.2	RC橋	スラブ(版形式)	1992	32	4	2017	Ⅰ	職員点検									○										○		
1415	0Y025	横道橋	由宇	由東75号線	34.039	132.178	3.5	5.8	RC橋	スラブ(版形式)	1992	32	4	2018	Ⅰ	職員点検									○										○		
1416	0Y026	貞清橋	由宇	由東75号線	34.032	132.171	3.7	7.4	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	4	2024	Ⅰ	職員点検									○										○		
1417	0Y027	由東165号線1号橋	由宇	由東165号線	34.036	132.202	3.5	2.2	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	6	2022	Ⅰ	職員点検						○											○				
1418	0Y028	第1鴨谷橋	由宇	由東1号線	34.044	132.205	3.3	19.6	RC橋	ＢＯＸカルバート	1965	59	4	2022	Ⅰ	職員点検						○											○				
1419	0Y029	山崎橋	由宇	由東1号線	34.044	132.204	9.7	7.2	RC橋	スラブ(版形式)	1965	59	4	2016	Ⅰ	委託B点検									○										○		
1420	0Y030	小土路尻橋	由宇	由東1号線	34.039	132.183	9.6	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	1992	32	4	2017	Ⅰ	職員点検									○										○		
1421	0Y031	北港原第二1号橋	由宇	由東198号線	34.047	132.205	2.2	3.9	RC橋	スラブ(版形式)	1965	59	6	2022	Ⅰ	職員点検						○											○				
1422	0Y032	重延・岡山1号橋	由宇	由東87号線	34.048	132.205	2.1	6.0	RC橋	スラブ(版形式)	1965	59	4	2022	Ⅰ	職員点検						○											○				
1423	0Y033	堀田団地1号橋	由宇	由東245号線	34.050	132.211	5.7	6.0	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	2	2022	Ⅰ	職員点検						○											○				
1424	0Y035	堀田唐樋1号橋	由宇	由東112号線	34.051	132.212	4.8	7.3	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	2	2022	Ⅰ	職員点検						○											○				
1425	0Y036	山崎鴨谷第1号橋	由宇	由東105号線	34.043	132.202	3.2	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	6	2022	Ⅰ	職員点検						○											○				
1426	0Y037	山崎鴨谷第2号橋	由宇	由東105号線	34.042	132.205	3.1	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1965	59	6	2022	Ⅰ	職員点検						○											○				
1427	0Y038	山崎公会堂橋	由宇	由東106号線	34.043	132.203	3.7	3.4	RC橋	スラブ(版形式)	1965	59	6	2022	Ⅰ	職員点検						○											○				
1428	0Y039	山崎鴨谷第三1号橋	由宇	由東106号線	34.043	132.205	5.6	3.2	RC橋	スラブ(版形式)	1965	59	6	2022	Ⅰ	職員点検						○											○				
1429	0Y040	伊能田橋	由宇	由東207号線	34.042	132.201	5.1	6.7	RC橋	スラブ(版形式)	1965	59	6	2022	Ⅰ	職員点検						○											○				
1430	0Y041	鴨谷橋	由宇	由東107号線	34.042	132.205	3.0	11.2	RC橋	スラブ(版形式)	1965	59	4	2022	Ⅰ	職員点検						○											○				
1431	0Y042	参道沖原1号橋	由宇	由東224号線	34.043	132.209	3.0	5.4	RC橋	スラブ(版形式)	1971	53	4	2022	Ⅰ	職員点検						○											○				

岩国市橋梁長寿命化修繕計画一覧表【橋梁点検計画・修繕計画】

対象橋梁数：1492橋

※1 判定区分　Ⅰ：健全、Ⅱ：予防措置段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階
※2 対策内容は、主な工種を記載しています。
※3 修繕計画は予防措置状況等に応じて見直すことがあります。

通番	施設番号	橋梁名	管理区域	路線名	施設位置		橋長	有効幅員	橋種	構造形式	架設年次（西暦）	供用年数（2025年度）	保全区分	定期点検情報			概算費用【修繕・架替等】（百万円）	長寿命化修繕計画（短期計画：10年間）《凡例》点検：○、修繕：●、架替：★、集約化・撤去：▲																		対策内容
					緯度【度】	経度【度】	[m]	[m]						最新点検年次	橋梁の健全度	点検区分		2025 R7年度		2026 R8年度		2027 R9年度		2028 R10年度		2029 R11年度		2030 R12年度		2031 R13年度		2032 R14年度		2033 R15年度		2034 R16年度		
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	
1432	0Y043	松原千鳥ヶ浜橋	由宇	由東178号線	34.046	132.216	4.3	2.1	RC橋	スラブ(版形式)	1964	60	4	2022	Ⅰ	職員点検						○									○						
1433	0Y044	南松原橋	由宇	由東173号線	34.044	132.217	5.6	2.0	RC橋	スラブ(版形式)	1964	60	2	2021	Ⅰ	職員点検						○									○						
1434	0Y045	カルバート橋	由宇	由東6号線	34.044	132.216	3.3	10.3	RC橋	スラブ(版形式)	1964	60	2	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1435	0Y046	南川橋	由宇	由東94号線	34.040	132.216	7.6	2.3	RC橋	スラブ(版形式)	1966	58	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1436	0Y047	堂本川第2橋	由宇	由東94号線	34.043	132.215	3.0	4.7	RC橋	桁橋(その他)	1971	53	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1437	0Y050	南川第3橋	由宇	由東117号線	34.039	132.214	11.0	3.0	RC橋	桁橋(その他)	1999	25	4	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1438	0Y052	室岡1号橋	由宇	由東118号線	34.032	132.208	7.6	2.0	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	4	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1439	0Y054	有家橋	由宇	由東11号線	34.029	132.217	7.9	6.1	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	2	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1440	0Y056	菅1号橋	由宇	神東55号線	34.020	132.215	8.0	3.2	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1441	0Y057	菅2号橋	由宇	神東55号線	34.020	132.213	6.2	3.1	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1442	0Y060	北水尻橋	由宇	神東58号線	34.021	132.217	4.6	2.3	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	2	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1443	0Y061	田高多原1号橋	由宇	神東34号線	34.012	132.216	3.0	2.5	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	2	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1444	0Y062	城ヶ崎橋	由宇	神東7号線	34.007	132.214	4.6	3.6	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	2	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1445	0Y064	神東第1幹線1号橋	由宇	神東80号線	34.006	132.213	10.6	5.0	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	2	2021	Ⅰ	委託B点検				○										○							
1446	0Y065	神東第1幹線2号橋	由宇	神東80号線	34.020	132.216	8.7	5.0	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	2	2020	Ⅱ	委託B点検		○									●		○								断面修復
1447	0Y066	行光橋	由宇	神東29号線	34.006	132.211	4.5	3.5	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1448	0Y069	原舟木1号橋	由宇	神東19号線	33.995	132.206	5.0	4.5	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	2	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1449	0Y070	原舟木2号橋	由宇	神東19号線	33.997	132.205	6.0	4.2	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1450	0Y071	原舟木3号橋	由宇	神東19号線	33.998	132.204	2.7	3.1	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1451	0Y072	原舟木4号橋	由宇	神東19号線	34.000	132.202	2.9	4.6	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1452	0Y073	奥田橋	由宇	神東78号線	33.998	132.205	3.8	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	6	2015	Ⅰ	職員点検										○										○	
1453	0Y074	藪ノ下第1号橋	由宇	神東23号線	33.993	132.202	4.1	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1454	0Y075	藪ノ下第2号橋	由宇	神東23号線	33.993	132.201	4.5	3.1	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1455	0Y076	藪ノ下第3号橋	由宇	神東23号線	33.994	132.200	5.1	3.0	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1456	0Y079	原公門所橋	由宇	神東3号線	33.992	132.202	2.8	6.5	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	2	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1457	0Y080	北吉岡1号橋	由宇	由東145号線	34.037	132.199	3.2	2.3	RC橋	スラブ(版形式)	1978	46	6	2022	Ⅰ	職員点検						○									○						
1458	0Y081	稗尻1号橋	由宇	由西18号線	34.027	132.165	6.0	5.5	RC橋	スラブ(版形式)	1984	40	6	2018	Ⅰ	職員点検										○										○	
1459	0Y084	由西41号線1号橋	由宇	由西41号線	34.032	132.168	4.0	5.1	PC橋	溝橋(ラーメン形式)	1990	34	6	2018	Ⅰ	職員点検										○										○	
1460	4146	甲羅が谷橋	錦	宇佐郷2号線	34.420	131.994	20.0	5.0	鋼橋	鋼H桁	1967	57	5	2018	Ⅱ	委託B点検										○										○	
1461	8324	石楠花橋	岩国	二鹿2号線	34.158	132.053	16.0	5.0	PC橋	ホロー桁	1989	35	5	2018	Ⅰ	委託B点検										○										○	
1462	8737	小瀬31号線3号橋	岩国	小瀬31号線	34.224	132.159	52.0	4.5	PC橋	PC桁(その他)	1989	35	3	2017	Ⅱ	委託B点検										○					●					○		断面修復
1463	8738	平田2号橋	岩国	平田105号線	34.146	132.176	67.0	11.0	PC橋	ホロー桁	1995	29	1	2018	Ⅰ	委託B点検										○										○	
1464	0W906	大浴橋	美和	百合谷2号線	34.231	132.131	36.0	3.6	PC橋	ホロー桁	1987	37	5	2022	Ⅱ	委託B点検						○									○						
1465	A00002	ほほえみ橋	美和	生見35号線	34.249	132.090	21.0	5.0	PC橋	ホロー桁	1971	53	5	2018	Ⅱ	委託B点検										○										○	
1466	0Y901	神東18号線1号橋	由宇	神東18号線	33.999	132.207	24.0	2.0	PC橋	中空床版	1978	46	1	2018	Ⅰ	委託B点検										○										○	
1467	4	由太橋	岩国	新港町11号線	34.177	132.226	9.4	12.0	RC橋	T桁	1990	34	4	2020	Ⅰ	職員点検		○										○									
1468	8655	やかた橋側道橋	岩国	尾津町36号線	34.133	132.209	16.0	2.3	鋼橋	H形鋼(不明)	1975	49	4	2018	Ⅰ	委託B点検										○										○	
1469	3547	松崎橋	岩国	通津89号線	34.076	132.195	30.0	3.0	PC橋	PC桁(その他)	1999	25	5	2017	Ⅱ	委託B点検										○										○	
1470	8736	小瀬31号線2号橋	岩国	小瀬31号線	34.226	132.159	39.0	4.2	PC橋	PC桁(その他)	1989	35	5	2017	Ⅱ	委託B点検										○										○	
1471	0N903	下桜木橋	錦	広瀬48号線	34.263	131.956	25.0	3.0	鋼橋	鋼H桁	1977	47	5	2018	Ⅱ	委託B点検										○										○	
1472	0S901	用田12号線1号橋	周東	用田12号線	34.065	132.056	24.0	2.5	鋼橋	H形鋼(不明)	1975	49	5	2017	Ⅰ	委託B点検										○										○	
1473	A00003	上西橋	美和	生見6号線	34.267	132.080	3.2	29.7	PC橋	ＢＯＸカルバート	2001	23	6	2020	Ⅰ	職員点検		○										○									
1474	572	室の木町91号線1号橋	岩国	室の木町91号線	34.173	132.212	2.9	5.5	RC橋	スラブ(版形式)	1990	34	4	2020	Ⅱ	職員点検		○										○				●					断面修復
1475	2050	牛野谷町54号線1号橋	岩国	牛野谷町54号線	34.152	132.201	3.0	7.7	RC橋	スラブ(版形式)	1935	89	6	2021	Ⅱ	職員点検				○										○							
1476	3080	青木町38号線1号橋	岩国	青木町38号線	34.092	132.201	9.0	4.2	RC橋	スラブ(版形式)	1954	70	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1477	0W046	出合橋	美和	西畑1号線	34.217	132.085	7.7	5.9	RC橋	スラブ(版形式)	2010	14	6	2018	Ⅰ	職員点検										○										○	
1478	A00004	西橋	美和	阿賀3号線	34.280	132.071	8.4	6.4	RC橋	T桁	2002	22	6	2018	Ⅱ	職員点検										○										○	
1479	A00005	足瀬橋	錦	広瀬59号線	34.248	131.925	117.5	4.0	鋼橋	鋼H桁	2015	9	1	2018	Ⅱ	委託A点検										○	●									○		断面修復
1480	A00006	好ヶ瀬橋	錦	広瀬59号線	34.247	131.925	114.0	4.0	鋼橋	鋼桁(その他)	2016	8	1	2018	Ⅱ	委託B点検										○	●									○		断面修復
1481	A00007	杉下橋	周東	獺越26号線	34.131	131.994	3.5	4.2	RC橋	スラブ(版形式)	1962	62	1	2018	Ⅱ	職員点検										○	●									○		断面修復
1482	3081	海土路町39号線1号橋	岩国	海土路町39号線	34.126	132.193	2.7	9.0	RC橋	スラブ(版形式)	1995	29	6	2021	Ⅰ	職員点検				○										○							
1483	0S903	下谷橋	周東	祖生49号線	34.095	132.112	21.0	8.7	PC橋	ホロー桁	2001	23	5	2019	Ⅱ	委託B点検										○										○	
1484	0S904	大杉川橋	周東	祖生49号線	34.101	132.115	17.5	8.2	PC橋	ホロー桁	1995	29	5	2020	Ⅱ	委託B点検		○										○									

岩国市橋梁長寿命化修繕計画一覧表【橋梁点検計画・修繕計画】

対象橋梁数：1492橋

※1 判定区分　Ⅰ：健全、Ⅱ：予防措置段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階
※2 対策内容は、主な工種を記載しています。
※3 修繕計画は予防措置状況等に応じて見直すことがあります。

通番	施設番号	橋梁名	管理区域	路線名	施設位置		橋長	有効幅員	橋　種	構造形式	架設年次（西暦）	供用年数（2025年度）	保全区分	定期点検情報			概算費用【修繕・架替等】（百万円）	長寿命化修繕計画（短期計画：10年間）《凡例》点検：○、修繕：●、架替：★、集約化・撤去：▲																				対策内容
					緯度【度】	経度【度】	[m]	[m]						最　新点検年次	橋梁の健全度	点検区分		2025 R7年度		2026 R8年度		2027 R9年度		2028 R10年度		2029 R11年度		2030 R12年度		2031 R13年度		2032 R14年度		2033 R15年度		2034 R16年度		
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	
1485	0S902	祖生49号線1号橋	周東	祖生49号線	34.086	132.118	21.2	8.2	PC橋	ホロー桁	1995	29	5	2020	Ⅱ	委託B点検		○										○									
1486	0I961	往還橋	岩国	南岩国町90号線	34.130	132.198	7.9	20.5	PC橋	ホロー桁	1995	29	6	2024	Ⅰ	職員点検										○									○		
1487	0I962	室の木町94号線1号橋	岩国	室の木町94号線	34.175	132.212	3.7	11.2	RC橋	スラブ(版形式)	2018	6	6	2024	Ⅰ	職員点検										○									○		
1488	0I963	思案橋	岩国	御庄98号線	34.150	132.155	63.0	5.7	RC橋	T桁	1953	71	6	2019	Ⅰ	委託B点検										○									○		
1489	0I964	峠橋	岩国	御庄98号線	34.148	132.164	12.0	5.0	PC橋	ホロー桁	2002	22	6	2020	Ⅰ	委託B点検		○										○									
1490	0I965	第二森ヶ原B橋	岩国	御庄98号線	34.149	132.159	8.6	7.7	RC橋	T桁	1981	43	0	2019	Ⅲ	職員点検	13										○									○		断面修復
1491	0I966	第一森ヶ原B橋	岩国	御庄98号線	34.149	132.160	4.0	6.0	RC橋	ＢＯＸカルバート	1957	67	0	2018	Ⅱ	委託B点検										○									○		
1492	0I967	森ヶ原B橋	岩国	御庄98号線	34.150	132.156	7.0	10.2	RC橋	ＢＯＸカルバート	1954	70	0	2018	Ⅱ	委託B点検										○									○		

修正履歴
・Ｒ５　　２橋削除　　：椎野尾橋、小瀬25号線１号橋　　：　管理橋1485橋
・Ｒ６．４／１　２橋追加（市道認定）　：往還橋、室の木町９４号線１号橋　：　管理橋1487橋
・Ｒ６．４／１　５橋追加（山口県から格下げ）：第二森ヶ原Ｂ橋、峠橋、第一森ヶ原Ｂ橋、森ヶ原Ｂ橋、思案橋　：　管理橋1492橋